

事業名	市街地整備事業費		部局	建設部	課・室	都市・まちづくり課
			実施期間	S36～	E-mail	toshi-machi@pref.nagano.lg.jp
総合5か年計画(しあわせ信州創造プラン2.0)						
8つの重点目標	付加価値を高め、経済成長を実現					
	人口の社会増を実現					
総合的に展開する重点政策	3-5 市街地の活性化と快適な生活空間の創造			3-8 生活を支える地域交通の確保		
	4-4 生命・生活リスクの軽減			4-5 地球環境への貢献		


1 事業の概要

事業の現状・目指す姿 (予算編成時)	【現 状】	少子高齢化及び人口減少に伴い、集約型都市構造への転換を図ることが求められているが、長野県においては、用途地域内の都市計画道路の現況整備率は49.9%、市街地整備面積は2,827haと全国に比べ低い水準にとどまっている。（数値はH31.3.31現在）
	【目指す姿】	都市機能の集約・更新を図る市街地整備事業を実施することにより、機能的な都市構造と誰もが暮らしやすい快適な都市環境を創出し、安全・安心で歩いて暮らせる魅力と賑わいのあるまちづくりとまちなか居住を推進する。
	【実施内容】	街路事業、土地区画整理事業、市街地再開発事業

指標の状況及び目標値 [↑:改善、↓:悪化、→:変化なし]							No	成果指標	H30年度	R1年度	R2年度	目標値	達成状況	事業 コスト	区分(単位:千円)	R1年度	R2年度
															前年度繰越	2,211,764	3,250,945
															現計予算	5,561,884	5,619,699
															合計(A)	7,773,648	8,870,644
															うち一般財源	739,733	252,554
															決算額(B)	4,552,450	5,943,872
															職員数(人)	87.24	86.24
1	用途地域内都市計画道路整備率(%)	49.9	51.0	↑	51.7	↑	50.7	達成									
2	用途地域内における市街地整備完了面積(ha)	2,827	2,827	→	2,832	↑	2,830	達成									
3																	
4																	

成果指標設定理由	計画的な市街地整備の進捗状況を示す成果指標として、用途地域内の都市計画道路の整備率を設定する。
	計画的な市街地整備の進捗状況を示す成果指標として、市街地整備完了面積を設定する。

達成状況の分析	用途地域内の都市計画道路の整備率は、街路事業の効率的な事業執行により目標を達成できた。
	用途地域内における市街地整備完了面積は、土地区画整理事業の円滑な事業執行により目標を達成できた。

主な取組	<p>✓ 5か年計画の着実な進捗（都市計画道路）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・完成供用 2箇所【上川橋線（茅野市宮川茅野）、高田若槻線（長野市桐原～吉田）】 ・事業推進 15箇所【内環状南線（松本市中条）等】 ・事業着手 1箇所【若宮線（千曲市若宮）】 	 <p>内環状南線 松本市中条</p>
	<p>✓ 市街地整備の着実な進捗</p> <ul style="list-style-type: none"> ・事業推進 1箇所【長野駅周辺第二地区】 	

2 今後の事業の方向性

	課 題 等	今後の方向性
今後、事業をどのようにしていきたいか	<ul style="list-style-type: none"> ・県内の用途地域内の都市計画道路の現況整備率が51.7%、市街地整備面積が2,832haと全国と比較して低い水準にとどまっている。 ※全国平均（平成29年度末） ・都市計画道路整備率：69.6% ・市街地整備面積：7,215ha 	<ul style="list-style-type: none"> ・都市計画キャラバン等の市町村個別相談活動を行いながら、都市計画社会情勢の変化や都市づくりの方針転換を踏まえた都市計画道路の見直しを着実に進める。 ・事業の重点化と建設コストの縮減等により一層効率的な事業執行に努め、整備率の向上を図る。

事業番号	11 07 03	細事業一覧（令和2年度実施事業分）	<input type="checkbox"/> 当初要求	<input type="checkbox"/> 当初予算案	<input type="checkbox"/> 補正予算案	<input checked="" type="checkbox"/> 点検
事業名	市街地整備事業費		部局	建設部	課・室	都市・まちづくり課

細事業 No.	細事業名		R 1 年度 決 算	R 2 年度 決 算
1	街路事業費		4,199,598 千円	5,496,313 千円
No.	細事業を構成する主な取組	実施方法	令和2年度 実施内容(実績)	
1	コンパクトなまちづくり事業	直接	まちの賑わい創出や公共空間の確保、交通施設機能を含んだ良好な都市形成に寄与する都市計画道路網の整備 【18箇所、国交付金事業】	

細事業 No.	細事業名		R 1 年度 決 算	R 2 年度 決 算
2	県単街路費		276,637 千円	377,835 千円
No.	細事業を構成する主な取組	実施方法	令和2年度 実施内容(実績)	
1	コンパクトなまちづくり事業	直接	まちの賑わい創出や公共空間の確保、交通施設機能を含んだ良好な都市形成に寄与する都市計画道路網の整備 【国交付金事業の対象にならない15箇所】	

細事業 No.	細事業名		R 1 年度 決 算	R 2 年度 決 算
3	市町村土地区画整理事業補助費		39,981 千円	30,276 千円
No.	細事業を構成する主な取組	実施方法	令和2年度 実施内容(実績)	
1	市町村土地区画整理事業補助金	補助金	土地区画整理事業を行う施行者に対して費用の一部（県補助率1/10）を補助 【1地区（長野市）】	

細事業 No.	細事業名		R 1 年度 決 算	R 2 年度 決 算
4	市街地再開発事業費		36,234 千円	39,448 千円
No.	細事業を構成する主な取組	実施方法	令和2年度 実施内容(実績)	
1	市街地再開発事業補助金	補助金	市街地再開発事業を行う施行者に対して費用の一部（県補助率1/10）を補助 【1地区（長野市）】	