

事業番号	11 11 01	事業改善シート（令和2年度実施事業分）	当初要求	<input type="checkbox"/> 当初予算案	<input type="checkbox"/> 補正予算案	<input checked="" type="checkbox"/> 点検
事業名	県有施設営繕事業	部局	建設部	課・室	施設課	
		実施期間	不明～	E-mail	shisetsu@pref.nagano.lg.jp	
総合5か年計画(しあわせ信州創造プラン2.0)						
総合的に展開する重点政策	4-1 県土の強靱化					

1 事業の概要

事業の現状・目指す姿 (予算編成時)	【現 状】
	・財産管理者から予算の再配当を受け、H30年度に37箇所の営繕工事、164件の技術的支援を実施 ・第二期県有施設耐震化整備プログラムに基づき、災害拠点施設の割増補強、吊り天井等の躯体以外の耐震化及び中規模施設等の耐震化を実施
	【目指す姿】
	・工事費が概ね1,000万円以上の新築、増築及び改修工事や難易度の高い工事等の営繕工事を担うことにより、県有施設の適切な整備を推進する。 ・震災時の応急活動等に必要な施設を継続して使用できるようにするため、防災上重要な拠点となる県有施設の耐震性能を強化するとともに、避難施設の吊り天井等を耐震化し、県民の安心・安全を確保する。
	【実施内容】
	・県立美術館、文化会館、合同庁舎、学校、警察署などの営繕工事及び耐震改修工事など

指標の状況及び目標値 [↑:改善、↓:悪化、→:変化なし]

No	成果指標	H30年度	R1年度		R2年度		目標値	達成状況	事業 コスト	区分(単位:千円)	R1年度	R2年度
1	営繕工事箇所	37	30	→	38	→	要望箇所 全て	達成		前年度繰越	23,884	173,452
										現計予算	1,875,886	789,293
										合計(A)	1,899,770	962,745
2	耐震改修棟数 (進捗率)	31 (70%)	20 (81%)	↑	15 (96%)	↑	必要箇所 全て	未達成		うち一般財源	28,170	67,740
										決算額(B)	1,726,096	750,992
3									職員数(人)	14.40	14.40	
4												

成果指標 設定理由

- ①県有施設の営繕工事の実施状況を評価することができるため。
- ②第二期県有施設耐震化整備プログラムの進捗状況を評価することができるため。

達成状況 の分析

- ①2年度は、新型コロナウイルス感染症の影響はあったものの、早期発注や関係機関との連携、並びにリモートワークやWeb会議システムの活用等により事業目標を達成した。
- ②2年度は、21棟の耐震改修完了を予定し、工事発注等を実施した。入札不調等により工事着手の遅れたものについて繰越が発生したが、概ね順調な進捗状況となっている。(21棟内訳:完了15棟、繰越5棟、利用廃止1棟)

主な取組

- 県立美術館整備事業**
 - 令和3年3月しゅん工
 - 令和3年4月10日開館
- 松本平広域公園陸上競技場整備事業**
 - 2028長野国スポの総合開・閉会式及び陸上競技の会場となる本競技場の設計を実施中
 - 令和7年度しゅん工予定
- 公共施設耐震対策事業**
 - 現地機関の庁舎や警察署の耐震改修を実施
 - 2年度は阿南・塩尻・大町の3箇所の警察署の割増補強が完了

しゅん工した県立美術館です。周囲の環境と調和する「ランドスケープ・ミュージアム」として生まれ変わりました。



R3.5月末時点

陸上競技に特化した競技場、かつ、一年を通じて敷地いっぱい「使いたおせる活動の広場」を目指します。

2 今後の事業の方向性

	課 題 等	今後の方向性
今後、事業をどのようにしていきたいか	<ul style="list-style-type: none"> 公共建築物の環境対策、感染症対策、並びに災害等に対応できる施設づくり。 	<ul style="list-style-type: none"> 新たな課題に対応できる柔軟な施設づくりを検討。 災害時においても使い続けられ、利用者・職員の安全を確保できる施設整備を実施。

事業番号 11 11 01 細事業一覧（令和2年度実施事業分） 当初要求 当初予算案 補正予算案 点検

事業名	県有施設営繕事業	部局	建設部	課・室	施設課
-----	----------	----	-----	-----	-----

細事業 No.	細事業名	R 1年度 決算	R 2年度 決算
1	営繕管理費	8,921 千円	7,765 千円

No.	細事業を構成する主な取組	実施方法	令和2年度 実施内容(実績)
1	営繕積算システム維持管理	委託	内訳書作成から工事費計算、各種設計書の作成・印刷まで一括処理を行うことができるシステムの維持管理業務委託。
2	工事事務管理システム維持管理	委託	データ及びプログラムメンテナンス、データバックアップ、セキュリティ管理、システム障害対応等の委託
3	通常事務経費	直接	職員普通旅費、コピー用紙・プリンタートナー購入費、工事仕様書印刷代、電話料、一般事務用機器・パソコン賃借料

細事業 No.	細事業名	R 1年度 決算	R 2年度 決算
2	公共施設耐震対策事業費	1,717,175 千円	743,227 千円

No.	細事業を構成する主な取組	実施方法	令和2年度 実施内容(実績)
1	設計	委託	実施設計12棟 完了
2	工事・監理	工事	耐震改修工事及び監理15棟 しゅん工