

事業番号	11 10 01	事業改善シート(令和3年度実施事業分)		<input type="checkbox"/> 当初要求	<input type="checkbox"/> 当初予算案	<input type="checkbox"/> 補正予算案	<input checked="" type="checkbox"/> 点検
事業名	県有施設営繕事業	部局	建設部	課・室	施設課		
		実施期間	不明	E-mail	shisetsu@pref.nagano.lg.jp		
総合5か年計画(しあわせ信州創造プラン2.0)							
総合的に展開する重点政策	4-1 県土の強靱化						

## 1 事業の概要

事業の現状・ 目指す姿 (予算編成時) 及び実施内容	【現状】	<ul style="list-style-type: none"> <li>・財産管理者から予算の再配当を受け、R1年度に営繕工事を30箇所、技術的支援を364件実施</li> <li>・第二期県有施設耐震化整備プログラムに基づき、災害拠点施設の割増補強、吊り天井等の躯体以外の耐震化及び中規模施設等の耐震化を実施</li> </ul>
	【目指す姿】	<ul style="list-style-type: none"> <li>・工事費が概ね1,000万円以上の新築、増築及び改修工事や難易度の高い工事等の営繕工事を担うことにより、県有施設の適切な整備を推進する。</li> <li>・被災時の応急活動等に必要な施設を継続して使用できるようにするため、防災上重要な拠点となる県有施設の耐震性能を強化するとともに、浸水対策を実施し、県民の安心・安全を確保する。</li> </ul>
	【実施内容】	<ul style="list-style-type: none"> <li>・県庁、合同庁舎、学校、警察署などの新築・改修工事等を実施。</li> <li>・第二期県有施設耐震化整備プログラムに基づき庁舎等の改修工事を実施。</li> </ul>

指標の状況及び目標値 [↑:改善、↓:悪化、→:変化なし、-:数値なし]									
No	成果指標	単位	R1年度	R2年度	推移	R3年度	推移	R3年度 目標値	達成 状況
1	営繕工事箇所	箇所	30	38	→	30	→	要望箇所全て	達成
2	耐震改修棟数 (進捗率)	棟	20 (81%)	15 (96%)	↑	16 (99%)	↑	必要箇所全て	未達成
3									
4									
5									

区分(単位:千円)	R1年度	R2年度	R3年度
前年度繰越額	23,884	173,452	209,982
当初予算額	2,113,317	1,043,724	2,061,358
補正予算額	△ 221,024	△ 254,431	△ 285,000
合計(A)	1,916,177	962,745	1,986,340
うち一般財源	28,170	67,740	79,334
決算額(B)	1,726,096	750,992	1,839,822
職員数(人)	14.40	14.40	14.40

成果指標 及び目標値 の設定理由	<p>1. 県有施設の営繕工事の実施状況を評価できるため。</p> <p>2. 第二期県有施設耐震化整備プログラムの進捗状況を評価できるため。</p>
達成状況 の分析	<p>1. 令和3年度は、新型コロナウイルス感染症の影響はあったものの、早期発注や関係機関との連携、並びにリモートワークやWeb会議システムの活用等により事業目標を達成した。</p> <p>2. 令和3年度は、16棟の耐震改修完了を予定し、工事発注等を実施した。工期の延長等により繰越が発生したが、概ね順調な進捗状況となっている。(16棟内訳:完了15棟、繰越1棟)</p>

主な取組	<p><b>1. 松本平広域公園陸上競技場整備事業</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・2028長野国スポの総合開・閉会式及び陸上競技の会場となる本競技場の設計を実施。</li> <li>・令和7年度しゅん工予定。</li> </ul>	 <p>設計案 ポータル 時の</p>
	<p><b>2. 御嶽山ビジターセンター整備事業</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・過去の災害の記録の伝承、御嶽山に関する火山防災情報及び歴史・文化・自然の魅力の発信を行う拠点施設として整備中。</li> <li>・令和4年度オープン予定。</li> </ul>	
	<p><b>3. 駐在所ゼロエネルギー化モデル事業</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・駐在所において高断熱化や設備の効率化による徹底した省エネルギー化と再生可能エネルギーの効率的な利用により建物全体のエネルギー収支ゼロを目指し順次整備中。</li> </ul>	

↑「御嶽山ビジターセンター」イメージ

## 2 今後の事業の方向性

	課題等	今後の方向性
今後、事業をどのようにしていきたいか	<ul style="list-style-type: none"> <li>・公共建築物の環境対策、感染症対策、並びに災害等に対応できる施設づくり。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・新たな課題に対応できる柔軟な施設づくりを検討。</li> <li>・災害時においても使い続けられ、利用者・職員の安全を確保できる施設整備を実施。</li> </ul>

事業名	県有施設営繕事業	部局	建設部	課・室	施設課
-----	----------	----	-----	-----	-----

細事業 No.	細事業名	R1年度 決算	R2年度 決算	R3年度 決算
1	営繕管理費	8,921 千円	7,765 千円	7,100 千円
No.	細事業を構成する主な取組	実施方法	令和3年度 実施内容(実績)	
1	営繕積算システム維持管理	委託	内訳書作成から工事費計算、各種書類の作成・印刷まで一括処理を行うことができるシステムの維持管理業務委託。	
2	工事事務管理システム維持管理	委託	データ及びプログラムメンテナンス、データバックアップ、セキュリティ管理、システム障害対応等の委託。	
3	通常事務経費	直接	職員普通旅費、コピー用紙・プリンタートナー購入費、工事仕様書印刷代、電話料、一般事務用機器・パソコン賃借料	

細事業 No.	細事業名	R1年度 決算	R2年度 決算	R3年度 決算
2	公共施設耐震対策事業費	1,717,175 千円	743,227 千円	1,832,722 千円
No.	細事業を構成する主な取組	実施方法	令和3年度 実施内容(実績)	
1	工事・監理	工事	耐震改修工事及び監理16棟 しゅん工	
2	設計	委託	実施設計2棟 完了	
3				