

(様式2B) 個別箇所評価総括表[継続] (要領第5の2(1)関係)

分野		ため池の補強等		事業番号、事業名	2 湛水防除		補助・単独別	国補	農政部 農地整備課		
番号	ふりがな 箇所名 (市町村名)	事業内容				項目毎 の評価	事業の実施状況		部意見	政策評価課意見	取組方針
		全体概要	H23年度	H24年度	H24年度以降		H23年度未進捗率	進捗状況			
1	まぎか 須坂 〔須坂市〕	排水ポンプ 2基 樋門 1基 排水管理施設1式 (工期:H20~H25)	樋門1基	排水管理施設1式	排水管理施設1式	評価時 (当初) H20	83.1%	計画どおり進んでいる。 排水ポンプ・樋門改修の更新が完了し、排水 管理施設に着手する。	緊急時に運転障害が 発生しないよう、早急な 改修が必要である。 H22年度から引き続き 施設更新工事を実施し、 事業進捗を図る。	必要性、重要性、緊急 性が高い。	「継続」
		必要性 A				特記事項 特になし。 B/C(費用対効果)=9.03					
		重要性 A									
		効率性 A									
	4億9910万円	4000万円	3000万円	8410万円	緊急性 A	住民参加状況等 関係する区や土地改良区の役員を中心に事業情報の共有が 図られている。					
合計	1箇所	4億9910万円	4000万円	3000万円	8410万円		A:配点の75%以上 B:50%以上75%未満 C:50%未満				