

(様式2B) 個別箇所評価総括表【継続】(要領第5の2(1)関係)

分野		事業番号		14		事業名		急傾斜地崩壊対策				建設部 砂防課		
番号	箇所名 (市町村名)	事業内容				項目毎の評価					特記事項	意見(取組方針が「継続」以外)		取組方針
		全体概要 (事業費単位:千円)	事業費(千円)			評価時 (年度)	必要性	重要性	効率性	緊急度		担当部	行政改革課	
			H24年度	H25年度	H26年度以降									
1	ころい 転石 〔川上村〕	落石防護補強土壁工 L=524m 420,000千円 〔工期:H20~H27〕	59,157	70,000	140,667	H20	B	A	A	A				継続
2	あかさか 赤坂 〔川上村〕	重力式擁壁工 L=181m 360,000千円 〔工期:H22~H26〕	42,203	70,000	261,831	H22	B	A	A	A				継続
3	ゆざわ 湯沢 〔南牧村〕	重力式擁壁工 L=100m 80,000千円 〔工期:H24~H27〕	15,000	27,000	38,000	H24	B	A	A	B				継続
4	こいわ 小岩門 〔上田市〕	斜面安定工 L=350m 300,000千円 〔工期:H21~H27〕	0	0	279,727	(変更) H25	B	B	A	A	地権者交渉が難航し協議に時間を要するため、休止とする。	保全対象範囲に人家が多く必要性・緊急性が高いが、用地交渉が難航しているため平成25年度は休止とする。	事業の必要性は認められる。	休止
5	こくぶ 国分 〔上田市〕	待受け擁壁工 L=237m 100,000千円 〔工期:H22~H26〕	20,328	50,000	16,652	(変更) H24	A	A	A	B	H24変更:現地精査の結果により、工法変更、延長60m、工期1年延長			継続
6	あゆさわ 鮎沢 〔岡谷市〕	吹付法砕工 L=410m 150,000千円 〔工期:H22~H26〕	8,411	70,000	35,002	H22	B	A	A	B				継続
7	おおくま 大熊 〔諏訪市〕	連続繊維補強土工 L=280m 256,782千円 〔工期:H20~H25〕	79,255	50,000	0	(変更) H25	B	A	A	A	H24変更:追加補正により工期1年減 H25変更:事業費変更			継続
8	じんだい 神代 〔富士見町〕	吹付法砕工 L=365m 270,000千円 〔工期:H20~H26〕	49,256	30,000	14,813	(変更) H24	B	A	A	A	H24変更:現地精査の結果により、工法変更、工期1年延長			継続
9	しんめいだんち 神明団地下 〔伊那市〕	連続繊維補強土工 L=760m 390,705千円 〔工期:H17~H25〕	35,963	10,000	300	(変更) H24	B	B	A	A	H24変更:延長172m増、事業費1億円増、工期2年延長、精査の結果、計画区域の追加 H25変更:事業費、完成年度変更			継続
10	やまでゆえ 山寺上 〔伊那市〕	連続繊維補強土工 L=250m 225,000千円 〔工期:H23~H27〕	10,000	63,000	85,036	H23	B	A	A	A				継続
11	おおたきり 太田切 〔駒ヶ根市〕	重力式擁壁工 L=450m 300,000千円 〔工期:H23~H27〕	70,809	95,000	123,544	H23	A	A	A	A				継続

分野	人家等に対する地すべり対策、急傾斜地崩壊対策	事業番号	14	事業名	急傾斜地崩壊対策								意見(取組方針が「継続」以外)		取組方針
番号	ふりがな 箇所名 (市町村名)	事業内容			項目毎の評価				特記事項	担当部	行政改革課				
		全体概要 (事業費単位:千円)	事業費(千円)			評価時 (年度)	必要性	重要性				効率性	緊急度		
		H24年度	H25年度	H26年度以降											
12	みやどころ 宮所 〔辰野町〕	重力式擁壁工 L=500m 200,000千円 〔工期:H23~H26〕	40,000	70,000	75,000	H23	A	A	A	A				継続	
13	はば 羽場2号 〔飯田市〕	重力式・もたれ擁壁工 L=200m 250,000千円 〔工期:H22~H28〕	79,515	45,000	80,065	(変更) H25	A	A	A	A	H25変更:工法変更、事業費5千万円増、工期2年延長			継続	
14	かみやま 上山 〔飯田市〕	連続繊維補強土工 L=420m 220,000千円 〔工期:H21~H26〕	300	10,000	102,000	(変更) H25	A	A	A	A	H24変更:地権者交渉難航により、H24本工事を取りやめた。			継続	
15	ひがしいいぬま 東飯沼 〔飯田市〕	重力式擁壁工 L=550m 300,000千円 〔工期:H23~H27〕	10,000	20,000	256,035	H23	B	A	A	A				継続	
16	みなみじょう 南条 〔飯田市〕	重力式擁壁工 L=580m 350,000千円 〔工期:H23~H27〕	15,000	10,000	315,004	H23	A	B	A	A				継続	
17	うめだいら 梅平 〔飯田市〕	崩壊土砂防止柵工 L=100m 350,000千円 〔工期:H19~H27〕	21,069	45,000	128,138	(変更) H24	B	A	B	A	H24変更:工法変更、工期3年延長			継続	
18	あわの 粟野 〔阿南町〕	吹付法砕工 L=170m 150,000千円 〔工期:H24~H27〕	0	0		H24	B	A	A	A	災害時要援護者関連施設が移転し、交付金採択要件を満たさなくなったことから、県単事業による実施を検討する。	災害時要援護者関連施設の移転、地元の意見を考慮し事業を中止とする。	事業を中止とする。	中止	
19	ぬくた 温田 〔泰阜村〕	連続繊維補強土工 L=80m 200,000千円 〔工期:H22~H28〕	12,978	30,000	122,733	(変更) H24	B	A	A	A	H24変更:工法変更、工期2年延長			継続	
20	せいないじ おおひら 清内路大平 〔阿智村〕	重力式擁壁 L=309m 300,000千円 〔工期:H22~H28〕	7,812	30,000	237,534	(変更) H24	B	A	A	A	H24変更:現地精査の結果、工法変更、延長71m増、事業費1.5億円増、工期3年延長			継続	
21	こわき 小脇 〔上松町〕	重力式擁壁工 L=420m 380,000千円 〔工期:H19~H27〕	43,003	30,000	175,060	(変更) H24	B	A	A	A	H24変更:工法変更、事業費0.8億円、工期1年延長			継続	
22	い だ に ぎょう 伊谷2号 〔木曾町〕	重力式擁壁工 L=300m 650,000千円 〔工期:H22~H30〕	50,000	75,000	480,412	(変更) H24	B	A	B	A	H24変更:延長256m増、事業費4.5億円増、工期4年増			継続	

分野	人家等に対する地すべり対策、急傾斜地崩壊対策	事業番号	14	事業名	急傾斜地崩壊対策
----	------------------------	------	----	-----	----------

建設部 砂防課

番号	ふりがな 箇所名 (市町村名)	事業内容				項目毎の評価					特記事項	意見(取組方針が「継続」以外)		取組方針
		全体概要 (事業費単位:千円)	事業費(千円)			評価時 (年度)	必要性	重要性	効率性	緊急度		担当部	行政改革課	
			H24年度	H25年度	H26年度以降									
23	しま 島 〔上松町〕	重力式擁壁工 L=250m 170,000千円 〔工期:H24~H27〕	16,695	50,000	103,305	H24	B	B	A	A				継続
24	かみたけだ 上竹田 〔山形村〕	重力式擁壁工 L=220m 500,000千円 〔工期:H23~H31〕	8,529	38,000	443,475	(変更) H25	A	A	A	A	H25変更:地質調査の結果により、擁壁工の基礎形式を変更、事業費3億5千万円増、工期5年延長			継続
25	ありがき 蟻ヶ崎 〔松本市〕	重力式擁壁工 L=350m 200,000千円 〔工期:H23~H26〕	0	0	200,000	H23	A	A	A	A	事業箇所都市公園法が指定されており、その指定解除の協議に時間を要するため、当面休止とする。	保全対象範囲に人家が多く必要性緊急性が高いが、都市公園法指定解除の協議のため平成25年度は休止とする。	必要性、重要性が認められる。	休止
26	さくらざかこせば 桜坂小瀬幅 〔安曇野市〕	崩落土砂防止柵工 L=417m 690,000千円 〔工期:H21~H28〕	113,990	100,000	299,546	(変更) H25	B	A	A	A	H25変更:地質調査の結果により、防止柵の形式を変更、事業費2億9千万円増			継続
27	ありあけん 有明苑 〔安曇野市〕	吹付法枠工 L=80m 150,000千円 〔工期:H24~H27〕	6,909	40,000	103,091	H24	B	B	A	B				継続
28	やしろえき 屋代駅裏 〔千曲市〕	重力式擁壁工 L=300m 300,000千円 〔工期:H23~H28〕	158,987	50,000	91,013	H23	A	B	A	A				継続
29	ふじき 藤ノ木 〔千曲市〕	重力式擁壁工 L=150m 100,000千円 〔工期:H24~H27〕	8,900	20,000	71,100	H24	B	A	A	A				継続
30	にしながの 西長野 〔長野市〕	崩落土砂防止柵工 L=111m 300,000千円 〔工期:H22~H27〕	30,000	53,000	202,483	(変更) H25	B	B	A	A	H25変更:現地精査の結果により、防止柵工を追加、事業費1億6千万円増、工期1年延長			継続
31	ふかさわ 深沢 〔飯綱町〕	連続繊維補強土工 L=320m 290,000千円 〔工期:H21~H26〕	48,113	60,000	44,391	(変更) H25	B	A	A	A	H25変更:工法変更、事業費5千万円増、工期1年延長			継続
32	いなり 稲荷 〔高山村〕	重力式擁壁工 L=156m 307,287千円 〔工期:H21~H25〕	100,000	55,000	0	(変更) H25	B	A	A	A	H25変更:事業費変更			継続
33	しんぼり 新堀 〔高山村〕	重力式擁壁工 L=250m 250,000千円 〔工期:H23~H27〕	21,158	70,000	158,842	(変更) H24	A	A	A	A	H24変更:工法変更、工期1年延長			継続

(様式2B) 個別箇所評価総括表【継続】(要領第5の2(1)関係)

分野	事業番号		14		事業名	急傾斜地崩壊対策(雪崩対策)					建設部 砂防課			
番号	箇所名 (市町村名)	事業内容 全体概要 (事業費単位:千円)	事業費(千円)			項目毎の評価					特記事項	意見(取組方針が「継続」以外)		取組方針
			H24年度	H25年度	H26年度以降	評価時 (年度)	必要性	重要性	効率性	緊急度		担当部	行政改革課	
1	くろもと 倉本 〔飯山市〕	雪崩予防柵工 L=228m 245,534千円 〔工期:H19~H24〕	96,148	0	0	(変更) H24	B	A	A	A	H24変更:平成24年度追加補正により平成24年度完了(繰越工事)、事業費減、工期1年減			継続
2	すずりかわ 碓川 〔山ノ内町〕	雪崩予防柵工 L=180m 300,000千円 〔工期:H22~H26〕	96,126	0	121,848	H22	B	A	A	A	平成24年度完了(繰越工事)			継続
3	いおり 伊折 〔小谷村〕	雪崩予防柵工 L=1,840m 264,760千円 〔工期:H20~H25〕	107,402	50,000	0	(変更) H24	B	A	B	A	H24変更:平成24年度追加補正により平成25年度完了、事業費減、工期3年減			継続
4	いいた 飯田 〔白馬村〕	雪崩予防柵工 L=1,354m 1,500,000千円 〔工期:H22~H31〕	65,455	66,000	1,347,946	(変更) H24	A	A	A	A	H24変更:工法変更、事業費増、工期3年延長			継続
合計	4箇所		365,131	116,000	1,469,794	A:配点の75%以上 B:50%以上75%未満 C:50%未満								