

事業種類	河川の整備等	事業名	広域河川改修
------	--------	-----	--------

評価	継続
----	----

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)			
				全体	H27年度		
1	下諏訪町	とがわ あかすな 砥川 赤砂	全体延長L=2,800m 護岸工L=2,800m 護床工L=2,800m 橋梁工N=2基	3,900,000	343,000	1,314,000	H17 ~ H28 H26事業費増 300,000千円
2	諏訪市 岡谷市 下諏訪町 辰野町	てんりゅうがわ 天竜川 てんりゅうがわ 天竜川上流	新川工区 河川改修工 L=1,200m [工期: H22~H35] 承知川工区 河川改修工 L=300m [工期: H24~H30] 天竜川上流辰野工区 河川改修工 L=4,100m [S37~H40年代] 天竜川上流岡谷工区 河川改修工 L=7,316 m [S39~H40年代]	38,242,000	320,000	9,653,000	S37 ~ H40年代 H20再評価 (天竜川辰野工区、岡谷工区は一時休止) H25再評価 (天竜川辰野工区、岡谷工区は一時休止)
3	諏訪市	たけいだがわ とよだ 武井田川 豊田	全体延長L=3,630m 築堤工L=7,260m 護岸工L=7,260m 橋梁工N=12橋	6,300,000	10,000	569,000	H2 ~ H30 H21再評価 (継続) H26再評価 (継続)

4	松本市 塩尻市 朝日村	<small>ならい がわ</small> 奈良井川 <small>しまうち きさべ</small> 島内～笹部 <small>たがわ</small> 田川 <small>なぎさ むらい</small> 渚～村井 <small>めとば がわ</small> 女鳥羽川 <small>ふかし おかだ</small> 深志～岡田 <small>うすかわ</small> 薄川 <small>しょうない ふねき</small> 庄内～船付	全体延長L=58,800m 護岸工L=58,800m	49,775,000	100,000	10,996,000	S16 ~ H30年代後半	薄川はH2より一時休止 H20再評価（継続） H25再評価（継続）
5	長野市	<small>あさかわ ふるさといなだ</small> 浅川 古里稲田	全体延長L=12,230m 護岸工 L=12,230m 橋梁工N=23基	22,360,000	185,000	139,000	S52 ~ H28	H24再評価（継続） H26事業費増110,000千円、工期延長
6	飯山市	<small>ちくまがわ いいやま</small> 千曲川 飯山	桑名川工区 全体延長L=2700m 築堤工L=2700m 護岸工L=2700m 樋管工N=5基 水路工L=3100m 下境工区 全体延長L=405m 築堤工L=405m 護岸工L=405m 樋管工N=2基	354,300	145,000	335,000	H4 ~ H29	H25再評価（継続） H26事業費増 12,740千円
合計		6箇所		120,931,300	1,103,000	23,006,000		

評価	休止
----	----

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (休止の理由・再評価結果)
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)			
				全体	H27年度		
1	軽井沢町	ゆかわ なかかるといざわ 湯川 中軽井沢	全体延長L=1,760m 護岸工L=1,760m 橋梁工N=3基	1,850,000	0	429,500	H1 ~ H29 H25再評価(継続) 流下能力が不足している残区間について関係機関と調整に時間を要するため、H27は休止する。
2	上田市	やでさわがわ ときわ 矢出沢川 常磐 ぎ城	全体延長 L=1,000m 護岸工 L=1,000m 橋梁工 N=4基 市道付替工 一式	1,365,000	0	666,000	H22 ~ H31 流下能力が不足している残区間について関係機関と調整に時間を要するため、H27は休止する。
3	東御市	もとめ がわ たなか 求女川 田中	全体延長L=1,170m 護岸工L=1,170m 護床工L=1,170m 橋梁工N=6基 床止工N=14基	1,804,000	0	493,000	H3 ~ H29 H22再評価(継続) H26事業費増4,000千円、工期延長 未改修区間において、ボトルネック部にしなの鉄道が横断しており、しなの鉄道との協議に時間を要するため、H27は休止する。
4	岡谷市	じゅうよせがわ おさち 十四瀬川 長地	全体延長L=2,440m 護岸工L=1,780m 二層化改修L=660m 橋梁工N=7基	990,000	0	919,000	H11 ~ H29 H21再評価(継続) H26再評価(継続) 未改修区間において、ボトルネック部にJR中央本線が横断しており、JRとの協議に時間を要するため、H27は休止する。 H26工期延長
5	諏訪市	かもいけがわ こがわ 鴨池川 小川	全体延長L=3,032m 築堤工L=6,064m 護岸工L=6,064m 橋梁工N=6橋	3,400,000	0	1,188,800	H2 ~ H30 H21再評価(一時休止) 平成21年度公共事業再評価において、人家連担地区の整備が完了したこと及び武井田川を重点投資し早期完成を図ることを踏まえ、鴨池川を『一時休止』することとしており、平成27年度も休止とする。 H27地震・高潮対策河川から広域河川改修へ

6	長野市	ひるかわ ふじさわがわ か 蛭川・藤沢川・神 んだがわ まつしろ 田川 松代	蛭川 全体延長L=3,980m 護岸工L=3,980m 橋梁工N=13橋 藤沢川 全体延長L=1,868.5m 護岸工L=1,868.5m 橋梁工N=11橋 神田川 全体延長L=3,000m 護岸工L=3,000m 橋梁工N=16橋	19,312,000	0	3,939,000	S35 ~ H30年 代後半	H25再評価（継続） 住宅が密集している神田川上流改修区間は流下能力が低く、河川の増水による甚大な浸水被害の発生する恐れがあることから、事業継続していくが、河川改修について地元調整中のため、H27は休止とする。
合計		6箇所		28,721,000	0	7,635,300		