

事業種類	治山・砂防	事業名	山地治山
------	-------	-----	------

林務部 森林づくり推進課

評価	継続
----	----

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)			
				全体	H26年度		
1	川上村	はまげ 浜場	土留工 N=3個	96,700	0	10,700	H25 ~ H27 ○H25追加対応箇所 ○国内示状況による
2	上田市	だいまょうじん 大明神	落石予防工 A=6,000㎡	204,000	35,000		H22 ~ H26 ○H26変更 事業費増 196,900千円→204,000千円(7,100千円) 落石予防工 6,000㎡→5,500㎡
3	上田市	ながほら 中洞	落石予防工 A=7,000㎡	223,750	0	193,750	H25 ~ H29 ○H25追加対応箇所 ○国内示状況による
4	上田市	しもはんが 下半過	谷止工 N=8個	79,830	0	20,000	H24 ~ H27 ○H26変更 事業費増 61,630千円→79,830千円(18,200千円) 谷止工 2個→8個 ○国内示状況による
5	青木村	あけどうし 明通	谷止工 N=8個	178,000	30,000	25,000	H23 ~ H27 ○H26変更 工期1年増 事業費増 172,000千円→178,000千円(6,000千円) 谷止工 7個→8個
6	岡谷市	こほらさわ 小洞沢	谷止工 N=2個	38,871	17,000		H23 ~ H26 ○H26変更 事業費減 80,000千円→38,871千円(△41,129千円)
7	茅野市	きたやま 北山	土留工 N=130個	610,000	40,000	447,000	H25 ~ H28 ○H26変更 工期1年減 事業費増 510,000千円→610,000千円(100,000千円) 土留工 27個→130個
8	駒ヶ根市	きたはら 北原	法枠工 A=750㎡	37,000	12,000		H25 ~ H26 ○H25追加対応箇所
9	箕輪町	とみた 富田	谷止工 N=7個	120,000	50,000	49,000	H25 ~ H27 ○H25追加対応箇所

事業種類	治山・砂防	事業名	山地治山
------	-------	-----	------

林務部 森林づくり推進課

評価	継続
----	----

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)	
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)				
				全体	H26年度			H27年度以降
10	飯田市	さわがら 沢柄	谷止工 N=3個 法粹工 A=3,270㎡	330,000	0	193,500	H24 ~ H28 ○H26変更 事業費増 299,000千円→ 330,000千円(31,000千円) 法粹工 3,270㎡追加 ○国内示状況による	
11	飯田市	ひらはた 平畑	土留工 N=4個	300,000	38,000	229,492	H25 ~ H28	
12	阿南町	みやざわ 宮沢	谷止工 N=4個	131,400	18,000	70,400	H25 ~ H27 ○H25追加対応箇所	
13	平谷村	やなぎだいら 柳平	谷止工 N=2個	45,000	0	17,000	H25 ~ H27 ○H25追加対応箇所 ○国内示状況による	
14	天龍村	まつしま 松島	落石予防工 A=480㎡	32,000	12,000		H25 ~ H26 ○H25追加対応箇所	
15	泰阜村	たもと 田本	落石予防工 A=2,000㎡	90,000	0	40,000	H25 ~ H27 ○H26変更 工期 1年増 落石予防工 1,000㎡→2,000㎡ ○H25繰越工事実施中のため	
16	上松町	おおいわ 大岩	落石予防工 A=3,100㎡	71,000	0	37,000	H25 ~ H27 ○H26変更 工期 1年増 ○H25繰越工事実施中のため	
17	木祖村	おほきざわ 大笹沢	谷止工 N=1個 床固工 N=3個	160,000	60,000	49,180	H25 ~ H27 ○H26変更 工期 1年増	
18	木祖村	やぶざわ 藪沢	谷止工(嵩上)2個 山腹工0.84ha 森林整備72.0ha	119,500	0	145,600	H18 ~ H27 ○H26変更 工期 1年増 ○H25繰越工事実施中のため	
19	松本市	のりくら 乗鞍	なだれ予防柵 N=18基	340,000	50,000	143,966	H23 ~ H27	

事業種類	治山・砂防	事業名	山地治山
------	-------	-----	------

林務部 森林づくり推進課

評価	継続
----	----

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)	
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)				
				全体	H26年度			H27年度以降
20	松本市	かんみね 観峯	落石予防工 A=6,409㎡	252,660	0	110,000	H23 ~ H28	○H26変更 工期 2年増 事業費増 191,191千円→252,660千円(61,469千円) 落石固定工 7,500㎡→6,409㎡ ○国内示状況による
21	松本市	くりやまたさわ 栗谷僕沢	落石予防工 A=3,600㎡	262,500	38,000	179,500	H25 ~ H29	○H25追加対応箇所
22	松本市	ほんごう 本郷	谷止工 N=8個	200,566	32,000	124,000	H24 ~ H28	○H25追加対応箇所
23	松本市	じゅうにくぼ 十二久保	土留工 N=3個	95,000	0	24,000	H25 ~ H27	○H25追加対応箇所 ○H25繰越工事実施中のため
24	塩尻市	カジヤ カジャ沢	谷止工 N=1個	100,000	0	30,000	H25 ~ H27	○H25追加対応箇所 ○H25繰越工事実施中のため
25	安曇野市	たざわ 田沢	法枠工 A=6,300㎡	446,414	30,000	264,000	H22 ~ H30	○H26変更 工期 4年増 事業費増 423,000千円→446,414千円(23,414千円) 法枠工 7,680㎡→6,300㎡
26	安曇野市	ふじおきわ 富士尾沢	谷止工 N=4個 床固工 N=5個	184,526	28,500		H21 ~ H26	○H26変更 工期 1年増 事業費増 158,500千円→184,526千円(26,026千円)
27	生坂村	おおほら 大原	谷止工 N=4個	135,937	24,300		H23 ~ H26	○H26変更 工期 1年増 事業費増 111,800千円→135,937千円(24,137千円)
28	生坂村	おだつの 小立野	谷止工 N=5個	95,363	0	30,000	H22 ~ H27	○H26変更 工期 1年増 ○国内示状況による
29	朝日村	ふなきわ 舟ヶ沢	谷止工 N=4個	110,079	7,500	73,000	H25 ~ H28	○H25追加対応箇所

事業種類	治山・砂防	事業名	山地治山
------	-------	-----	------

林務部 森林づくり推進課

評価	継続
----	----

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容				工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)				
				全体	H26年度	H27年度以降		
30	筑北村	くるみさわ 胡桃沢	谷止工 N=5個	107,743	20,000	65,000	H24 ~ H28	○H26変更 工期2年増 事業費増 70,000千円→107,743千円(37,743千円)
31	大町市	おしざわ 押沢	谷止工 N=7個	112,800	40,000	24,000	H24 ~ H27	○H26変更 工期1年増 事業費増 77,100千円→112,800千円(35,700千円) 谷止工 3個→7個
32	大町市	しょういりさわ 生ノ入沢	谷止工 N=3個	27,900	16,000		H24 ~ H26	○H25追加対応箇所
33	大町市	げんゆう 源波	谷止工 N=12個	300,000	0	260,000	H25 ~ H30	○H25追加対応箇所 ○国内示状況による
34	池田町	ごんげんさわ 権現沢	流路工 L=196m	138,198	40,000		H23 ~ H26	○H26変更 事業費増 138,195千円→138,198千円(3千円) 流路工 195m→196m
35	池田町	たきさわ 滝の沢	谷止工 N=3個	83,000	20,000	32,200	H25 ~ H27	
36	池田町	ひこさわ 彦沢	谷止工 N=8個 床固工 N=3個	303,485	25,000	25,000	H20 ~ H27	○H26変更 工期1年増 事業費増 277,045千円→303,485千円(26,440千円) 谷止工 9個→8個
37	小谷村	ひめかわおんせん 姫川温泉	落石予防工 A=2,610㎡	144,700	0	30,000	H24 ~ H27	○H26変更 事業費減 200,000千円→144,700千円(55,300千円) 落石固定工 2,600㎡→2,610㎡ ○国内示状況による
38	小谷村	まごえ 馬越	伏工 A=5,820㎡	234,000	94,000	70,000	H25 ~ H27	○H25追加対応箇所
39	小谷村	くだりせ 下里瀬	なだれ予防柵 N=13基	400,000	76,000	224,000	H25 ~ H27	

事業種類	治山・砂防	事業名	山地治山
------	-------	-----	------

林務部 森林づくり推進課

評価	継続
----	----

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容				工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)				
				全体	H26年度	H27年度以降		
40	小谷村	おお 大なで沢	誘導擁壁工 L=51m	171,534	0	30,000	H19 ~ H27	○H25繰越工事実施中のため
41	長野市	せんごく 仙石	実播工 A=6,350㎡	166,115	23,000	27,354	H23 ~ H27	
42	長野市	あきこ 秋古	アンカー工 N=10本	50,000	20,000		H24 ~ H26	○H26変更 工期1年減 事業費減 65,000千円→50,000千円(15,000千円) アンカー工 20本→10本
43	長野市	きみず 三水	谷止工 N=6個	161,000	20,000	10,000	H24 ~ H27	○H26変更 事業費増 152,000千円→161,000千円(9,000千円) 谷止工 5個→6個
44	須坂市	よなこ 米子	落石予防工 A=4,100㎡	150,000	0	64,000	H24 ~ H27	○H26変更 工期1年増 ○国内示状況による
45	須坂市	ひたき 日滝	落石予防工 A=765㎡	49,859	0	23,000	H25 ~ H27	○H26変更 工期1年増 事業費増 42,000千円→49,859千円(7,859千円) 落石固定工 1,000㎡→765㎡ ○国内示状況による
46	須坂市	ふどうじ 不動寺	落石予防工 A=3,000㎡	80,000	0	30,000	H25 ~ H27	○H25追加対応箇所 ○H25繰越工事実施中のため
47	千曲市	いしくい 石杭	落石予防工 A=9,659㎡	390,630	30,000	900,000	H20 ~ H28	○H26変更 工期3年増 事業費増 225,630千円→390,630千円(165,000千円) 落石固定工 4,736㎡→9,659㎡
48	坂城町	かりや 刈屋原	落石予防工 A=2,300㎡	70,000	0	47,000	H25 ~ H27	○H26変更 工期1年増 事業費増 50,000千円→70,000千円(20,000千円) 落石固定工 1,200㎡→2,300㎡ ○国内示状況による

事業種類	治山・砂防	事業名	山地治山
------	-------	-----	------

林務部 森林づくり推進課

評価	継続
----	----

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容				工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)				
				全体	H26年度	H27年度以降		
49	高山村	おおさわ 大沢	谷止工 N=4個	200,300	44,000		H22 ~ H26	○H26変更 事業費減 210,300千円→200,300千円(10,000千円) 谷止工 3個→4個
50	飯山市	かしお 柏尾	流路工 L=260m	57,000	16,000	16,000	H25 ~ H27	○H26変更 工期 1年増 事業費増 500,000千円→570,000千円(7,000千円)
51	栄村	なかじょうがわ 中条川	谷止工 N=21個	2,702,000	50,000	1,662,000	H23 ~ H29	○H26変更 工期 4年増 事業費増 990,000千円→2,702,000千円(1,712,000千円) 谷止工 2個→21個
52	栄村	しらとり 白鳥	法枠工 A=1,870㎡	194,000	0	40,000	H24 ~ H27	○H26変更 工期 2年増 事業費増 128,900千円→194,000千円(65,100千円) 法枠工 1,800㎡→1,870㎡ ○国内示状況による
53	栄村	ひかくし 日隠	なだれ予防柵 N=2基	83,200	0	47,347	H24 ~ H27	○工法再検討のため
合計		53箇所		11,467,560	1,056,300	6,132,989		