

## 平成26年度 公共事業再評価対象事業一覧

(金額:百万円)

No	事業主体	担当部局	分野	該当項目	事業名	路河川名等	箇所名 (市町村名)	採択年度	現行計画 ※網掛( )内は前回再評価時				前回の 対応方針	再評価案		備考
									完成 予定 年度	総事業費	H26末 事業 進捗率 (%)	H27以降 残事業費		部方針 (案)	今後の コスト 縮減額	
1	県	建設部	道路	④	社会資本整備 総合交付金	一般国道144号	上野バイパス (上田市)	H12	(H28)	(9,300)	(39.8%)	(5,600)	継続	継続	0	
									H35	9,300	48.3%	4,808				
2	県	建設部	道路	④	社会資本整備 総合交付金	一般国道406号	村山橋 (長野市~須坂市)	H2	(H24)	(23,500)	(97.0%)	(697)	継続	継続	0	
									H28	23,805	99.5%	130				
3	県	建設部	道路	②	社会資本整備 総合交付金	主要地方道 飯島飯田線	切石~北方 (飯田市)	H17	-	-	-	-	-	継続	0	
									H31	5,000	64.8%	1,762				
4	県	建設部	道路	②	防災・安全 交付金	一般県道 内川姥捨停車場線	冠着橋防災 (千曲市)	H17	-	-	-	-	-	継続	0	
									H29	4,500	68.4%	1,424				
5	県	建設部	河川	④	防災・安全 交付金	一級河川十四瀬川	長地 (岡谷市)	H11	(H26)	(990)	(87.0%)	(129)	継続	継続	0	
									H29	990	90.7%	92				
6	県	建設部	河川	④	防災・安全 交付金	一級河川武井田川	豊田 (諏訪市)	H2	(H26)	(5,850)	(86.3%)	(802)	継続	継続	0	
									H30	5,850	92.9%	418				
7	県	建設部	河川	④	治水ダム建設 (再開発事業)	一級河川松川	松川ダム (飯田市)	H2	(H28)	(16,200)	(47.0%)	(8,500)	継続	(見直して) 継続	-	
									H38	18,200	56.8%	7,858				
8	県	林務部	林道	④	県営林道 開設事業	大島氏乗線	(喬木村)	H6	(H28)	(2,735)	(68.1%)	(873)	(見直して) 継続	(見直して) 継続	8.0	
									H33	2,760	78.5%	594				
9	県	環境部	下水道	④	社会資本整備 総合交付金	千曲川流域下水道	上流処理区 (長野市、千曲市、坂城町)	H2	(H30)	(92,500)	(82.0%)	(16,673)	継続	継続	0	
									H42	92,300	87.7%	11,336				
合計 9件					再評価 : 2件 再々評価 : 7件									8.0		

- 【該当項目】①事業採択後5年間を経過した後も未着工の事業  
 ②事業採択後10年間が経過した時点で継続中の事業(国土交通省所管補助事業(交付金を除く)は5年間)(再評価)  
 ③事業採択前の準備・計画段階で5年間が経過している事業  
 ④再評価実施時から5年間を経過した時点で、一部供用されている事業を含め、継続中の事業(再々評価)  
 ⑤その他必要と認める事業

# 平成 26 年度 公共事業再評価対象事業位置図

