

事業種類	治山・砂防	事業名	水源地域等保安林整備
------	-------	-----	------------

林務部 森林づくり推進課

評価	継続
----	----

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)	
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)				
				全体	H29年度			H30年度以降
1	岡谷市	よこかわざん 横川山	谷止工 N=4個	640,400	82,000	100,000	H24 ~ H31	○H28変更 工期2年増 谷止工3個→4個 事業費増 655,400千円→640,400千円(△15,000千円)
2	伊那市	おぼら 小原	谷止工 N=2個 床固工 N=7個 森林整備 52.00ha	198,300	12,000	0	H23 ~ H29	○H28変更 工期1年増 事業費増 181,300千円→198,300千円(17,000千円)
3	伊那市	りゅうとう 竜東	谷止工 N=10個 山腹工0.71ha アンカー工N=80本 森林整備 78.0ha	672,000	63,200	238,000	H22 ~ H30	○H28変更 森林整備77.0ha→78.0ha 事業費増 599,000千円→672,000千円(73,000千円)
4	伊那市	りゅうさい 竜西	谷止工 N=9個 森林整備 56.0ha	285,000	37,200	221,800	H26 ~ H30	
5	駒ヶ根市	なかさわ 中沢	谷止工 2個 土留工 3個 法枠工 350㎡ 森林整備 9.1ha	75,400	32,600	21,900	H28 ~ H30	○H28変更 法枠工395㎡→350㎡ 事業費増 63,200千円→75,400千円(12,200千円)
6	箕輪町	ひがしみのわ 東箕輪	谷止工 N=4個 床固工 N=4個 森林整備 30.49ha	188,930	20,000	74,827	H24 ~ H30	○H28変更 森林整備30.49ha追加 事業費増 158,000千円→188,930千円(30,930千円)

事業種類	治山・砂防	事業名	水源地域等保安林整備
------	-------	-----	------------

林務部 森林づくり推進課

評価	継続
----	----

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)	
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)				
				全体	H29年度			H30年度以降
7	根羽村	そとやま 外山	谷止工N=4個 森林整備100ha	150,000	25,000	69,475	H27 ~ H31 ○H28変更 谷止工8個→4個 事業費減280,000千円→150,000千円(△130,000千円)	
8	松本市	ながわ 奈川	谷止工 N=4個 森林整備10.00ha	204,000	24,000	180,000	H23 ~ H30 ○H28変更 谷止工6個→4個 事業費減268,547千円→204,000千円(△64,547千円)	
9	大町市	ときわ 常盤	谷止工 N=5個 流路工2,062m 森林整備8.0ha	360,000	25,800	280,165	H27 ~ H31 ○H28変更 事業費増 300,000千円→360,000千円(60,000千円)	
10	小谷村	つちや がわ 土谷川	谷止工 5個 山腹工 5.60ha 土留工 3個 森林整備 36.6ha	998,980	60,000	740,817	H27 ~ H31 ○H28変更 谷止工 0個→5個 山腹工 5.95ha→5.60ha 土留工 7個→3個 事業費増979,592千円→998,980千円(19,388千円)	
11	大町市	しおざわがわ 塩沢川	谷止工N=1個 暗渠工(集水ポーリング)1017m 実播工 A=1,568㎡	326,000	16,800	0	H21 ~ H29 ○H28変更 工期1年増	
12	栄村	きかい 塚	谷止工N=2個 実播工 A=2,650㎡	293,000	65,000	94,430	H25 ~ H30 ○H28変更 工期1年増 事業費増 251,500千円→293,000千円	
合計		12箇所		4,392,010	463,600	2,021,414		

事業種類	治山・砂防	事業名	水源地域等保安林整備
------	-------	-----	------------

林務部 森林づくり推進課

評価	休止
----	----

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (休止の理由・再評価結果)	
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)				
				全体	H29年度			H30年度以降
1	松川町	かみかたぎり 上片桐	谷止工 N=5個	200,000	0	79,712	H25 ~ H31	○H28変更 H29から山地治山として実施するため
2	阿智村	せいなじ 清内路	谷止工 N=8個	295,000	0	26,000	H25 ~ H30	○工法再検討のためH28、H29見送り
3	飯田市	のそこやま 野底山	流路工L=73m 山腹工A=0.11ha 森林整備 50.0ha	158,700	0	67,058	H26 ~ H30	○H28変更 工期 1年増 流路工L=67m→73m 山腹工0.40ha→0.11ha
4	安曇野市	みさと 三郷	谷止工 N=6個	165,200	0	88,068	H24 ~ H30	○効果検証のためH29見送り ○H28変更 事業費増 129,900千円→165,200千円(35,300千円) 期間 H24~29→H24~30
5	朝日村	のまたさわ 野俣沢	谷止工 N=5個 森林整備96.7ha	275,550	0	140,517	H23 ~ H32	○効果検証のためH29見送り
6	小谷村	ふかばら 深原	谷止工9個 土留工7個 森林整備9.0ha	410,000	0	410,000	H27 ~ H31	○工法再検討のためH28、H29見送り
7	栄村	やしき 屋敷	谷止工 N=3個	408,000	0	225,520	H23 ~ H31	○H28変更 工期1年増 ○経過観察のためH29見送り
合計		7箇所		1,912,450	0	1,036,875		