

県有施設における空間放射線量の測定結果

測定日	平成23年10月19日
測定機器	TCS-172B(日立アロカメディカル(株))
	TCS-166(日立アロカメディカル(株))(長野市のみ)

県内各地域で継続的に実施している空間放射線量の測定において、通常の測定箇所（屋上、生活空間地上1m）に加えて、雨どい、側溝、草地など、放射性物質が局地的に堆積し、放射線量が高いおそれのある箇所の測定を実施しました。その結果、局所的に放射線量が高い箇所はありませんでした。

測定地点		測定場所	測定時刻	測定値(μ Sv/h)	備考
小諸市	東信教育事務所	屋上	10:28	0.06	
		地上1m	10:17	0.06	
		雨水ます等 地表	9:32	0.06	
		雨水ます等 1m	9:39	0.06	
		雨水側溝 地表	9:58	0.05	
		雨水側溝 1m	10:04	0.05	
		草地等 地表	9:46	0.06	
		草地等 1m	9:52	0.06	
上田市	上田合同庁舎	屋上	11:52	0.04	
		地上1m	11:30	0.06	
		雨水ます等 地表	-	-	雨水枡等なし
		雨水ます等 1m	-	-	雨水枡等なし
		雨水側溝 地表	11:16	0.05	
		雨水側溝 1m	11:22	0.05	
		草地等 地表	11:37	0.07	
		草地等 1m	11:44	0.06	
中野市	中野庁舎	屋上	14:24	0.05	
		地上1m	14:13	0.07	
		雨水ます等 地表	13:34	0.08	
		雨水ます等 1m	13:41	0.08	
		雨水側溝 地表	13:47	0.07	
		雨水側溝 1m	13:53	0.07	
		草地等 地表	14:00	0.10	
		草地等 1m	14:06	0.09	
大町市	大町合同庁舎	屋上	16:41	0.10	
		地上1m	16:32	0.12	
		雨水ます等 地表	-	-	雨水枡等なし
		雨水ます等 1m	-	-	雨水枡等なし
		雨水側溝 地表	16:04	0.10	
		雨水側溝 1m	16:10	0.12	
		草地等 地表	16:16	0.13	
		草地等 1m	16:22	0.12	
長野市	環境保全研究所	地上1m	10:00	0.06	
		雨水ます等 地表	11:10	0.07	
		雨水ます等 1m	11:05	0.07	
		雨水側溝 地表	10:50	0.04	
		雨水側溝 1m	10:45	0.06	
		草地等 地表	10:15	0.07	
		草地等 1m	10:10	0.06	

県有施設における空間放射線量の測定結果

測定日	平成23年10月20日
測定機器	TCS-172B(日立アロカメディカル(株))

県内各地域で継続的に実施している空間放射線量の測定において、通常の測定箇所（屋上、生活空間地上1m）に加えて、雨どい、側溝、草地など、放射性物質が局地的に堆積し、放射線量が高いおそれのある箇所での測定を実施しました。その結果、局所的に放射線量が高い箇所はありませんでした。

測定地点		測定場所	測定時刻	測定値(μ Sv/h)	備考
諏訪市	諏訪合同庁舎	屋上	9:14	0.08	
		地上1m	9:25	0.08	
		雨水ます等 地表	9:46	0.06	
		雨水ます等 1m	9:52	0.08	
		雨水側溝 地表	10:04	0.07	
		雨水側溝 1m	10:10	0.07	
		草地等 地表	9:32	0.06	
		草地等 1m	9:37	0.06	
飯田市	飯田合同庁舎	屋上	12:32	0.06	
		地上1m	11:37	0.07	
		雨水ます等 地表	12:01	0.06	
		雨水ます等 1m	12:06	0.08	
		雨水側溝 地表	11:44	0.08	
		雨水側溝 1m	11:49	0.07	
		草地等 地表	12:17	0.10	
		草地等 1m	12:23	0.09	
伊那市	伊那合同庁舎	屋上	15:02	0.06	
		地上1m	14:53	0.07	
		雨水ます等 地表	14:37	0.08	
		雨水ます等 1m	14:45	0.08	
		雨水側溝 地表	14:22	0.07	
		雨水側溝 1m	14:29	0.07	
		草地等 地表	14:09	0.06	
		草地等 1m	14:15	0.06	
木曽町	木曽合同庁舎	屋上	16:08	0.10	
		地上1m	17:02	0.10	
		雨水ます等 地表	16:18	0.12	
		雨水ます等 1m	16:24	0.12	
		雨水側溝 地表	16:48	0.07	
		雨水側溝 1m	16:56	0.09	
		草地等 地表	16:33	0.10	
		草地等 1m	16:41	0.10	
松本市	松本合同庁舎	地上1m	9:00	0.07	
		雨水ます等 地表	9:35	0.08	
		雨水ます等 1m	9:40	0.08	
		雨水側溝 地表	9:20	0.05	
		雨水側溝 1m	9:25	0.06	
		草地等 地表	9:05	0.06	
		草地等 1m	9:10	0.05	