

工事調査表－1 積算内訳書(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

積算内訳書

工事名		令和4年度 河川災害復旧助成工事 (一)千曲川 野沢温泉村 下流(箕作～月岡2工区)						
工種	単位	入札時				工事完成時		
		予定価格		当初入札額		最終契約額	最終実績額	
		金額(a)	備考	金額(A)	備考	金額(C)	金額(B)	備考
直接工事費		169,411,393		169,386,055			666,938,012	
共通仮設費		13,156,800		13,154,800			91,058,000	
純工事費		182,568,193		182,540,855			757,996,012	
現場管理費		41,753,000		38,540,000			105,400,000	
工事原価		224,321,193		221,080,855			863,396,012	
一般管理費等		34,518,807		23,489,145			78,513,988	
工事価格合計		258,840,000		244,570,000		941,910,000	941,910,000	
消費税		25,884,000		24,457,000		94,191,000	94,191,000	
工事費計		284,724,000		269,027,000		1,036,101,000	1,036,101,000	

工事調査表-2 工事費内訳書(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

工事費内訳書

工事名		令和4年度 河川災害復旧助成工事 (一)千曲川 野沢温泉村 下流(箕作～月岡2工区)											
工種	入札時										(b)/(a)	(b)/(a)が0.95～1.05を外れる場合その理由を記入	
	予定価格(竣工時に記載)			当初入札額			最終契約額	最終実績額					
	数量	単位	金額	数量	単価(a)	金額(A)	金額(C)	数量	単価(b)	金額(B)			
築堤・護岸		式		1									
河川土工		式		1		57,762,390				83,126,812			
土受取場へ搬出		式		1						14,650,000			
掘削		m3							10,000	235	2,350,000		
積込(ルーズ)		m3							10,000	218	2,180,000		
土砂等運搬		m3							10,000	890	8,900,000		
整地		m3							10,000	122	1,220,000		
盛土材採取		式		1							54,325,600		
築堤盛土(河川土砂採取)		m3							18,700	392	7,330,400		
整地		m3							10,600	97	1,028,200		
粒径処理(45～50%)		m3							9,800	3,464	33,947,200		
粒径処理土仮置き(新百合居橋下)		m3							8,100	725	5,872,500		
築堤盛土材運搬		m3							7,700	603	4,643,100		
築堤盛土		m3							6,900	218	1,504,200		
表土(衣土)不足土運搬		式		1							1,376,520		
衣土(東大滝土取場より)		m3							190	1,464	278,160		
衣土盛土		m3							180	6,102	1,098,360		
転石処理		式		1							859,136		
積込(ルーズ)		m3							570	260	148,200		
土砂等運搬		m3							570	1,068	608,760		
転石破碎		m3							31	3,296	102,176		

工事調査表-2 工事費内訳書(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

工事費内訳書

工事名		令和4年度 河川災害復旧助成工事 (一)千曲川 野沢温泉村 下流(箕作～月岡2工区)											
工種	入札時											(b)/(a)	(b)/(a)が0.95～1.05を外れる場合その理由を記入
	予定価格(竣工時に記載)			当初入札額			最終契約額	最終実績額					
	数量	単位	金額	数量	単価(a)	金額(A)	金額(C)	数量	単価(b)	金額(B)			
作業土工(樋門工)		式		1		57,762,390				8,729,430			
床掘 オープン掘削		m3						260	239	62,140			
床掘 5m超20m以下		m3						180	239	43,020			
床掘 グランドアンカー式		m3						500	666	333,000			
床掘 グランドアンカー式		m3						200	666	133,200			
床掘 切梁腹起式 障害あり		m3						510	500	255,000			
床掘 切梁腹起式 障害あり		m3						210	1,271	266,910			
床掘 土砂部 標準 自立式		m3						700	308	215,600			
床掘 土砂部 標準 自立式		m3						120	308	36,960			
積込(ルーズ)		m3						2,700	218	588,600			
土砂等運搬		m3						2,700	385	1,039,500			
掘削土仮置き(下流部)		m3						1,600	507	811,200			
掘削土仮置き(現場内)		m3						1,100	507	557,700			
埋戻し		m3						320	8,441	2,701,120			
埋戻し		m3						990	522	516,780			
埋戻し		m3						200	1,924	384,800			
土砂等運搬(粒径処理材)		m3						1,300	603	783,900			
掘削		m3		1,100	337	370,700		0					
床掘り		m3		2,200	239	525,800		0					
改良土盛土・埋戻し		m3		11,390	3,675	41,858,250		0					
土砂等運搬		m3		3,340	1,602	5,350,680		0					
整地		m3		3,300	122	402,600		0					
積込(ルーズ)		m3		12,700	218	2,768,600		0					
不足土運搬		m3		12,650	504	6,375,600		0					
基面整正		m2		240	459	110,160		0					

工事調査表-2 工事費内訳書(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

工事費内訳書

工事名		令和4年度 河川災害復旧助成工事 (一)千曲川 野沢温泉村 下流(箕作～月岡2工区)											
工種	入札時											(b)/(a)	(b)/(a)が0.95～1.05を外れる場合その理由を記入
	予定価格(竣工時に記載)			当初入札額			最終契約額	最終実績額					
	数量	単位	金額	数量	単価(a)	金額(A)	金額(C)	数量	単価(b)	金額(B)			
作業土工(護岸工・根固工)		式		1							2,937,000		
床掘		m3						2,000	239		478,000		
積込(ルーズ)		m3						2,000	218		436,000		
土砂等運搬		m3						2,000	507		1,014,000		
根固ブロック埋戻し		m3						1,000	725		725,000		
護岸基礎埋戻し		m3						110	1,924		211,640		
積込・運搬(粒径処理土)		m3						120	603		72,360		
土留ヤードの整地		式		1							249,126		
工事用借地整地		m3						33	7,172		236,676		
シート養生費		m2						83	150		12,450		
法覆護岸工		式		1		58,198,227					159,069,316		
法覆護岸工		式		1		1,711,360					834,601		
法面整形(切土部)		m2		310	862	267,220		100	862		86,200	1.00	
法面整形(盛土部)		m2		2,680	429	1,149,720		0					
法面整形(盛土部)張芝部		m2						830	429		356,070		
法面整形(盛土部)暫定法面川裏部		m2						390	429		167,310		
わら芝		m2		420	701	294,420		321	701		225,021	1.00	
護岸基礎工		式		1		10,962,001					6,597,668		
基面整正		m2						113	459		51,867		
プレキャスト基礎 法留工(1型)		m		270	21,481	5,799,870		77	21,481		1,654,037	1.00	
プレキャスト基礎 法留工(3型)		m		97	53,095	5,150,215		92	53,085		4,883,820	0.99	
目地板		m2		6	1,986	11,916		4	1,986		7,944	1.00	
コンクリートブロック工(連節ブロック張)		式		1		37,282,632					13,919,537		
大型連節ブロック張		m2		2,530	12,880	32,586,400		688	12,880		8,861,440	1.00	
大型連節ブロック張(増築部)		m2						249	15,020		3,739,980		

工事調査表-2 工事費内訳書(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

工事費内訳書

工事名		令和4年度 河川災害復旧助成工事 (一)千曲川 野沢温泉村 下流(箕作～月岡2工区)										
工種	入札時						最終契約額 金額(C)	最終実績額			(b)/(a)	(b)/(a)が0.95～1.05を外れる場合その理由を記入
	予定価格(竣工時に記載)			当初入札額				数量	単価(b)	金額(B)		
	数量	単位	金額	数量	単価(a)	金額(A)						
コンクリート張工		m2		45	17,304	778,680		0				
天端(平張)コンクリート		m2		32	9,278	296,896		46	9,278	426,788	1.00	
プレキャスト隔壁工		m		166	19,195	3,186,370		43	19,195	825,385	1.00	
隔壁コンクリート		式		1	193,980	193,980		1	36,154	36,154	0.19	工法変更
目地板		m2		121	1,986	240,306		15	1,986	29,790	1.00	
コンクリート河川堤防		式		1		0				129,563,896		
均しコンクリート		m2						161	2,232	359,352		
型枠		m2						5	4,420	22,100		
中詰コンクリート		m3						4023	26,170	105,281,910		
残存型枠(化粧部)		m2						1639	10,070	16,504,730		
残存型枠(打放し)		m2						676	9,642	6,517,992		
目地板		m2						442	1,986	877,812		
根固めブロック工				1		7,186,074				7,097,454		
消波根固めブロック製作		個		84	71,890	6,038,760		84	71,890	6,038,760	1.00	
鉄筋(径16mm)		t		0.3	196,700	59,010		0.3	196,700	59,010	1.00	
消波根固めブロック運搬		個		84	6,684	561,456		84	5,629	472,836	0.84	内容変更
消波根固めブロック仮置		個		84	1,637	137,508		84	1,637	137,508	1.00	
根固めブロック据付		個		84	4,635	389,340		84	4,635	389,340	1.00	
階段工				1		1,056,160				1,056,160		
プレキャスト階段		m2		56	18,860	1,056,160		56	18,860	1,056,160		
舗装工		式		1		114,270				0		
碎石舗装工		式		1		114,270						
路盤工		m2		130	879	114,270		0				

工事調査表-2 工事費内訳書(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

工事費内訳書

工事名		令和4年度 河川災害復旧助成工事 (一)千曲川 野沢温泉村 下流(箕作～月岡2工区)										
工種	入札時										(b)/(a)	(b)/(a)が0.95～1.05を外れる場合その理由を記入
	予定価格(竣工時に記載)			当初入札額			最終契約額	最終実績額				
	数量	単位	金額	数量	単価(a)	金額(A)	金額(C)	数量	単価(b)	金額(B)		
構造物撤去工		式		1		5,116,272				6,143,460		
構造物撤去工		式		1		5,116,272				4,897,546		
コンクリート構造物取壊し(無筋Co)		m3		432	7,687	3,320,784		171	7,696	1,316,016	1.00	
殻運搬(無筋Co)		m3		432	1,334	576,288		171	1,334	228,114	1.00	
殻処分(無筋Co)		t		1,016	1,200	1,219,200		401	1,200	481,200	1.00	
既設護岸石張取壊し(無筋Co)		m3						214	7,696	1,646,944		
殻運搬(無筋Co)		m3						214	3,948	844,872		
殻処分(無筋Co)		t						317	1,200	380,400		
構造物撤去工(追加分)		式		1						1,014,866		
舗装版切断		m						47	592	27,824		
アスファルト舗装版		m2						846	185	156,510		
殻運搬(As舗装版)		m3						42	4,860	204,120		
殻処分(As舗装版)		t						97	1,800	174,600		
コンクリートキャンバス撤去		m2						628	238	149,464		
殻運搬(CO混合安定型)		m3						4	6,462	25,848		
混合(安定型)運搬処分		m3						4	18,000	72,000		
現場発生品運搬		回						2	36,750	73,500		
現場発生品木くず処分		t						2	44,000	88,000		
現場発生品廃プラ処分		t						1	43,000	43,000		
防護柵撤去工		式		1						231,048		
防護柵撤去(ガードレール)		m						108	1,596	172,368		
現場発生品運搬		回						2	29,340	58,680		

工事調査表-2 工事費内訳書(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

工事費内訳書

工事名		令和4年度 河川災害復旧助成工事 (一)千曲川 野沢温泉村 下流(箕作～月岡2工区)										
工種	入札時										(b)/(a)	(b)/(a)が0.95～1.05を外れる場合その理由を記入
	予定価格(竣工時に記載)			当初入札額			最終契約額	最終実績額				
	数量	単位	金額	数量	単価(a)	金額(A)	金額(C)	数量	単価(b)	金額(B)		
樋門・樋管本体工		式		1		43,873,746				54,859,771		
矢板工		式		1		19,436,052				19,436,052		
広幅鋼矢板		枚		23	207,440	4,771,120		23	207,440	4,771,120	1.00	
広幅鋼矢板		枚		2	398,440	796,880		2	398,440	796,880	1.00	
広幅鋼矢板		枚		2	399,489	798,978		2	399,489	798,978	1.00	
広幅鋼矢板		枚		28	400,472	11,213,216		28	400,472	11,213,216	1.00	
可とう鋼矢板		枚		2	463,440	926,880		2	463,440	926,880	1.00	
可とう鋼矢板		枚		2	464,489	928,978		2	464,489	928,978	1.00	
函渠工		式		1		11,445,318				21,490,579		
コンクリート(24-12-40BB)		m3						218	25,230	5,500,140		
コンクリート(24-12-40BB)		m3						78	27,030	2,108,340		
型枠		m2						820	8,821	7,233,220		
鉄筋(D16～25)		t						17.33	190,500	3,301,365		
鉄筋(D13)		t						6.58	192,600	1,267,308		
均しコンクリート		m3		16	35,310	564,960		19	35,310	670,890	1.00	
均しコンクリート型枠		m2		11	4,420	48,620		13	4,420	57,460	1.00	
プレキャストボックス		m		44	241,400	10,621,600		0		0		
止水板		m		42	3,963	166,446		36	2,622	94,392	0.66	工法変更
目地板		m2		22	1,986	43,692		39	3,184	124,176	1.60	工法変更
グラウトホールH=600		組						10	102,308	1,023,080		
グラウトホールH=900		組						1	110,208	110,208		
ゲート工		式		1		12,992,376				13,035,694		
ゲート工		式		1	12,992,376	12,992,376		1	13,035,694	13,035,694	1.00	

工事調査表-2 工事費内訳書(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

工事費内訳書

工事名		令和4年度 河川災害復旧助成工事 (一)千曲川 野沢温泉村 下流(箕作～月岡2工区)											
工種	入札時										(b)/(a)	(b)/(a)が0.95～1.05を外れる場合その理由を記入	
	予定価格(竣工時に記載)			当初入札額			最終契約額	最終実績額					
	数量	単位	金額	数量	単価(a)	金額(A)	金額(C)	数量	単価(b)	金額(B)			
川裏柵工		式		1							897,446		
均しコンクリート		m3						1	35,310		35,310		
均しコンクリート型枠		m2						1	4,420		4,420		
コンクリート(24-12-40BB)		m3						8	25,230		201,840		
型枠		m2						30	8,821		264,630		
鉄筋(D16～25)		t						0.38	190,500		72,390		
鉄筋(D13)		t						0.29	192,600		55,854		
足掛金具		個						14	2,380		33,320		
特注グレーチング		箇所						1	229,682		229,682		
仮設工		式		1		4,321,150							
任意仮設工		式		1		4,321,150					0		
工事用道路工		式		1	1,447,650	1,447,650		0					
土留・仮締切工		式		1	2,873,500	2,873,500		0					
指定仮設工		式									125,912,238		
基礎工		式									2,276,430		
置換工(RC40)		m3						338	6,735		2,276,430		
法面吹付工		式									382,074		
仮設用モルタル吹付		m2						66	5,789		382,074		
樋門樋管仮設屋根(1期)											6,730,141		
雪防護工(R5)		式						1	6,730,141		6,730,141		
樋門樋管仮設屋根(2期)											29,283,182		
雪防護工(R6)		式						1	12,965,500		12,965,500		
覆工板設置・撤去		組						829	17,458		14,472,682		
ジェットヒーターによる養生		日						100	18,450		1,845,000		

工事調査表-2 工事費内訳書(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

工事費内訳書

工事名		令和4年度 河川災害復旧助成工事 (一)千曲川 野沢温泉村 下流(箕作～月岡2工区)											
工種	入札時										(b)/(a)	(b)/(a)が0.95～1.05を外れる場合その理由を記入	
	予定価格(竣工時に記載)			当初入札額			最終契約額	最終実績額					
	数量	単位	金額	数量	単価(a)	金額(A)	金額(C)	数量	単価(b)	金額(B)			
舗装工(将来村道仮舗装)											15,516,350		
埋戻し		m3							300	8,441	2,532,300		
路体(築堤)盛土		m3							1400	6,735	9,429,000		
下層路盤(車道・路肩部)		m2							970	1,504	1,458,880		
表層(車道・路肩部)		m2							970	2,161	2,096,170		
区画線工											147,170		
ペイント式 加熱式 溶剤型 実線15cm		m							512	203	103,936		
溶融式 実線 15cm		m							58	444	25,752		
溶融式 破線 15cm		m							26	361	9,386		
区画線除去ペイント		m							44	184	8,096		
付属物設置											393,090		
土木シート		m2							289	150	43,350		
大型土のう		個							30	4,858	145,740		
仮設ガードレール		式							1	204,000	204,000		
舗装工(河川内道仮舗装)											2,182,610		
表層(車道・路肩部)		m2							1010	2,161	2,182,610		
舗装工(河川内道仮舗装)											85,098		
不陸整正		m2							130	121	15,730		
安定処理(No.17付近)		m2							26	2,668	69,368		
水替工											11,216,280		
水替設置		箇所							2	86,750	173,500		
ポンプ運転(堤内地)		日							230	23,700	5,451,000		
ポンプ運転(堤外地)		日							311	17,980	5,591,780		

工事調査表-2 工事費内訳書(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

工事費内訳書

工事名		令和4年度 河川災害復旧助成工事 (一)千曲川 野沢温泉村 下流(箕作～月岡2工区)											
工種	入札時										(b)/(a)	(b)/(a)が0.95～1.05を外れる場合その理由を記入	
	予定価格(竣工時に記載)			当初入札額			最終契約額	最終実績額					
	数量	単位	金額	数量	単価(a)	金額(A)	金額(C)	数量	単価(b)	金額(B)			
地下水排除工(護岸)											1,151,894		
暗渠排水管(VU200)フィルターなし		m							32	2,534	81,088		
暗渠排水管(VU200)フィルターあり		m							40	6,825	273,000		
暗渠排水管(VU100)フィルターあり		m							40	2,360	94,400		
暗渠排水管(VU100)フィルターあり		m							67	1,146	76,782		
浸透柵(1)		箇所							1	90,306	90,306		
浸透柵(2)		箇所							1	329,118	329,118		
裏面排水材		m							100	2,072	207,200		
用水の迂回作業											4,960,579		
排水管敷設 ダブルプレスト管		m							24	18,980	455,520		
ツル巻鋼管設置 R6.1～4		m							33	2,192	72,336		
排水管材料 R6.1～4		式							1	1,703,000	1,703,000		
ツル巻鋼管設置 R6.7～12		m							36	3,068	110,448		
排水管材料 R6.7～12		式							1	2,500,000	2,500,000		
大型土のう		袋							4	4,846	19,384		
支保		空m3							3	3,485	10,455		
暗渠排水管設置		m							8	9,442	75,536		
暗渠管材料 R6.7～12		式							1	13,900	13,900		
簡易水門設置											518,900		
簡易水門設置		基							1	518,900	518,900		
河川内作業ヤード法面保護											12,927,754		
コンクリートキャンパス設置		m2							628	15,600	9,796,800		
コンクリートキャンパス撤去		m2							628	238	149,464		
河川土砂改良(法面表面保護)		m2							2235	1,334	2,981,490		

工事調査表-2 工事費内訳書(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

工事費内訳書

工事名		令和4年度 河川災害復旧助成工事 (一)千曲川 野沢温泉村 下流(箕作～月岡2工区)												
工種	入札時											(b)/(a)	(b)/(a)が0.95～1.05を外れる場合その理由を記入	
	予定価格(竣工時に記載)			当初入札額			最終契約額	最終実績額						
	数量	単位	金額	数量	単価(a)	金額(A)	金額(C)	数量	単価(b)	金額(B)				
千曲川下流部河床整備												19,306,000		
河床等掘削		m3							24500	788		19,306,000		
仮締切工(1期)												1,671,700		
掘削		m3							2300	337		775,100		
土砂運搬		m3							1600	385		616,000		
整地		m3							1600	122		195,200		
整地		m3							700	122		85,400		
仮締切工(2期)												842,680		
掘削		m3							440	337		148,280		
整地		m3							5600	124		694,400		
仮締切工(3期)												11,044,800		
積込(ルーズ)		m3							14400	260		3,744,000		
土砂等運搬		m3							14400	385		5,544,000		
整地		m3							14400	122		1,756,800		
敷鉄板(工所用道路)												1,407,757		
敷鉄板賃貸料(R4-3工区から引継)		枚							61	12,880		785,680		
敷鉄板撤去(R4-3工区から引継)		m2							567	190		107,730		
敷鉄板賃貸料(樋門施工時)		枚							30	13,490		404,700		
敷鉄板撤去(樋門施工時)		m2							279	393		109,647		
足場・支保工(任意)												2,710,300		
枠組足場		掛m2							340	4,480		1,523,200		
単管足場		掛m2							40	4,302		172,080		
単管傾斜足場		掛m2							20	3,737		74,740		
支保		空m3							220	4,274		940,280		

工事調査表-2 工事費内訳書(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

工事費内訳書

工事名		令和4年度 河川災害復旧助成工事 (一)千曲川 野沢温泉村 下流(箕作～月岡2工区)											
工種	入札時										(b)/(a)	(b)/(a)が0.95～1.05を外れる場合その理由を記入	
	予定価格(竣工時に記載)			当初入札額			最終契約額	最終実績額					
	数量	単位	金額	数量	単価(a)	金額(A)	金額(C)	数量	単価(b)	金額(B)			
交通管理工											1,157,449		
交通誘導警備員		人日							50	20,000	1,000,000		
路面清掃		式							1	157,449	157,449		
仮設土留工(1期工事)		式							1		150,766,400		
オールケーシング砂置換工		式									58,595,000		
置換杭工Φ1200(No11～17)		本							7	1,089,000	7,623,000		
置換杭工Φ1200(No21～25)		本							5	1,205,000	6,025,000		
置換杭工Φ1200(No29～37)		本							9	1,197,000	10,773,000		
置換杭工Φ1200(No45～47)		本							3	1,205,000	3,615,000		
置換杭工Φ1200(No50～58)		本							3	1,205,000	3,615,000		
置換杭工Φ1200(No59～78)		本							20	1,187,000	23,740,000		
土材料(ケーシング内置換材料)		m3							500	5,000	2,500,000		
ケーシング内廃土搬出		m3							500	1,408	704,000		
低空頭スライド工法											74,607,800		
低空頭スライド工法(L=7.7m)		本							8	3,444,500	27,556,000		
低空頭スライド工法(L=8.7m)		本							3	3,665,100	10,995,300		
低空頭スライド工法(L=9.6m)		本							7	3,840,900	26,886,300		
低空頭スライド工法(L=8.6m)		本							2	3,665,100	7,330,200		
カッタビット取付		式							1	720,000	720,000		
置換用砂		m3							224	5,000	1,120,000		
鋼矢板打設・引抜											14,865,569		
鋼矢板(Ⅲ型-3.5m)		枚							8	6,366	50,928		
鋼矢板(Ⅲ型-4.0m)		枚							12	6,366	76,392		
鋼矢板(Ⅲ型-8.5m)		枚							103	8,545	880,135		
鋼矢板(Ⅲ型-8.5m)		枚							18	85,560	1,540,080		

工事調査表-2 工事費内訳書(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

工事費内訳書

工事名		令和4年度 河川災害復旧助成工事 (一)千曲川 野沢温泉村 下流(箕作～月岡2工区)										
工種	入札時						最終契約額 金額(C)	最終実績額			(b)/(a)	(b)/(a)が0.95～1.05を外れる場合その理由を記入
	予定価格(竣工時に記載)			当初入札額				数量	単価(b)	金額(B)		
	数量	単位	金額	数量	単価(a)	金額(A)						
鋼矢板(Ⅲ型-8.5m)		枚						19	57,030	1,083,570		
鋼矢板(Ⅳ型-10.0m)		枚						45	11,500	517,500		
鋼矢板(Ⅳ型-10.0m)		枚						1	98,030	98,030		
鋼矢板引抜き(Ⅲ型-3.5m)		枚						8	3,793	30,344		
鋼矢板引抜き(Ⅲ型-4.0m)		枚						12	3,793	45,516		
鋼矢板引抜き(Ⅲ型-8.5m)		枚						125	8,107	1,013,375		
鋼矢板引抜き(Ⅲ型-10.0m)		枚						46	9,741	448,086		
油圧式杭圧入引抜機据付・解体		回						1	62,770	62,770		
ガス切断(継矢板切断)		箇所						92	5,463	502,596		
切梁・腹起設置		t						6.8	31,000	210,800		
切梁・腹起撤去		t						6.8	18,550	126,140		
鋼矢板(軽量鋼矢板)賃料		t						54.1	26,630	1,440,683		
仮設鋼材賃貸料金		t						25.6	180,000	4,608,000		
仮設鋼材賃貸料金		t						0.8	180,000	144,000		
鋼矢板(軽量鋼矢板)賃料		t						30.1	26,460	796,446		
鋼矢板切断加工費		箇所						92	6,500	598,000		
山留材賃料		t						4.9	43,220	211,778		
その他の部材		式						1	380,400	380,400		
H鋼残置分										1,144,305		
鋼矢板(軽量鋼矢板)賃料		t						4.5	43,290	194,805		
軽量鋼矢板 不足分弁償金		t						4.5	211,000	949,500		

工事調査表-2 工事費内訳書(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

工事費内訳書

工事名		令和4年度 河川災害復旧助成工事 (一)千曲川 野沢温泉村 下流(箕作～月岡2工区)										
工種	入札時						最終契約額 金額(C)	最終実績額			(b)/(a)	(b)/(a)が0.95～1.05を外れる場合その理由を記入
	予定価格(竣工時に記載)			当初入札額				数量	単価(b)	金額(B)		
	数量	単位	金額	数量	単価(a)	金額(A)						
1期-2期工事										1,553,726		
切梁・腹起し		t						16.9	31,000	523,900		
切梁・腹起し		t						16.9	18,550	313,495		
山留材賃料		t						16.9	26,990	456,131		
その他の部材		式						1	260,200	260,200		
仮設土留工(1.5期工事)		式						1		1,929,821		
接続部鋼矢板打設引抜・山留設置撤去										1,929,821		
鋼矢板(Ⅳ型-10.0m)		枚						8	11,500	92,000		
鋼矢板(Ⅳ型-10.5m)		枚						2	11,500	23,000		
鋼矢板(Ⅳ型-3.5m)		枚						9	6,788	61,092		
鋼矢板引抜き(Ⅲ型-10.0m)		枚						8	9,741	77,928		
鋼矢板引抜き(Ⅲ型-10.5m)		枚						2	9,741	19,482		
鋼矢板引抜き(Ⅲ型-3.5m)		枚						9	6,705	60,345		
仮設鋼材賃貸料金		t						2.6	180,000	468,000		
鋼矢板(軽量鋼矢板)賃料		t						8.4	26,460	222,264		
切梁・腹起し		t						4.8	31,000	148,800		
切梁・腹起し		t						4.8	18,550	89,040		
山留材賃料		t						3.5	51,220	179,270		
その他の部材		式						1	488,600	488,600		

工事調査表-2 工事費内訳書(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

工事費内訳書

工事名		令和4年度 河川災害復旧助成工事 (一)千曲川 野沢温泉村 下流(箕作～月岡2工区)										
工種	入札時										(b)/(a)	(b)/(a)が0.95～1.05を外れる場合その理由を記入
	予定価格(竣工時に記載)			当初入札額			最終契約額	最終実績額				
	数量	単位	金額	数量	単価(a)	金額(A)	金額(C)	数量	単価(b)	金額(B)		
仮設土留工(2期工事)		式						1		85,130,194		
オールケーシング砂置換工										56,804,560		
置換杭工φ1200(No.12～17)		本						44	1,208,000	53,152,000		
土材料(ケーシング内置換材料)		m3						570	5,000	2,850,000		
ケーシング内廃土搬出		m3						570	1,408	802,560		
ケーシング連行型ダウンサホルハンマ工										16,500,000		
ケーシング連行型ダウンサホルハンマ工		本						11	1,500,000	16,500,000		
鋼矢板打設・腹起し設置撤去										8,874,334		
鋼矢板(Ⅳ型-10m)		枚						114	11,500	1,311,000		
鋼矢板引抜き(Ⅲ型-10m)		枚						114	9,741	1,110,474		
油圧式杭圧入引抜機据付・解体		回						2	62,770	125,540		
切梁・腹起し		t						16.9	31,000	523,900		
切梁・腹起し		t						16.9	18,550	313,495		
鋼矢板(軽量鋼矢板)賃料		t						95	33,390	3,172,050		
仮設鋼材賃貸料金		t						0.9	180,000	162,000		
山留材賃料		t						16.5	61,750	1,018,875		
その他の部材		式						1	1,137,000	1,137,000		
グラウトアンカー工										2,951,300		
削孔(アンカー)		m						45	12,480	561,600		
削孔(アンカー)		m						45	24,930	1,121,850		
アンカー鋼材加工～挿入・緊張～頭部処理		本						5	14,950	74,750		
グラウト注入		m3						4	62,450	249,800		
アンカー工材料費		式						1	943,300	943,300		
直接工事費						169,386,055				666,938,012		

工事調査表-2 工事費内訳書(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

工事費内訳書

工事名		令和4年度 河川災害復旧助成工事 (一)千曲川 野沢温泉村 下流(箕作～月岡2工区)										
工種	入札時										(b)/(a)	(b)/(a)が0.95～1.05を外れる場合その理由を記入
	予定価格(竣工時に記載)			当初入札額			最終契約額	最終実績額				
	数量	単位	金額	数量	単価(a)	金額(A)	金額(C)	数量	単価(b)	金額(B)		
運搬費		式		1		1,399,800				23,330,000		
運搬費		式		1	1,399,800	1,399,800		1	23,330,000	23,330,000	16.67	内容変更
準備費		式								15,970,000		
準備費		式						1	15,970,000	15,970,000		
技術管理費		式								11,880,000		
技術管理費		式						1	11,880,000	11,880,000		
安全費		式								599,000		
安全費		式						1	599,000	599,000		
現場環境改善費		式						1		3,550,000		
共通仮設費率計上分		式		1		11,755,000				35,729,000		
共通仮設費 計						13,154,800				91,058,000		
純工事費		式		1		182,540,855				757,996,012		
現場管理費		式		1		38,540,000				105,400,000		
工事原価		式				221,080,855				863,396,012		
一般管理費等		式				23,489,145				78,513,988		
工事価格計		式				244,570,000				941,910,000		
消費税		式				24,457,000				94,191,000		
工事費計						269,027,000				1,036,101,000		

工事調査表一4 資材購入先一覧(主要資材) (低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

資材購入先一覧(主要資材)

令和4年度 河川災害復旧助成工事 (一)千曲川 野沢温泉村 下流(箕作～月岡2工区)														
工事名	工種種別	品名規格	単位	入札時					工事完成時(実績)					備考 (市場単価を記入)
				数量	単価	購入先名			数量	単価	購入先名			
						業者名	所在地	入札者との関係			業者名	所在地	入札者との関係	
築堤護岸工														
		生コン 18-8-25BB(W/C=60%以下)	m3	54.4	21,400	北信生コン共同組合	飯山市大字静間	協力会社(40年)	10	21,400	北信生コン共同組合	飯山市大字静間	協力会社(40年)	
		生コン 18-8-40BB(W/C=60%以下)	m3	193.1	21,300	北信生コン共同組合	飯山市大字静間	協力会社(40年)	187.4	21,300	北信生コン共同組合	飯山市大字静間	協力会社(40年)	
		生コン 18-8-40H(W/C=60%以下)	m3						96.5	22,300	北信生コン共同組合	飯山市大字静間	協力会社(40年)	
		生コン 18-12-40BB(W/C=60%以下)	m3						4166.7	21,400	北信生コン共同組合	飯山市大字静間	協力会社(40年)	
		再生クラッシャーラン	m3	59.7	4,900	一山土木工業(株)	飯山市大字静間	協力会社(10年)	3425	4,900	一山土木工業(株)	飯山市大字静間	協力会社(10年)	
		目地板 樹脂発泡体10mm 15倍	m2	166.9	1,050	(株)本久	長野市桐原	協力会社(40年)	516	1,050	(株)本久	長野市桐原	協力会社(40年)	
		河川護岸用吸出し防止シート	m2	2,894.5	620	(株)本久	長野市桐原	協力会社(40年)	833	620	(株)本久	長野市桐原	協力会社(40年)	
		河川護岸用遮水シート	m2						269	2,470	(株)本久	長野市桐原	協力会社(40年)	
		排水材(透水フィルター)	m						108	1,310	(株)本久	長野市桐原	協力会社(40年)	
河川土工														
法面工														
		張芝(材工共)	m2	487.8	701	(有)サングリーン	長野市豊野町	協力会社(15年)	366	701	(有)サングリーン	長野市豊野町	協力会社(15年)	
作業土工														
		セメント系固化材(一般品)	t	1,708.5	19,600	(株)本久	長野市桐原	協力会社(40年)						
		セメント系固化材(特殊土)	t						60	31,000	(株)本久	長野市桐原	協力会社(40年)	
法覆護岸工														
基礎工														
		特殊ブロック PC基礎法留1型	本	67	71,400	(株)高見澤	上高井郡小布施町雁田	協力会社(40年)	20	71,400	(株)高見澤	上高井郡小布施町雁田	協力会社(40年)	
		特殊ブロック PC基礎法留3型	本	24	187,200	(株)高見澤	上高井郡小布施町雁田	協力会社(40年)	23	187,200	(株)高見澤	上高井郡小布施町雁田	協力会社(40年)	
コンクリートブロック工														
		セメント	t	0.4	24,800	(株)本久	長野市桐原	協力会社(40年)	0.4	24,800	(株)本久	長野市桐原	協力会社(40年)	
		隔壁ブロック	本	66	36,200	(株)高見澤	上高井郡小布施町雁田	協力会社(40年)	17	36,200	(株)高見澤	上高井郡小布施町雁田	協力会社(40年)	
		連節ブロック ダイカット2型	本	4,216	5,380	(株)高見澤	上高井郡小布施町雁田	協力会社(40年)	1146	5,380	(株)高見澤	上高井郡小布施町雁田	協力会社(40年)	

工事調査表-4 資材購入先一覧(主要資材) (低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

資材購入先一覧(主要資材)

工事名		令和4年度 河川災害復旧助成工事 (一)千曲川 野沢温泉村 下流(箕作～月岡2工区)												
工種種別	品名規格	単位	入札時					工事完成時(実績)					備考 (市場単価を記入)	
			数量	単価	購入先名			数量	単価	購入先名				
					業者名	所在地	入札者との関係			業者名	所在地	入札者との関係		
コンクリート河川堤防														
	残存型枠(スピーア)	m2							676	4,860	(株)高見澤	上高井郡小布施町雁田	協力会社(40年)	
	残存型枠(ワンダー)	m2							1639	5,270	(株)高見澤	上高井郡小布施町雁田	協力会社(40年)	
根固めブロック														
	異形棒鋼 SD295 D16	t	0.3	118,200	(株)本久	長野市桐原	協力会社(40年)	0.3	118,200	(株)本久	長野市桐原	協力会社(40年)		
	連節ブロック 1.5A	本	116	7,400	(株)高見澤	上高井郡小布施町雁田	協力会社(40年)	116	7,400	(株)高見澤	上高井郡小布施町雁田	協力会社(40年)		
樋門・樋管本体工														
矢板工														
	鋼矢板 SP-II w 0.6×2.0	枚	23	202,000	(株)本久	長野市桐原	協力会社(40年)	23	202,000	(株)本久	長野市桐原	協力会社(40年)		
	鋼矢板 SP-II w 0.6×6.0	枚	32	393,000	(株)本久	長野市桐原	協力会社(40年)	32	393,000	(株)本久	長野市桐原	協力会社(40年)		
	鋼矢板 SP-II w 0.7×6.0	枚	4	458,000	(株)本久	長野市桐原	協力会社(40年)	4	458,000	(株)本久	長野市桐原	協力会社(40年)		
函渠工														
	ボックスカルバート 2100*2100*1500特殊	個	29	347,000	(株)高見澤	上高井郡小布施町雁田	協力会社(40年)	0						
	止水板 塩ビ製(CC)	m	43.7	2,460	(株)本久	長野市桐原	協力会社(40年)	38	2,460	(株)高見澤	上高井郡小布施町雁田	協力会社(40年)		
	生コン 24-12-40H(W/C=55%以下)	m3						255.3	23,250	北信生コン共同組合	飯山市大字静間	協力会社(40年)		
	生コン 24-12-40N(W/C=55%以下)	m3						80.7	22,050	北信生コン共同組合	飯山市大字静間	協力会社(40年)		
	上流水門設備(扉体、戸当たり)	式	1	12,100,000	(株)本久	長野市桐原	協力会社(40年)	1	12,100,000	(株)高見澤	上高井郡小布施町雁田	協力会社(40年)		
	目地板 樹脂発泡体20mm 15倍	m2						21	2,120	(株)本久	長野市桐原	協力会社(40年)		
仮設工														
指定仮設工														
	アスファルト合材 粗粒20	t						132	14500	北信アスコン(株)	中野市金井	協力会社(40年)		
	アスファルト合材密粒20F(再)	t						127	14500	北信アスコン(株)	中野市金井	協力会社(40年)		
	塩ビ管 VU200	本						5	7720	(株)本久	長野市桐原	協力会社(40年)		
	塩ビ管 VU200有孔管	本						11	10280	(株)本久	長野市桐原	協力会社(40年)		
	塩ビ管 VU100有孔管	本						28	3380	(株)本久	長野市桐原	協力会社(40年)		
	洗砂	m3						1338	5000	一山土木工業(株)	飯山市大字静間	協力会社(10年)		

工事調査表一6 従事者の確保計画(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内およびしゅん工届提出時に提出)

従事者の確保計画

工事名		令和4年度 河川災害復旧助成工事 (一)千曲川 野沢温泉村 下流(箕作～月岡2工区)							
工種	職種	入札時			工事完成時			(B)/(A)	(B)/(A) <1の場合 その理由を必ず記入 (* 下請けへのしわ寄せと判断された 場合は、工事成績が減点されます)
		単価 (A)	員数	下請け会社名 下請け会社との関係 等	単価 (B)	員数	下請け会社名 下請け会社との関係 等		
築堤・護岸工									
河川土工									
作業土工	土木一般世話役	28,455	15.95	大栄開発(株) 協力会社30年	28,455	270.48	大栄開発(株) 協力会社30年	1.00	
	普通作業員	22,995	31.89	大栄開発(株) 協力会社30年	22,995	368.63	大栄開発(株) 協力会社30年		
	特殊運転手	26,040	127.44	大栄開発(株) 協力会社30年	26,040	624.73	大栄開発(株) 協力会社30年	1.00	
	一般運転手	22,155	197.70	大栄開発(株) 協力会社30年	22,155	330.78	大栄開発(株) 協力会社30年	1.00	
	普通作業員	22,995	4.8	(有)平澤建設 協力会社30年		0			
法覆護岸工									
法面工	土木一般世話役	28,455	10.24	大栄開発(株) 協力会社30年	28,455	3.04	大栄開発(株) 協力会社30年	1.00	
	普通作業員	22,995	34.80	大栄開発(株) 協力会社30年	22,995	8.85	大栄開発(株) 協力会社30年	1.00	
	特殊運転手	26,040	127.44	大栄開発(株) 協力会社30年	26,040	6.20	大栄開発(株) 協力会社30年	1.00	
	土木一般世話役	28,455	5.71	(有)サングリーン 協力会社15年	28,455	1.44	(有)サングリーン 協力会社15年	1.00	
	普通作業員	22,995	1.89	(有)サングリーン 協力会社15年	22,995	4.36	(有)サングリーン 協力会社15年	1.00	
基礎工	土木一般世話役	28,455	10.24	株式会社いしかわ 協力会社35年	28,455	5.52	株式会社いしかわ 協力会社35年	1.00	
	普通作業員	22,995	34.80	株式会社いしかわ 協力会社35年	22,995	11.76	株式会社いしかわ 協力会社35年	1.00	
	特殊作業員	26,040	127.44	株式会社いしかわ 協力会社35年	26,040	6.51	株式会社いしかわ 協力会社35年	1.00	

工事調査表一6 従事者の確保計画(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内およびしゅん工届提出時に提出)

従事者の確保計画

工事名		令和4年度 河川災害復旧助成工事 (一)千曲川 野沢温泉村 下流(箕作～月岡2工区)							
工種	職種	入札時			工事完成時			(B)/(A)	(B)/(A) <1の場合 その理由を必ず記入 (* 下請けへのしわ寄せと判断された 場合は、工事成績が減点されます)
		単価 (A)	員数	下請け会社名 下請け会社との関係 等	単価 (B)	員数	下請け会社名 下請け会社との関係 等		
コンクリート河川堤防									
	土木一般世話役				28,455	156.04	(有)平澤建設 協力会社30年		
	普通作業員				22,995	473.97	(有)平澤建設 協力会社30年		
	特殊作業員				26,040	112.22	(有)平澤建設 協力会社30年		
	特殊運転手				26,040	0.07	(有)平澤建設 協力会社30年		
	型わく工				25,410	111.71	(有)平澤建設 協力会社30年		
	溶接工				29,715	53.24	(有)平澤建設 協力会社30年		
	特殊運転手				26,040	69.59	(株)高見澤 協力会社40年		
コンクリートブロック工									
	土木一般世話役	28,455	76.33	(株)いしかわ 協力会社35年	28,455	27.23	(株)いしかわ 協力会社35年	1.00	
	普通作業員	22,995	104.20	(株)いしかわ 協力会社35年	22,995	36.29	(株)いしかわ 協力会社35年	1.00	
	特殊作業員	26,040	68.75	(株)いしかわ 協力会社35年	26,040	25.47	(株)いしかわ 協力会社35年	1.00	
	一般運転手	22,155	197.70	(株)いしかわ 協力会社35年		0			
	特殊運転手	26,040	2.88	(株)いしかわ 協力会社35年	26,040	1.35	(株)いしかわ 協力会社35年	1.00	
	ブロック工	26,985	149.02	(株)いしかわ 協力会社35年	26,985	55.51	(株)いしかわ 協力会社35年	1.00	
	型わく工	25,410	9.31	(株)いしかわ 協力会社35年	25,410	0.38	(株)いしかわ 協力会社36年	1.00	

工事調査表一6 従事者の確保計画(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内およびしゅん工届提出時に提出)

従事者の確保計画

工事名		令和4年度 河川災害復旧助成工事 (一)千曲川 野沢温泉村 下流(箕作～月岡2工区)							
工種	職種	入札時			工事完成時			(B)/(A)	(B)/(A) <1の場合 その理由を必ず記入 (* 下請けへのしわ寄せと判断された 場合は、工事成績が減点されます)
		単価 (A)	員数	下請け会社名 下請け会社との関係 等	単価 (B)	員数	下請け会社名 下請け会社との関係 等		
根固めブロック工									
	土木一般世話役	28,455	12.63	(有)平澤建設 協力会社30年	28,455	12.63	大栄開発(株) 協力会社30年	1.00	
	普通作業員	22,995	34.25	(有)平澤建設 協力会社30年	22,995	34.25	大栄開発(株) 協力会社30年	1.00	
	特殊作業員	26,040	14.31	(有)平澤建設 協力会社30年	26,040	14.31	大栄開発(株) 協力会社30年	1.00	
	一般運転手	22,155	6.59	(有)平澤建設 協力会社30年	22,155	5.11	大栄開発(株) 協力会社30年	1.00	
階段工									
	土木一般世話役	28,455	1.45	(株)いしかわ 協力会社35年	28,455	1.45	(有)平澤建設 協力会社30年	1.00	
	普通作業員	22,995	1.78	(株)いしかわ 協力会社35年	22,995	1.78	(有)平澤建設 協力会社30年	1.00	
	特殊作業員	26,040	1.32	(株)いしかわ 協力会社35年	26,040	1.32	(有)平澤建設 協力会社30年	1.00	
	ブロック工	26,985	3.30	(株)いしかわ 協力会社35年	26,985	3.30	(有)平澤建設 協力会社30年	1.00	
舗装工									
舗装工									
	土木一般世話役	(28,455)	0.05	自社		0			
	普通作業員	(22,995)	0.20	自社		0			
	特殊作業員	(26,040)	0.18	自社		0			
	一般運転手	(22,155)	0.51	自社		0			

工事調査表一6 従事者の確保計画(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内およびしゅん工届提出時に提出)

従事者の確保計画

工事名		令和4年度 河川災害復旧助成工事 (一)千曲川 野沢温泉村 下流(箕作～月岡2工区)							
工種	職種	入札時			工事完成時			(B)/(A)	(B)/(A) <1の場合 その理由を必ず記入 (* 下請けへのしわ寄せと判断された 場合は、工事成績が減点されます)
		単価 (A)	員数	下請け会社名 下請け会社との関係 等	単価 (B)	員数	下請け会社名 下請け会社との関係 等		
構造物撤去工									
構造物撤去工									
	一般運転手	22,155	10.80	大栄開発(株) 協力会社30年	22,155	20.11	大栄開発(株) 協力会社30年	1.00	
構造物撤去工(追加分)									
	土木一般世話役				28,455	1.84	大栄開発(株) 協力会社30年		
	普通作業員				22,995	3.02	大栄開発(株) 協力会社30年		
	特殊作業員				26,040	0.3	大栄開発(株) 協力会社30年		
	一般運転手				22,155	4.18	大栄開発(株) 協力会社30年		
	特殊運転手				26,040	2.75	大栄開発(株) 協力会社30年		
	法面工				29,925	5	(有)サングリーン 協力会社15年		
防護柵撤去工									
	特殊運転手				26,040	0.85	大栄開発(株) 協力会社30年		
	普通作業員				22,995	0.94	大栄開発(株) 協力会社30年		
樋門・樋管本体工									
矢板工									
	土木一般世話役	28,455	1.28	(株)本久 協力会社40年	28,455	1.28	(株)本久 協力会社40年	1.00	
	普通作業員	22,995	1.28	(株)本久 協力会社40年	22,995	1.28	(株)本久 協力会社40年	1.00	
	特殊運転手	26,040	1.28	(株)本久 協力会社40年	26,040	1.28	(株)本久 協力会社40年	1.00	
	とび工	27,720	2.56	(株)本久 協力会社40年	27,720	2.56	(株)本久 協力会社40年	1.00	

工事調査表一6 従事者の確保計画(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内およびしゅん工届提出時に提出)

従事者の確保計画

工事名		令和4年度 河川災害復旧助成工事 (一)千曲川 野沢温泉村 下流(箕作～月岡2工区)							
工種	職種	入札時			工事完成時			(B)/(A)	(B)/(A) <1の場合 その理由を必ず記入 (* 下請けへのしわ寄せと判断された 場合は、工事成績が減点されます)
		単価 (A)	員数	下請け会社名 下請け会社との関係 等	単価 (B)	員数	下請け会社名 下請け会社との関係 等		
函渠工									
	土木一般世話役	28,455	13.85	(有)平澤建設 協力会社30年	28,455	38.56	(有)平澤建設 協力会社30年	1.00	
	普通作業員	22,995	34.13	(有)平澤建設 協力会社30年	22,995	129.39	(有)平澤建設 協力会社30年	1.00	
	特殊作業員	26,040	13.69	(有)平澤建設 協力会社30年	26,040	10.7	(有)平澤建設 協力会社30年	1.00	
	特殊運転手	26,040	1.39	(有)平澤建設 協力会社30年	26,040	4.72	(有)平澤建設 協力会社30年	1.00	
	型わく工	25,410	1.30	(有)平澤建設 協力会社30年	25,410	159.95	(有)平澤建設 協力会社30年	1.00	
ゲート工									
ゲート工	据付手間	866,363	1	(株)本久 協力会社40年	909,681	1	(株)本久 協力会社40年	1.00	
仮設工									
指定仮設工									
基礎工									
	普通作業員				22,995	0.67	(有)平澤建設 協力会社30年		
	特殊運転手				26,040	1.28	(有)平澤建設 協力会社30年		
法面吹付工									
	モルタル吹付工				527,670	1	(有)サングリーン 協力会社15年		
樋門樋管仮設屋根									
	土木一般世話役				28,455	83.56	(有)平澤建設 協力会社30年		
	普通作業員				22,995	45.26	(有)平澤建設 協力会社30年		
	とび工				27,720	266.93	(有)平澤建設 協力会社30年		

工事調査表一6 従事者の確保計画(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内およびしゅん工届提出時に提出)

従事者の確保計画

工事名		令和4年度 河川災害復旧助成工事 (一)千曲川 野沢温泉村 下流(箕作～月岡2工区)						(B)/(A)	(B)/(A) <1の場合 その理由を必ず記入 (* 下請けへのしわ寄せと判断された 場合は、工事成績が減点されます)
工種	職種	入札時			工事完成時				
		単価 (A)	員数	下請け会社名 下請け会社との関係 等	単価 (B)	員数	下請け会社名 下請け会社との関係 等		
舗装工									
	土木一般世話役				28,455	0.38	(有)平澤建設 協力会社30年		
	普通作業員				22,995	4.29	(有)平澤建設 協力会社30年		
	特殊作業員				26,040	1.37	(有)平澤建設 協力会社30年		
	特殊運転手				26,040	9.1	(有)平澤建設 協力会社30年		
	土木一般世話役				28,455	0.58	(株)丸和 協力会社10年		
	普通作業員				22,995	3.1	(株)丸和 協力会社10年		
	特殊作業員				26,040	1.55	(株)丸和 協力会社10年		
	特殊運転手				26,040	1.55	(株)丸和 協力会社10年		
水替工									
	土木一般世話役				28,455	1	(有)平澤建設 協力会社30年		
	普通作業員				22,995	4	(有)平澤建設 協力会社30年		
	特殊作業員				26,040	92.14	(有)平澤建設 協力会社30年		
	特殊運転手				26,040	1	(有)平澤建設 協力会社30年		
地下水排除工									
	土木一般世話役				28,455	1.89	(有)平澤建設 協力会社30年		
	普通作業員				22,995	7.5	(有)平澤建設 協力会社30年		
	特殊作業員				26,040	0.45	(有)平澤建設 協力会社30年		
	特殊運転手				26,040	1.6	(有)平澤建設 協力会社30年		

工事調査表一6 従事者の確保計画(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内およびしゅん工届提出時に提出)

従事者の確保計画

工事名		令和4年度 河川災害復旧助成工事 (一)千曲川 野沢温泉村 下流(箕作～月岡2工区)						(B)/(A)	(B)/(A) <1の場合 その理由を必ず記入 (* 下請けへのしわ寄せと判断された 場合は、工事成績が減点されます)
工種	職種	入札時			工事完成時				
		単価 (A)	員数	下請け会社名 下請け会社との関係 等	単価 (B)	員数	下請け会社名 下請け会社との関係 等		
用水の迂回作業									
	土木一般世話役				28,455	0.34	(有)平澤建設 協力会社30年		
	普通作業員				22,995	3.2	(有)平澤建設 協力会社30年		
	特殊作業員				26,040	0.11	(有)平澤建設 協力会社30年		
	特殊運転手				26,040	0.11	(有)平澤建設 協力会社30年		
	型わく工				25,410	0.03	(有)平澤建設 協力会社30年		
	とび工				27,720	0.1	(有)平澤建設 協力会社30年		
	配管工				24,990	1.66	(有)平澤建設 協力会社30年		
河川内施工ヤード法面保護									
	土木一般世話役				28,455	6.59	大栄開発(株) 協力会社30年		
	普通作業員				22,995	13.07	大栄開発(株) 協力会社30年		
	特殊運転手				26,040	19.55	大栄開発(株) 協力会社30年		
	法面工				29,925	5	(有)サングリーン 協力会社15年		
千曲川下流部河床整備									
	特殊運転手				26,040	220.5	大栄開発(株) 協力会社30年		
仮締切工									
	一般運転手				22,155	104	大栄開発(株) 協力会社30年		
	特殊運転手				26,040	121.7	大栄開発(株) 協力会社30年		

工事調査表一6 従事者の確保計画(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内およびしゅん工届提出時に提出)

従事者の確保計画

工事名		令和4年度 河川災害復旧助成工事 (一)千曲川 野沢温泉村 下流(箕作～月岡2工区)						(B)/(A)	(B)/(A) <1の場合 その理由を必ず記入 (* 下請けへのしわ寄せと判断された 場合は、工事成績が減点されます)
工種	職種	入札時			工事完成時				
		単価 (A)	員数	下請け会社名 下請け会社との関係 等	単価 (B)	員数	下請け会社名 下請け会社との関係 等		
敷鉄板(工事用道路)									
	土木一般世話役				28,455	1.63	(株)本久 協力会社40年		
	普通作業員				22,995	1.63	(株)本久 協力会社40年		
	特殊運転手				26,040	1.63	(株)本久 協力会社40年		
	とび工				27,720	1.63	(株)本久 協力会社40年		
足場・支保工									
	土木一般世話役				28,455	11.44	(有)平澤建設 協力会社30年		
	普通作業員				22,995	16.44	(有)平澤建設 協力会社30年		
	型わく工				25,410	10.34	(有)平澤建設 協力会社30年		
	とび工				27,720	35.22	(有)平澤建設 協力会社30年		
交通管理工									
	一般運転手				22,155	4.4	大栄開発(株) 協力会社30年		
仮設土留工									
	土木一般世話役				28,455	175.38	(株)本久 協力会社40年		
	普通作業員				22,995	178.81	(株)本久 協力会社40年		
	特殊作業員				26,040	147.47	(株)本久 協力会社40年		
	一般運転手				22,155	19.26	(株)本久 協力会社40年		
	特殊運転手				26,040	380.77	(株)本久 協力会社40年		
	とび工				27,720	226.83	(株)本久 協力会社40年		

工事調査様式一2(黒字・赤字ともに記入、しゅん工届提出時に提出) 赤字の理由(赤字の場合)

最終実績額(B)(工事費計)←調査表1	1036101000円
最終契約額(C)(工事費計)←調査表1	1036101000円
落札率(A/a)←調査表1	91.40%
最終実績率(B/C)←調査表1	100.00%
合計額が、 $B/C > 1.0$ (赤字)の場合記入する	

赤字の理由	
-------	--