

工事調査表－1 積算内訳書(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

積算内訳書

工事名		令和7年度 防災・安全交付金 災害防除(重点)工事 (一)大野田梓橋(停)線 松本市 八景山1工区						
工種	単位	入札時				工事完成時		
		予定価格		当初入札額		最終契約額	最終実績額	
		金額(a)	備考	金額(A)	備考	金額(C)	金額(B)	備考
直接工事費		27,745,179		27,696,935			29,095,910	
共通仮設費		5,191,200		5,183,200			2,154,034	
純工事費		32,936,379		32,880,135			31,249,944	
現場管理費		12,183,000		12,162,000			11,121,870	
工事原価		45,119,379		45,042,135			42,371,814	
一般管理費等		8,500,621		5,557,865			9,768,186	
工事価格合計		53,620,000		50,600,000		52,140,000	52,140,000	
消費税		5,362,000		5,060,000		5,214,000	5,214,000	
工事費計		58,982,000		55,660,000		57,354,000	57,354,000	

工事調査表－2 工事費内訳書(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

工事費内訳書

工事名		令和7年度 防災・安全交付金 災害防除(重点)工事 (一)大野田梓橋(停)線 松本市 八景山1工区										
工種	入札時						最終契約額 金額(C)	最終実績額			(b)/(a)	(b)/(a)が0.95～1.05を外れる場合その理由を記入
	予定価格(竣工時に記載)			当初入札額				数量	単価(b)	金額(B)		
	数量	単位	金額	数量	単価(a)	金額(A)						
本工事費	1	式	28,832,872	1		25,912,215		1		29,095,910		
道路改良	1	式	24,475,782	1		21,362,990		1		24,014,850		
道路土工	1	式	491,322					1		484,100		変更増
掘削	100	m3	33,550					100	300.0	30,000		//
法面整形	340	m2	313,072					340	910.0	309,400		//
土砂等運搬	100	m3	144,700					100	1,447	144,700		//
法面工	1	式	789,750					1		789,750		//
防草シート設置工	450	m2	789,750					450	1,755	789,750		//
落石雪害防止工	1	式	23,194,710	1		21,362,990		1		22,741,000		
落石防護柵工	1	式	23,174,710	1		21,362,990		1		22,741,000		
落石防護柵工材料費	1	式	15,576,890	1	15,576,890	15,576,890		1	14,810,000	14,810,000	0.951	
支柱架設工	1	式	1,103,000	1	1,055,000	1,055,000		1				
場所打杭	17	本	4,731,100	17	278,300	4,731,100		17	6,380,000	6,380,000	1.103	グラウト注入分増のため
本体材料取付工	1	式	1,783,720	1	1,783,720	1,783,720		1	1,551,000	1,551,000	0.869	現場条件が良好で施工性が良く、進捗率が向上したため
(外注経費一式)												現場管理費2278500
任意仮設工	1	式	4,357,090	1		4,549,225		1		5,081,060		
足場工	1	式	1,738,800	1	1,738,800	1,738,800		1	1,480,500	1,480,500	0.851	設置期間短縮でリース費減少のため
工食用道路工	1	式	710,540	1	448,225	448,225		1		1,343,560		
防護施設工(仮設ガードレール)		式	800,000					1	832,000	832,000		
交通管理工	1	式	1,107,750	1		2,362,200		1		1,425,000		
直接工事費	1	式	28,832,872	1		25,912,215		1		29,095,910		
運搬費	1	式	531,120	1		739,200		1		326,200		
仮設材運搬費	1	式	531,120	1		739,200		1		326,200		
営繕費 快適トイレ		式	204,000					1		240,000		
安全費 高圧管防護費用		式	240,000					1		225,000		
現場環境改善費	1	式	356,000	1		351,000		1		356,000		
共通仮設費率	1	式	4,140,000	1		4,093,000		1		1,006,834		
共通仮設費計	1	式	5,471,120	1		5,183,200		1		2,154,034		
純工事費	1	式	34,303,992	1		32,880,135		1		31,249,944		
現場管理費	1	式	12,417,000	1		12,162,000				11,121,870		
工事原価	1	式	46,720,992	1		45,042,135				42,371,814		
一般管理費等	1	式	5,419,008	1		5,557,865				9,768,186		
工事価格計	1		52,140,000	1		50,600,000				52,140,000		
消費税	1		5,214,000	1		5,060,000				5,214,000		
工事費計	1		57,354,000	1		55,660,000				57,354,000		

工事調査表—3 手持ち資材一覧(主要資材) (低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

手持ち資材一覧(主要資材)

令和7年度 防災・安全交付金 災害防除(重点)工事 (一)大野田梓橋(停)線 松本市 八景山1工区												
品名	規格・型式	単位	使用工種等	入札時				工事完成時(実績)				備考 (市場単価を記入)
				手持ち数量	単価	本工事で の使用予 定量	不足数量の 手当方法	手持ち数量	単価	本工事で の使用量	不足数量の 手当方法	
中間柱(STK400三重鋼管)		本	落石防護柵工	0		11	購入		423,700	11	購入	446,000
両端支柱(STK400三重鋼管)		本	"	0		4	"		443,650	4	"	467,000
端末柱(STK400三重鋼管)		本	"	0		2	"		443,650	2	"	467,000
サポートロープ連結金具		個	"	0		16	"		19,950	16	"	20,100
シャックル		個	"	0		32	"		6,170	32	"	6,490
緩衝装置		個	"	0		48	"		28,880	48	"	30,400
ストッパー		組	"	0		96	"		21,190	96	"	22,300
間隔保持材		本	"	0		83	"		23,940	83	"	25,200
端末筋		m	"	0		5	"		790	5	"	830
端末筋止め金具		個	"	0		6	"		1,710	6	"	1,800
モルタル		m3	"	0		4	"					
巻付けグリップ		本	"	0		16	"		2,330	16	"	2,440
ワイヤーロープ		m	"	0		1379	"		570	1379	"	590
金網		m2	"	0		392	"		1,390	392	"	1,500
結合コイル		個	"	0		594	"		320	594	"	325

工事調査表一6 従事者の確保計画(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内およびしゅん工届提出時に提出)

従事者の確保計画

工事名 令和7年度 防災・安全交付金 災害防除(重点)工事 (一)大野田梓橋(停)線 松本市 八景山1工区									
工種	職種	入札時			工事完成時			(B)/(A)	(B)/(A) < 1の場合 その理由を必ず記入 (* 下請けへのしわ寄せと判断された 場合は、工事成績が減点されます)
		単価 (A)	員数	下請け会社名 下請け会社との関係 等	単価 (B)	員数	下請け会社名 下請け会社との関係 等		
落石防護柵工	土木一般世話役	31,096	27	綿半ソリューションズ(株) 協力会社	31,096	20	綿半ソリューションズ(株) 協力会社	1	現場条件がよく施工性良好につき進捗良好であった
	特殊作業員	28,392	48	〃	28,392	38		1	
	普通作業員	25,064	41	〃	25,064	26		1	
	特殊運転手	27,976	25	〃	27,976	20		1	
	とび工	29,744	13	〃	29,744	5		1	
仮設工	土木一般世話役	31,096	8	〃	31,096	2(6)		1	
	特殊運転手	27,976	1	〃	27,976	2(6)		1	
	普通作業員	25,064	8	〃	25,064	5(6)		1	
	とび工	29,744	31	〃	29,744	26(6)		1	
	交通誘導員	14,768	160	(有)サービス長野 協力会社	19,000	75		1.29	
土工	土木一般世話役				31,096	(3)			
	特殊運転手				29,976	(5)			
	普通作業員				25,064	(3)			
伏工	普通作業員				25,064	(4)			
	土木一般世話役				31,096	(2)			
準備工	普通作業員				25,064	(26)			

工事調査様式一2(黒字・赤字ともに記入、しゅん工届提出時に提出) 赤字の理由(赤字の場合)

最終実績額(B)(工事費計)←調査表1	57,354,000円
最終契約額(C)(工事費計)←調査表1	57,354,000円
落札率(A/a)←調査表1	0.9437%
最終実績率(B/C)←調査表1	1.000%
合計額が、 $B/C > 1.0$ (赤字)の場合記入する	

赤字の理由	なし
-------	----