

工事調査表-1 積算内訳書(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

積算内訳書

工事名		令和7年度 高遠ダム網場修繕工事						
工種	単位	入札時				工事完成時		
		予定価格		当初入札額		最終契約額	最終実績額	
		金額(a)	備考	金額(A)	備考	金額(C)	金額(B)	備考
直接工事費	式	1,750,185		1,679,034			1,952,282	
共通仮設費	式	301,000		275,000			320,000	
純工事費	式	2,051,185		1,954,034			2,272,282	
現場管理費	式	399,000		365,000			420,000	
工事原価	式	2,450,185		2,319,034			2,692,282	
一般管理費等	式	949,091		444,966			507,718	
工事価格合計	式	7,230,000		6,530,000		8,620,000	8,620,000	
消費税		723,000		653,000		862,000	862,000	
工事費計		7,953,000		7,183,000		9,482,000	9,482,000	

工事調査表-2 工事費内訳書(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

工事費内訳書

工事名		令和7年度 高遠ダム網場修繕工事											
工種	入札時										(b)/(a)	(b)/(a)が0.95~1.05を外れる場合その理由を記入	
	予定価格(竣工時に記載)			当初入札額			最終契約額	最終実績額					
	数量	単位	金額	数量	単価(a)	金額(A)	金額(C)	数量	単価(b)	金額(B)			
直接工事費	1	式	1,750,185	1	1,679,034	1,679,034		1	1,952,282	1,952,282	1.163	契約変更による	
共通仮設費	1	式	301,000	1	275,000	275,000		1	320,000	320,000	1.164	契約変更による	
純工事費	1	式	2,051,185	1	1,954,034	1,954,034		1	2,272,282	2,272,282	1.163	契約変更による	
現場管理費	1	式	399,000	1	365,000	365,000		1	420,000	420,000	1.151	契約変更による	
工事原価	1	式	2,450,185	1	2,319,034	2,319,034		1	2,692,282	2,692,282	1.161	契約変更による	
一般管理費等	1	式	949,091	1	444,966	444,966		1	507,718	507,718	1.141	契約変更による	
工事価格計	1	式	7,230,000			6,530,000	8,620,000			8,620,000			
消費税			723,000			653,000	862,000			862,000			
工事費計			7,953,000			7,183,000	9,482,000			9,482,000			

工事区分	工種	種別	細別	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
請負工事費									
工事価格									
工事原価									
製作原価									
	網場製作原価		網場製作		式	1	4,540,000	4,540,000	第1号内訳書
			小計				4,540,000	4,540,000	
据付工事原価									
	直接工事費							1,952,282	
		網場更新							
			輸送費		式	1		211,000	第2号内訳書
			労務費		式	1		1,246,600	第3号内訳書

工事区分	工種	種別	細別	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
			直接経費		式	1		214,932	第4号内訳書
			処分費		式	1		279,750	第5号内訳書
	間接工事費							1,370,000	
			共通仮設費計		式	1		320,000	
			共通仮設費(率分)		式	1		320,000	
			(純工事費)					(2,272,282)	
			現場管理費		式	1		420,000	
			工事原価		式	1		2,692,282	
			振付間接費		式	1		630,000	
設計技術費					式	1		250,000	
工事原価合計					式	1		8,112,282	

工事区分	工種	種別	細別	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
一般管理費					式	1		507,718	(法定福利費 311,650を含む)
工事価格								8,620,000	
消費税						1		862,000	率：10%
総合計	(比較対象)							9,482,000	

中信アスナ株式会社

第 1 号表

		網場製作原価			内訳書				
名 称	品 種	形状寸法		員数	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
		長	厚、巾 (末口)		数量				
制作原価									
直接製作費									
機器単体費	網場					式	1 3,140,000	3,140,000	
	右岸側 接続部					式	1 1,400,000	1,400,000	
(純製作費)									
合計								4,540,000	

中信アスナ株式会社

第 2 号表

		輸送費				内訳書				
名 称	品 種	形 状 寸 法		員数	単位 数量	単位	数量	単価	金額	摘 要
		長	厚、巾 (末口)							
輸送費						式	1		211,000	
合計									211,000	

中信アスナ株式会社

第 3 号表

		労務費		内訳書						
名称	品種	形状寸法		員数	単位 数量	単位	数量	単価	金額	摘要
		長	厚、巾 (末口)							
網場据付	機械設備据付工					人	9.00	30,300	272,700	
	普通作業員					人	3.00	24,100	72,300	
	普通船員					人	3.00	30,300	90,900	
	潜水士					人	2.00	46,700	93,400	
網場撤去	機械設備据付工					人	9.00	30,300	272,700	
	普通作業員					人	2.00	24,100	48,200	
	普通船員					人	2.00	30,300	60,600	
	潜水士					人	2.00	46,700	93,400	
右岸側接続部据付	仮設置・撤去 機械設備据付工 (任意仮設)					人	3.00	30,300	90,900	
	アンカー金具据付 機械設備据付工					人	5.00	30,300	151,500	



第 4 号表

名称	品種	直接経費		内訳書					金額	摘要
		形状寸法 長	厚、巾 (末口)	員数	単位 数量	単位	数量	単価		
クレーン	ラフテレーンクレーン 25t					日	2.00	57,000	114,000	
潜水器具	潜水器具					日	2.00	25,000	50,000	
仮設足場						日	2.50	7,000	17,500	
安全装具類						日	2.50	2,000	5,000	
削孔機材						日	1.00	3,500	3,500	
機械経費						式	1		24,932	
合計									214,932	

第 5 号表

		処分費		内訳書						
名称	品種	形状 寸法		員数	単位 数量	単位	数量	単価	金額	摘 要
		厚、巾	長 (木口)							
現場発生品処分費	廃プラ	合成繊維ネットロープ枠類 フロート類				m3	8.0	25,000	200,000	
現場発生品処分費	金属くず	オモリ類				m3	0.5	3,500	1,750	
現場発生品運搬	8m3コンテナ					台	1.0	40,000	40,000	
現場発生品運搬	4tユニック2.9t吊り					台	1.0	38,000	38,000	
合計									279,750	

中信アスナ株式会社















工事調査様式一2(黒字・赤字ともに記入、しゅん工届提出時に提出) 赤字の理由(赤字の場合)

最終実績額(B)(工事費計)←調査表1	9,482,000円
最終契約額(C)(工事費計)←調査表1	9,482,000円
落札率(A/a)←調査表1	90.32%
最終実績率(B/C)←調査表1	100.00%
合計額が、 $B/C > 1.0$ (赤字)の場合記入する	

赤字の理由	
-------	--