

工事調査表－1 積算内訳書(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

積算内訳書

工事名		交通信号機改良工事 茅野以下3警察署管内 安国寺以下6交差点						
工種	単位	入札時				工事完成時		
		予定価格		当初入札額		最終契約額	最終実績額	
		金額(a)	備考	金額(A)	備考	金額(C)	金額(B)	備考
機器費		6,421,285		6,227,500		6,227,900	6,227,900	
柱		528,720		518,100		518,100	518,100	
直接工事費		4,258,654		4,224,854			4,282,800	
共通仮設費		779,000		680,000			655,000	
純工事費		5,037,654		4,904,854			4,937,800	
現場管理費		2,622,000		1,888,000			1,855,000	
工事原価		8,188,374		7,310,954			7,310,900	
一般管理費等		1,846,478		1,451,546			1,451,200	
工事価格合計		16,450,000		14,990,000		14,990,000	14,990,000	
消費税		1,645,000		1,499,000		1,499,000	1,499,000	
工事費計		18,095,000		16,489,000		16,489,000	16,489,000	

工事調査表－2　工事費内訳書（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

工事費内訳書

工事名		交通信号機改良工事 茅野以下3警察署管内 安国寺以下6交差点										
工種	入札時										(b)/(a)	(b)/(a)が0.95～1.05を外れる場合その理由を記入
	予定価格(竣工時に記載)			当初入札額			最終契約額	最終実績額				
	数量	単位	金額	数量	単価(a)	金額(A)	金額(C)	数量	単価(b)	金額(B)		
機器費												
安国寺	1	式	1,896,200	1		1,839,000		1		1,839,000	1.00	
六斗橋	1	式	41,085	1		39,900		1		40,300	1.01	
湊小学校前	1	式	1,290,600	1		1,251,500		1		1,251,500	1.00	
湖畔病院前	1	式	2,243,600	1		2,176,000		1		2,176,000	1.00	
JR川岸駅前	1	式	949,800	1		921,100		1		921,100	1.00	
柱												
六斗橋	1	式	528,720	1		518,100		1		518,100	1.00	
直接工事費												
安国寺	1	式	1,158,053	1		1,146,465		1		1,162,000	1.01	
安国寺 道路標示	1	式	72,396	1		72,279		1		73,300	1.01	
六斗橋	1	式	424,863	1		420,691		1		430,000	1.02	
飯島北	1	式	83,964	1		83,037		1		85,300	1.03	
飯島北道路標識	1	式	151,930	1		157,051		1		156,200	0.99	
湊小学校前	1	式	869,065	1		860,396		1		871,500	1.01	
湊小学校前 道路標識	1	式	88,133	1		88,956		1		89,000	1.00	
湖畔病院前	1	式	664,300	1		657,662		1		663,500	1.01	
JR川岸駅前	1	式	745,950	1		738,317		1		752,000	1.02	
共通仮設費	1	式	779,000	1		680,000		1		655,000	0.96	
純工事費			5,037,654			4,904,854				4,937,800	1.01	
現場管理費	1	式	2,622,000	1		1,888,000		1		1,855,000	0.98	
工事原価			8,188,374			7,310,954				7,310,900	1.00	
一般管理費等	1	式	1,846,478	1		1,451,546		1		1,451,200	1.00	
工事価格計			16,450,000			14,990,000				14,990,000	1.00	
消費税			1,645,000			1,499,000				1,499,000	1.00	
工事費計			18,095,000			16,489,000				16,489,000	1.00	

工事調査表-3 手持ち資材一覧(主要資材) (低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

手持ち資材一覧(主要資材)

[illegible]

工事調査表－４ 資材購入先一覧(主要資材) (低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

資材購入先一覧(主要資材)														
工事名		交通信号機改良工事 茅野以下3警察署管内 安国寺以下6交差点												
		工種種別	品名規格	単位	入札時			工事完成時(実績)			備 考 (市場単価を記入)			
					数量	単価	購入先名		数量	単価		購入先名		
						業者名	所在地	入札者との関係			業者名	所在地	入札者との関係	
・安国寺														
交通信号制御機(警交仕規第1012号)		UC-220(版6) シルバーグレー	基	1		コイト電工㈱	長野市若里7-9-21	取引会社	1		コイト電工㈱	長野市若里7-9-21	取引会社	
交通信号制御機		低コスト型制御機対応費差額分	式	1		コイト電工㈱	長野市若里7-9-21	取引会社	1		コイト電工㈱	長野市若里7-9-21	取引会社	
U・UC形制御機付加機能		リコール機能	式	1		コイト電工㈱	長野市若里7-9-21	取引会社	1		コイト電工㈱	長野市若里7-9-21	取引会社	
車両用感知器(警交仕規第1017号)		(超音波式)C-1H1A シルバーグレー	基	2		コイト電工㈱	長野市若里7-9-21	取引会社	2		コイト電工㈱	長野市若里7-9-21	取引会社	
歩行者用押ボタン箱(警交仕規第1016号)		(歩行者用)PB-1 高輝度標示板付	式	4		コイト電工㈱	長野市若里7-9-21	取引会社	4		コイト電工㈱	長野市若里7-9-21	取引会社	
歩行者用押ボタン箱(警交仕規第1016号)		(二輪車用)PB-1 高輝度標示板付	式	1		コイト電工㈱	長野市若里7-9-21	取引会社	1		コイト電工㈱	長野市若里7-9-21	取引会社	
・六斗橋														
感知器アーム取付バンド		TUBP-3 鋼管柱(ZS70)用 シルバーグレー	式	2		コイト電工㈱	長野市若里7-9-21	取引会社	2		コイト電工㈱	長野市若里7-9-21	取引会社	
歩行者灯器取付金具		TSBD-2 シルバーグレー	式	1		コイト電工㈱	長野市若里7-9-21	取引会社	1		コイト電工㈱	長野市若里7-9-21	取引会社	
自在バンド		3BD-HC-17 シルバーグレー	式	1		コイト電工㈱	長野市若里7-9-21	取引会社	1		コイト電工㈱	長野市若里7-9-21	取引会社	
信号柱(施工業者ネームプレート付き)		ZS-70-900JN(曲柱) シルバーグレー	本	1		コイト電工㈱	高崎市栄町16-11	取引会社	1		コイト電工㈱	高崎市栄町16-11	取引会社	
・湊小学校前														
交通信号制御機(警交仕規第1012号)		UC-110(版6) シルバーグレー	基	1		コイト電工㈱	長野市若里7-9-21	取引会社	1		コイト電工㈱	長野市若里7-9-21	取引会社	
交通信号制御機		低コスト型制御機対応費差額分	式	1		コイト電工㈱	長野市若里7-9-21	取引会社	1		コイト電工㈱	長野市若里7-9-21	取引会社	
歩行者用押ボタン箱(警交仕規第1016号)		(歩行者用)PB-1 高輝度標示板付	式	2		コイト電工㈱	長野市若里7-9-21	取引会社	2		コイト電工㈱	長野市若里7-9-21	取引会社	
音響式交通信号付加装置(警交仕規第1015号)		音響発生装置 外付スピーカー付 シルバーグレー	式	2		コイト電工㈱	長野市若里7-9-21	取引会社	2		コイト電工㈱	長野市若里7-9-21	取引会社	
車両灯器用アーム		横型-1L(0.5m-2.0m) シルバーグレー	式	1		コイト電工㈱	長野市若里7-9-22	取引会社	1		コイト電工㈱	長野市若里7-9-22	取引会社	
車両灯器用アーム		横型-2L(2.5m-3.0m) シルバーグレー	式	1		コイト電工㈱	長野市若里7-9-21	取引会社	1		コイト電工㈱	長野市若里7-9-21	取引会社	
灯器固定金具		片面 シルバーグレー	式	2		コイト電工㈱	長野市若里7-9-21	取引会社	2		コイト電工㈱	長野市若里7-9-21	取引会社	
歩行者灯器取付金具		TSBD-1 シルバーグレー	式	1		コイト電工㈱	長野市若里7-9-21	取引会社	1		コイト電工㈱	長野市若里7-9-21	取引会社	
歩行者灯器取付金具		TSBD-4 シルバーグレー	式	1		コイト電工㈱	長野市若里7-9-21	取引会社	1		コイト電工㈱	長野市若里7-9-21	取引会社	
・湖畔病院前														
交通信号制御機(警交仕規第1012号)		UC-110(版6) 国交省・県警指定色	基	1		コイト電工㈱	長野市若里7-9-21	取引会社	1		コイト電工㈱	長野市若里7-9-21	取引会社	
交通信号制御機		低コスト型制御機対応費差額分	式	1		コイト電工㈱	長野市若里7-9-21	取引会社	1		コイト電工㈱	長野市若里7-9-21	取引会社	
U・UC形制御機付加機能		高齢者等感応機能(交通高齢者等感応機能)	式	1		コイト電工㈱	長野市若里7-9-21	取引会社	1		コイト電工㈱	長野市若里7-9-21	取引会社	
U・UC形制御機付加機能		運動子機能(運動異常送出機能付)	式	1		コイト電工㈱	長野市若里7-9-21	取引会社	1		コイト電工㈱	長野市若里7-9-21	取引会社	
歩行者用押ボタン箱(警交仕規第1016号)		(歩行者用)PB-1 高輝度標示板付	式	2		コイト電工㈱	長野市若里7-9-21	取引会社	2		コイト電工㈱	長野市若里7-9-21	取引会社	
歩行者用押ボタン箱(警交仕規第1016号)		(高齢者等用)アンテナ付	式	2		コイト電工㈱	長野市若里7-9-21	取引会社	2		コイト電工㈱	長野市若里7-9-21	取引会社	
音響式交通信号付加装置(警交仕規第1015号)		音響発生装置 外付スピーカー付 国交省・県警指定	式	1		コイト電工㈱	長野市若里7-9-21	取引会社	1		コイト電工㈱	長野市若里7-9-21	取引会社	
・JR川岸駅前														
交通信号制御機(警交仕規第1012号)		UC-110(版6) シルバーグレー	基	1		コイト電工㈱	長野市若里7-9-21	取引会社	1		コイト電工㈱	長野市若里7-9-21	取引会社	
交通信号制御機		低コスト型制御機対応費差額分	式	1		コイト電工㈱	長野市若里7-9-22	取引会社	1		コイト電工㈱	長野市若里7-9-22	取引会社	
歩行者用押ボタン箱(警交仕規第1016号)		(歩行者用)PB-1 高輝度標示板付	式	2		コイト電工㈱	長野市若里7-9-21	取引会社	2		コイト電工㈱	長野市若里7-9-21	取引会社	

工事調査表-5 手持ち機械一覧(主要機械) (低入札価格調査通知日の翌日から2日以内およびしゅん工届提出時に提出)

手持ち機械一覧(主要機械)

[illegible]

工事調査表―6 従事者の確保計画(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内およびしゅん工届提出時に提出)

従事者の確保計画

工事名		交通信号機改良工事 茅野以下3警察署管内 安国寺以下6交差点							
工種	職種	入札時			工事完成時			(B)/(A)	(B)/(A) <1の場合 その理由を必ず記入 (* 下請けへのしわ寄せと判断された場合は、工事成績が減点されます)
		単価 (A)	員数	下請け会社名 下請け会社との関係等	単価 (B)	員数	下請け会社名 下請け会社との関係等		
安国寺	電工			丸登電業(株)			丸登電業(株)	1.00	
			19.54	協力会社		19.54	協力会社		
	普通作業員			丸登電業(株)			丸登電業(株)	1.00	
			1.54	協力会社		1.54	協力会社		
	電気通信技術員			丸登電業(株)			丸登電業(株)	1.00	
			1.00	協力会社		1.00	協力会社		
	交通誘導員A			TSK(有)			TSK(有)	1.20	
			4.76	協力会社		4.76	協力会社		
六斗橋	電工			丸登電業(株)			丸登電業(株)	1.00	
			8.42	協力会社		8.42	協力会社		
	普通作業員			丸登電業(株)			丸登電業(株)	1.00	
			3.07	協力会社		3.07	協力会社		
	交通誘導員A			TSK(有)			TSK(有)	1.20	
			2.77	協力会社		2.77	協力会社		
飯島北	電工			丸登電業(株)			丸登電業(株)	1.00	
			2.07	協力会社		2.07	協力会社		
	普通作業員			丸登電業(株)			丸登電業(株)	1.00	
			1.56	協力会社		1.56	協力会社		
	交通誘導員A			TSK(有)			TSK(有)	1.20	
			1.55	協力会社		1.55	協力会社		
湊小学校前	電工			丸登電業(株)			丸登電業(株)	1.00	
			18.53	協力会社		18.53	協力会社		
	電気通信技術員			丸登電業(株)			丸登電業(株)	1.00	
			1.00	協力会社		1.00	協力会社		
	交通誘導員A			TSK(有)			TSK(有)	1.20	
			3.34	協力会社		3.34	協力会社		
湖畔病院前	電工			丸登電業(株)			丸登電業(株)	1.00	
			14.89	協力会社		14.89	協力会社		
	電気通信技術員			丸登電業(株)			丸登電業(株)	1.00	
			1.00	協力会社		1.00	協力会社		
	交通誘導員A			TSK(有)			TSK(有)	1.20	
			1.84	協力会社		1.84	協力会社		
JR川岸駅前	電工			丸登電業(株)			丸登電業(株)	1.00	
			15.47	協力会社		15.47	協力会社		
	普通作業員			丸登電業(株)			丸登電業(株)	1.00	
			0.72	協力会社		0.72	協力会社		
	電気通信技術員			丸登電業(株)			丸登電業(株)	1.00	
			1.00	協力会社		1.00	協力会社		
	交通誘導員A			TSK(有)			TSK(有)	1.20	
			4.34	協力会社		4.34	協力会社		

工事調査表－7　工種別従事者配置計画(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出　)

工種別従事者配置計画															
工事名		交通信号機改良工事 茅野以下3警察署管内 安国寺以下6交差点													
工 種	種 別	入札時					工事完成時					(B)/(A)	(B)/(A) <1の場合 その理由を必ず記入 (*下請けへのしわ寄せと判断され た場合は、工事成績が減点されま す)		
		配置予定人数				計 (A)	配置予定人数				計 (B)				
		電 工	普 通 作業員	電気通信 技術員	交通誘導 員		電 工	普 通 作業員	電気通信 技術員	交通誘導 員					
・安国寺															
	鋼管柱内ケーブル 制御機電源線設置(材工)	スタンド式	0.02				0.02	0.02				0.02	1.00		
	鋼管柱内ケーブル 押ボタン箱接地線設置(材工)		0.06				0.06	0.06				0.06	1.00		
	鋼管柱内収納接続端子箱取付(材工)	PLB-14T	0.24				0.24	0.24				0.24	1.00		
	制御機補助ケース(CSケーブル付)セット(材工)	発々ユニット15A 装柱用受口付 UC用	2.87				2.87	2.87				2.87	1.00		
	フルボックス (材工)	薄型押ボタン用	1.20				1.20	1.20				1.20	1.00		
	フルボックス (材工)	C型感知器 シルバークレー	0.79				0.79	0.79				0.79	1.00		
	接地設置(2極/箇所X接地棒共)(材工)	D種接地	0.20				0.20	0.20				0.20	1.00		
	押ボタン箱立上り保護管(25mm)設置(材工)		0.55				0.55	0.55				0.55	1.00		
	押ボタン箱接地線保護管(19mm)設置(材工)		0.10				0.10	0.10				0.10	1.00		
	交通信号装置据付調整	制御機 各種	5.00		1.00		6.00	5.00		1.00		6.00	1.00		
	車両感知装置据付調整 1H	2台目以降	0.80	0.26			1.06	0.80	0.26			1.06	1.00		
	押釦箱設置調整		1.00				1.00	1.00				1.00	1.00		
	制御ケーブル配線	2mm2*8C以下 自己支持型	0.45	0.74			1.19	0.45	0.74			1.19	1.00		
	制御ケーブル接続(端子接続)	10C以下 2.0*5.5mm2	0.56				0.56	0.56				0.56	1.00		
	交通信号装置撤去	制御機 各種	2.00				2.00	2.00				2.00	1.00		
	車両感知装置撤去	車両感知器 1H	0.40	0.32			0.72	0.40	0.32			0.72	1.00		
	押釦箱撤去		0.40				0.40	0.40				0.40	1.00		
	感応受付表示板撤去(再使用しない)		0.20				0.20	0.20				0.20	1.00		
	交通信号装置撤去	車両灯器 片面用	0.44				0.44	0.44				0.44	1.00		
	交通信号装置撤去(再使用)	車両灯器 片面用	1.10				1.10	1.10				1.10	1.00		
	制御ケーブル撤去	2mm2*4C以下 自己支持型	0.14	0.22			0.36	0.14	0.22			0.36	1.00		
	フルボックス 撤去		0.50				0.50	0.50				0.50	1.00		
	制御機補助ケース撤去		0.19				0.19	0.19				0.19	1.00		
	押ボタン箱立上り保護管(25mm)撤去		0.28				0.28	0.28				0.28	1.00		
	押ボタン箱接地線保護管(19mm)撤去		0.06				0.06	0.06				0.06	1.00		
安全費						4.76					4.76		4.76	1.00	
合計			19.54	1.54	1.00	4.76		26.84	19.54	1.54	1.00	4.76		26.84	1.00
・六斗橋															
	鋼管柱内収納接続端子箱取付(材工)	PLB-14T	0.24				0.24	0.24				0.24	1.00		
	接地設置(2極/箇所X接地棒共)(材工)	D種接地	0.20				0.20	0.20				0.20	1.00		
	メッセージ用IV線設置(接地棒共)(材工)	IV線5.5mm2	0.36				0.36	0.36				0.36	1.00		
	交通信号装置据付調整	車両灯器 片面用 1台目	1.13				1.13	1.13				1.13	1.00		
	交通信号装置据付調整	歩行者灯器 1台目	0.87				0.87	0.87				0.87	1.00		
	信号柱建柱	W≦350kg	0.50	0.40			0.90	0.50	0.40			0.90	1.00		
	制御ケーブル配線	2mm2*8C以下 自己支持型	0.90	1.48			2.38	0.90	1.48			2.38	1.00		
	制御ケーブル接続(端子接続)	10C以下 2.0*5.5mm2	0.56				0.56	0.56				0.56	1.00		
	基礎工 500φ×1500	アスファルト舗装・撤去・復旧(処分費別途)		0.32			0.32		0.32			0.32	1.00		
	交通信号装置撤去(再使用)	車両灯器 片面用	1.10				1.10	1.10				1.10	1.00		
	交通信号装置撤去(再使用)	歩行者灯器	0.78				0.78	0.78				0.78	1.00		
	コンクリート柱撤去	9m以下	0.63	0.50			1.13	0.63	0.50			1.13	1.00		
	制御ケーブル撤去	2mm2*8C以下 自己支持型	0.23	0.37			0.60	0.23	0.37			0.60	1.00		
	制御ケーブル(端子切り離し)	10C以下 2.0*5.5mm2	0.14				0.14	0.14				0.14	1.00		
	制御ケーブル(端子切り離し)	10C以下 2.0*5.5mm2 柱上	0.17				0.17	0.17				0.17	1.00		
	端子盤撤去	15C以下 柱上	0.63				0.63	0.63				0.63	1.00		

工事調査表－7　工種別従事者配置計画(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出　)

工種別従事者配置計画														
工事名		交通信号機改良工事 茅野以下3警察署管内 安国寺以下6交差点												
工 種	種別	入札時					工事完成時					(B)/(A)	(B)/(A) ＜1の場合 その理由を必ず記入 (※下請けへのしわ寄せと判断され た場合は、工事成績が減点されま す)	
		配置予定人数				計 (A)	配置予定人数				計 (B)			
		電工	普通 作業員	電気通信 技術員	交通誘導 員		電工	普通 作業員	電気通信 技術員	交通誘導 員				
安全費														
合計		8.42	3.07	0.00	2.77		2.77	8.42	3.07	0.00	2.77		2.77	1.00
・飯島北														
As人力舗装・表層工 プライム砂無		歩道b<1.4m 厚30mm 細粒度アスコン	0.03	0.05			0.08	0.03	0.05			0.08	1.00	
交通信号装置撤去		車両灯器 矢印	0.29				0.29	0.29				0.29	1.00	
信号柱撤去(抜柱) 500×1500		土砂部(処分費別途)	0.63	0.50			1.13	0.63	0.50			1.13	1.00	
制御ケーブル撤去		2mm2×4C以下 自己支持型	0.14	0.22			0.36	0.14	0.22			0.36	1.00	
舗装版切断 アスファルト舗装版		As15cm以下	0.13				0.13	0.13				0.13	1.00	
人力アスファルト舗装版破砕・運搬 歩道部		舗装版厚t≦40mm 積込あり	0.86	0.80			1.65	0.86	0.80			1.65	1.00	
安全費					1.55		1.55			1.55		1.55	1.00	
合計			2.07	1.56	0.00	1.55	5.18	2.07	1.56	0.00	1.55	5.18	1.00	
・湊小学校前														
鋼管柱内ケーブル 制御機電源線設置(材工)		スタンド式	0.02				0.02	0.02				0.02	1.00	
鋼管柱内ケーブル 押ボタン箱接地線設置(材工)			0.06				0.06	0.06				0.06	1.00	
制御機補助ケース(CSケーブル付)セット(材工)		発々ユニット15A 装柱用受口付 UC用	2.87				2.87	2.87				2.87	1.00	
フルボックス (材工)		薄型押ボタン用	0.30				0.30	0.30				0.30	1.00	
接地設置(2極/箇所)(接地棒共) (材工)		D種接地	0.20				0.20	0.20				0.20	1.00	
押ボタン箱立上り保護管(25mm)設置(材工)			0.55				0.55	0.55				0.55	1.00	
押ボタン箱接地線保護管(19mm)設置(材工)			0.10				0.10	0.10				0.10	1.00	
共架表示板設置 車灯用 (材工)		「押しボタン式」アルミ製 2t×900×300 高輝度	1.14				1.14	1.14				1.14	1.00	
地点表示板取付		添加式信号アーム部	0.26				0.26	0.26				0.26	1.00	
交通信号装置据付調整		制御機 各種	5.00		1.00		6.00	5.00		1.00		6.00	1.00	
押釦箱設置調整			0.40				0.40	0.40				0.40	1.00	
音響式歩行者誘導装置 据付、調整		2台目以降	0.22				0.22	0.22				0.22	1.00	
交通信号装置据付調整		車両灯器 片面用 2台目以降	1.58				1.58	1.58				1.58	1.00	
交通信号装置据付調整		歩行者灯器 2台目以降	1.22				1.22	1.22				1.22	1.00	
交通信号装置撤去		制御機 各種	2.00				2.00	2.00				2.00	1.00	
押釦箱撤去			0.20				0.20	0.20				0.20	1.00	
音響式歩行者誘導装置撤去			0.19				0.19	0.19				0.19	1.00	
交通信号装置撤去		車両灯器 両面用	0.60				0.60	0.60				0.60	1.00	
交通信号装置撤去		車両灯器 矢印	0.15				0.15	0.15				0.15	1.00	
交通信号装置撤去		歩行者灯器	0.62				0.62	0.62				0.62	1.00	
フルボックス 撤去			0.10				0.10	0.10				0.10	1.00	
制御機補助ケース撤去			0.19				0.19	0.19				0.19	1.00	
押ボタン箱立上り保護管(25mm)撤去			0.28				0.28	0.28				0.28	1.00	
押ボタン箱接地線保護管(19mm)撤去			0.06				0.06	0.06				0.06	1.00	
表示板撤去工		添加式信号アーム部	0.23				0.23	0.23				0.23	1.00	
安全費						3.34	3.34				3.34	3.34	1.00	
合計			18.53	0.00	1.00	3.34	22.86	18.53	0.00	1.00	3.34	22.86	1.00	
・湖畔病院前														
鋼管柱内ケーブル 制御機電源線設置(材工)		スタンド式	0.02				0.02	0.02				0.02	1.00	
鋼管柱内ケーブル 押ボタン箱接地線設置(材工)			0.06				0.06	0.06				0.06	1.00	
制御機補助ケース(CSケーブル付)セット(材工)		発々ユニット15A 装柱用受口付 UC用	2.87				2.87	2.87				2.87	1.00	
フルボックス (材工)		薄型押ボタン用	0.30				0.30	0.30				0.30	1.00	
フルボックス (材工)		高齢者押ボタン用	0.42				0.42	0.42				0.42	1.00	

工事調査表－7　工種別従事者配置計画(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出　)

工種別従事者配置計画

工事名		交通信号機改良工事 茅野以下3警察署管内 安国寺以下6交差点													(B)/(A) <1の場合 その理由を必ず記入 (* 下請けへのしわ寄せと判断され た場合は、工事成績が減点されま す)
工 種	種別	入札時 配置予定人数					工事完成時 配置予定人数					計 (B)	(B)/(A)		
		電工	普通 作業員	電気通信 技術員	交通誘導 員		計 (A)	電工	普通 作業員	電気通信 技術員	交通誘導 員				
接地設置(2極/箇所)(接地棒共) (材工)	D種接地	0.20					0.20	0.20					0.20	1.00	
押ボタン箱立上り保護管(25mm)設置(材工)		0.55					0.55	0.55					0.55	1.00	
高齢者用押ボタン立上り保護管(31mm)設置(材工)		0.64					0.64	0.64					0.64	1.00	
押ボタン箱接地線保護管(19mm)設置(材工)		0.20					0.20	0.20					0.20	1.00	
交通信号装置据付調整	制御機 各種	5.00		1.00			6.00	5.00		1.00			6.00	1.00	
押鉤箱設置調整		0.80					0.80	0.80					0.80	1.00	
音響式歩行者誘導装置 据付、調整	1台目	0.14					0.14	0.14					0.14	1.00	
交通信号装置撤去	制御機 各種	2.00					2.00	2.00					2.00	1.00	
押鉤箱撤去		0.40					0.40	0.40					0.40	1.00	
音響式歩行者誘導装置撤去		0.19					0.19	0.19					0.19	1.00	
フルボックス 撤去		0.20					0.20	0.20					0.20	1.00	
制御機補助ケース撤去		0.19					0.19	0.19					0.19	1.00	
押ボタン箱立上り保護管(25mm)撤去		0.28					0.28	0.28					0.28	1.00	
高齢者等用押ボタン箱立上り保護管(31mm)撤去		0.32					0.32	0.32					0.32	1.00	
押ボタン箱接地線保護管(19mm)撤去		0.12					0.12	0.12					0.12	1.00	
安全費					1.84		1.84			1.84			1.84	1.00	
合計		14.89	0.00	1.00	1.84		17.73	14.89	0.00	1.00	1.84		17.73	1.00	
・JR川岸駅前															
鋼管柱内ケーブル 制御機電源線設置(材工)	スタンド式	0.02					0.02	0.02					0.02	1.00	
制御機補助ケース(CSケーブル付)セット(材工)	発々ユニット15A 装柱用受口付 UC用	2.87					2.87	2.87					2.87	1.00	
フルボックス (材工)	薄型押ボタン用	1.20					1.20	1.20					1.20	1.00	
交通信号装置据付調整	制御機 各種	5.00		1.00			6.00	5.00		1.00			6.00	1.00	
押鉤箱設置調整		0.40					0.40	0.40					0.40	1.00	
交通信号装置撤去	制御機 各種	2.00					2.00	2.00					2.00	1.00	
押鉤箱撤去		0.20					0.20	0.20					0.20	1.00	
交通信号装置撤去	車両灯器 片面用	1.80					1.80	1.80					1.80	1.00	
信号柱撤去	W≦350kg	0.63	0.50				1.13	0.63	0.50				1.13	1.00	
制御ケーブル撤去	2mm2*4C以下 自己支持型	0.14	0.22				0.36	0.14	0.22				0.36	1.00	
フルボックス 撤去		0.20					0.20	0.20					0.20	1.00	
制御機補助ケース撤去		0.19					0.19	0.19					0.19	1.00	
メッセアース用IV線保護管(19mm)撤去		0.36					0.36	0.36					0.36	1.00	
表示板撤去工	添加式信号アーム部	0.46					0.46	0.46					0.46	1.00	
安全費					4.34		4.34			4.34			4.34	1.00	
合計		15.47	0.72	1.00	4.34		21.53	15.47	0.72	1.00	4.34		21.53	1.00	

工事調査表-8 建設副産物の搬出処理(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

建設副産物の搬出処理

[illegible]

工事調査表-9 配置予定技術者名簿(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

配置予定技術者名簿

[illegible]

工事調査様式一2(黒字・赤字ともに記入、しゅん工届提出時に提出) 赤字の理由(赤字の場合)

最終実績額(B)(工事費計)←調査表1	14,990,000 円
最終契約額(C)(工事費計)←調査表1	14,990,000 円
落札率(A/a)←調査表1	91.12%
最終実績率(B/C)←調査表1	100.00%
合計額が、 B/C>1.0 (赤字)の場合記入する	

赤字の理由	
-------	--