

事業番号	15 01 06	事業改善シート（24年度実施事業分）		<input type="checkbox"/> 予算要求	<input type="checkbox"/> 予算案	<input checked="" type="checkbox"/> 点検
事業名	上田警察署建設事業費			担当課	部局	警察本部
					課・室	会計課
<参考> 総合5か年計画	プロジェクト				E-mail	police-kaikei@pref.nagano.lg.jp
	施策の総合的展開	4-2	県民生活の安全確保			
		1	犯罪のない安全な社会づくり	実施期間	H21 ~	

### 1 事業の概要

目指す姿	上田警察署庁舎は、昭和44年3月の建築から43年が経過し、老朽・狭あい化が著しいため移転建替えることで警察活動拠点・災害拠点施設としての機能確保を図るとともに、社会変化に対応した地域の安全・安心の拠点を旨とする。					
現状	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 耐震性能が現行の建築基準法を満たしていない可能性が高く、災害拠点施設としての機能が確保できていないおそれがある。</li> <li>○ 経過年数に伴う外壁や電気・機械設備などの劣化が進行しており、老朽化が著しい。</li> <li>○ 元々狭あいな施設であったが、警察署再編により旧丸子警察署と統合したことに伴い定員が増加したため、事務室等の狭あい化は深刻な状況となっており、現庁舎での執務は限界となっている。</li> </ul>					
県が関与する理由	<input checked="" type="checkbox"/> 法令等義務 <input type="checkbox"/> 内部管理 <input checked="" type="checkbox"/> 県でなければ実施不可 <input type="checkbox"/> 民間、市町村でも実施可能だが、県関与の必要性有 <input type="checkbox"/> その他( )		【左記の説明、根拠法令等】 警察法、警察法施行令			
事業内容	① 成果目標(H24)					
	平成23年度～平成24年度での建設工事であり、平成23年度で30%、平成24年度は残りの70%の工事完成(しゅん工)を目標としている。					
	② 事業内容 (単位:千円)					
	項目	実施方法	H24事業実績	H24 (当初)	H24 (決算)	H25 (当初)
	1. 庁舎新築工事	直接	・新庁舎新築工事	1,728,168	1,712,490	121,605
			合計	1,728,168	1,712,490	121,605

事業コスト	区分(単位:千円)	22年度	23年度	24年度	25年度	成果目標の達成状況					
	前年度繰越					項目	現況(見込)	H24			H25 目標
	当初予算	146,865	725,243	1,728,168	121,605			目標	成果	達成状況	
	補正予算	-35,231	-81,070	-15,678		上田警察署建設	建設工事 施工中				しゅん工
	合計(A)	111,634	644,173	1,712,490	121,605						
	国庫支出金		168,993	394,317							
	県債			0							
	その他(諸収入)			156,793							
	一般財源	111,634	475,180	1,161,380	121,605						
	決算額(B)	111,634	643,836	1,712,490							
概算職員数(人)	0.01	0.01	0.01	0.01							
概算人件費	83	83	83	83							
概算人件費(C)	83	83	83	83							
概算事業費(B(A)+C)	111,717	643,919	1,712,573	121,688							

目標に対する成果の状況	上田警察署新設移転工事は、平成23、24年度の2ヶ年工事2年目にあたり、H23年度30%、H24年度70%を達成し、目標どおりしゅん工した。
-------------	--

### 2 今後の事業の方向性

今後、事業をどのようにしていきたいか。	<input type="checkbox"/> 事業を実施しない <input type="checkbox"/> 事業を見直して実施 <input checked="" type="checkbox"/> 事業を現行どおり実施 H25年度で旧庁舎の解体工事を実施し、全事業の完遂を目指す。
---------------------	---