

第6節 土木（管路・構築物）

第6節 土木（管路・構築物）

1 管路

- （1）管渠点検 133
- （2）管渠浚渫清掃 133
- （3）管路修繕 133
- （4）管渠委託 133
- （5）管渠改築工事 133

2 場内整備等

- （1）環境整備 134
- （2）構築物整備修繕 134

1 管路

(1) 管渠点検

工 期	事 業 名	内 容
R5.4.1～R6.3.31	管路施設巡視点検業務及びテレビカメラ調査業務	包括的業務委託に含めて実施

(2) 管渠浚渫清掃

工 期	事 業 名	内 容
R5.4.1～R6.3.31	管渠浚渫清掃収集運搬業務	包括的業務委託に含めて実施

(3) 管路修繕

工 期	事 業 名	内 容
R4.12.14～R5.8.10	放流管漏水対策工事 (放流幹線 諏訪市 豊田)	放流管漏水対策工事 L=13.95m W=4.45m
R5.11.1～R5.12.21	ナンバーキャップ取付工事 (諏訪湖流域下水道 白樺湖幹線)	マンホール蓋ナンバーキャップ取付工 29箇所
R5.6.12～R5.9.11	マンホール蓋取替工事 (富士見幹線 茅野市 金沢高道平他)	マンホール蓋取替工 N=6 箇所 F4-5, F4-5, F19-1, F19-2, F19-3, F19-7
R5.7.14～R5.9.8	マンホール蓋取替工事 (上社幹線 諏訪市 湖南他)	マンホール蓋取替工 N=6 箇所 D2, D3, K9-2, K9-3, K9-4, K5-2, K5-3
R5.9.26～R5.11.30	非特定汚染源修繕工事 (ノンポイント 岡谷市 本町)	角落し設置工 1 式
R6.1.25～R6.3.18	マンホール蓋取替工事 (湖周幹線 諏訪市 高島他)	マンホール蓋取替工 N=2 箇所 L12, L7-4

(4) 管渠委託

工 期	事 業 名	内 容
R5.8.10～R6.1.9	放流幹線埋設部空洞調査業務 (放流幹線 諏訪市 豊田)	地中レーダー探査 L=135m N=2回 $\Sigma L=0.27\text{km}$

(5) 管渠改築工事

工 期	事 業 名	内 容
R6.1.16～R7.3.25	県単下水道工事 (上社幹線 諏訪市 大熊)	管路布設工 (φ1000) L = 567m

2 場内整備等

(1) 環境整備

工 期	事 業 名	内 容
R5.4.1～R6.3.31	令和5年度下水道処理施設 運転管理等業務委託	芝・草刈業務 A=58,381m ² 樹木（高・中・低木）維持管理業務 1式 (処理場・処理場外周・下諏訪ポンプ場・下諏訪最終処分場)
R5.11.18～R6.2.22	植栽管理工事	樹木剪定工 高木26本
R6.1.26～R6.3.29	グラウンド整備工事	グラウンド整備工 A=7,200m ² ゲートボール場整備工 A=1,100m ² マレットゴルフ場整備工 A=7,400m ²

〔他 5 件〕

(2) 構築物整備修繕

工 期	事 業 名	内 容
R5.4.17～R5.6.23	A-6系最終沈殿池漏水修繕	薬液注入止水工 1式
R5.5.25～R5.7.14	水処理棟A-3～6系反応槽-終沈 EXP. J 雨樋設置工事	雨樋及び排水管設置 1式
R5.5.25～R5.7.21	融和施設 テニスコート（南西 南）防風ネット張替作業	既設ネット撤去及び新規ネット張付作業 1式
R5.5.25～R5.8.25	分水槽階段、フェンス修繕	階段補修塗装 1式 支柱基礎補修、支柱内モルタル充填 1式
R5.7.27～R5.12.22	水処理棟A-3,4系最終沈殿池 躯体修繕	梁・壁面欠損部補修 1式
R5.10.30～R6.1.20	水処理棟屋上塔屋修繕	水切り補修工 1式
R5.12.8～R6.2.29	管理本館塔屋R2天井修繕	天井石綿除去工 1式 天井欠損部補修 1式
R5.12.13～R6.3.15	管理本館3F 細菌生物試験室 床改修工事	乾式2重床工 1式
R5.12.13～R6.3.22	管理本館2F 休憩室、更衣室 排煙窓修繕	排煙窓修繕 1式
R6.1.15～R6.3.22	A系水処理池屋上ファンルーム 階段修繕	水処理棟屋上塔屋入口階段修繕 6箇所
R6.1.25～R6.3.15	屋外トイレ（正門横ほか）修繕	屋外トイレ洋式化 5箇所 ウォシュレット取付 6箇所
R6.1.31～R6.3.22	融和施設 グランドA面排水修繕	グラウンドA面 集水管理設工 1式
R6.1.31～R6.3.22	融和施設 グランドB面排水修繕	グラウンドB面 集水管理設工 1式
R6.2.13～R6.3.22	管廊 終沈1号線漏水修繕 (A-5,6系終沈躯体)	薬液注入止水工 1式 アクリル樹脂ライニング工 1式

〔他 27 件〕