

工事調査表－1 積算内訳書(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)











































積算内訳書











































工事名		令和4年度 国補交通安全対策(通学路緊急対策)工事						
工種	単位	入札時				工事完成時		
		予定価格		当初入札額		最終契約額	最終実績額	
		金額(a)	備考	金額(A)	備考	金額(C)	金額(B)	備考
直接工事費		71,671,915		71,589,645			105,417,328	
共通仮設費		10,506,000		9,195,664			14,873,757	
純工事費		82,177,915		80,785,309			120,291,085	
現場管理費		28,219,000		24,721,564			32,237,071	
工事原価		110,396,915		105,506,873			152,528,156	
一般管理費等		18,673,085		16,353,127			20,861,844	
工事価格合計		129,070,000		121,860,000		173,390,000	173,390,000	
消費税		12,907,000		12,186,000		17,339,000	17,339,000	
工事費計		141,977,000		134,046,000		190,729,000	190,729,000	











































工事調査表－2 工事費内訳書(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

工事費内訳書

工事名		令和4年度 国補交通安全対策(通学路緊急対策)工事										
工種	入札時						最終契約額 金額(C)	最終実績額			(b)/(a)	(b)/(a)が0.95～1.05を外れる場合その理由を記入
	予定価格(竣工時に記載)			当初入札額				数量	単価(b)	金額(B)		
	数量	単位	金額	数量	単価(a)	金額(A)						
道路土工												
掘削工												
掘削	1500	m3	486,000	1500	324	486,000		1,600	324	518,400	1.07	数量増加
盛土工												
路床盛土(歩道)	220	m3	1,274,900	220	5,795	1,274,900		230	9,918	2,281,140	1.79	数量増加と単価(購入材)増額
路床盛土(畦畔)	20	m3	115,900	20	5,795	115,900		20	5,795	115,900	1.00	
作業土工												
床掘り	500	m3	115,500	500	231	115,500		750	468	351,000	3.04	数量増加と単価(ICT施工)増額
埋戻し	320	m3	883,840	320	2,762	883,840		400	6,885	2,754,000	3.12	数量増加と単価(購入材)増額
埋戻し								70	7,949	556,430		埋戻(購入材)追加
埋戻し								10	8,348	83,480		埋戻(購入材)追加
基面整正	490	m2	209,720	490	428	209,720		570	428	243,960	1.16	数量増加
法面整形(盛土部)	80	m2	32,480	80	406	32,480		80	406	32,480	1.00	
法面整形(切土部)	5	m2	4,065	5	813	4,065		5	813	4,065	1.00	
土砂等運搬	1410	m3	2,628,240	1410	1,864	2,628,240		0				運搬先変更
土砂等運搬								1490	3,547	5,285,030		運搬先変更
土砂等運搬								800	3,547	2,837,600		運搬先変更
残土処分								570	5,000	2,850,000		処分追加
残土処分								1720	6,000	10,320,000		処分追加
排水構造物工												
管渠工												
鉄筋コンクリート台付管	1	m	11,560	1	11,210	11,210		0				施工無し
鉄筋コンクリート台付管	80	m	1,248,000	80	14,910	1,192,800		79	14,910	1,177,890	0.99	
鉄筋コンクリート台付管	34	m	870,740	34	24,300	826,200		34	24,300	826,200	1.00	
プレキャストカルバート工						0						
プレキャストボックス300×300								4	25,270	101,080		
プレキャストボックス600×600	11	m	546,480	11	49,680	546,480		10	60,980	609,800	1.12	単価増額
プレキャストボックス600×600								1	107,620	107,620		加工品追加
プレキャストボックス800×800	3	m	177,840	3	59,280	177,840		2	70,580	141,160	0.79	数量減少と単価増額
プレキャストボックス800×800								1	129,920	129,920		加工品追加
プレキャストボックス800×800								1	157,320	157,320		加工品追加
側溝工												
プレキャストU型側溝	72	m	520,056	72	7,223	520,056		71	7,223	512,833	0.99	
間詰コンクリート								1	30,530	30,530		追加
自由勾配側溝300×300	295	m	3,023,750	295	10,250	3,023,750		265	10,250	2,716,250	0.90	数量減少

側溝蓋	235	枚	375,295	235	1,597	375,295		229	1,597	365,713	0.97	数量減少
側溝グレーチング	30	枚	454,200	30	15,140	454,200		26	15,140	393,640	0.87	数量減少
自由勾配側溝(横断)300×300	20	m	440,800	20	22,040	440,800		17	22,040	374,680	0.85	数量減少
側溝グレーチング	10	枚	160,400	10	16,040	160,400		8	16,040	128,320	0.80	数量減少
自由勾配側溝300×300	6	m	61,500	6	10,250	61,500		6	10,250	61,500	1.00	
側溝蓋	6	枚	9,582	6	1,597	9,582		0				ひとまとめに統一
自由勾配側溝300×400	6	m	66,360	6	11,060	66,360		6	11,060	66,360	1.00	
側溝蓋	6	枚	9,582	6	1,597	9,582		0				ひとまとめに統一
自由勾配側溝300×500	8	m	92,960	8	11,620	92,960		8	11,620	92,960	1.00	
側溝蓋	6	枚	9,582	6	1,597	9,582		0				ひとまとめに統一
側溝グレーチング	1	枚	15,140	1	15,140	15,140		0				ひとまとめに統一
自由勾配側溝300×600	7	m	89,530	7	12,790	89,530		7	12,790	89,530	1.00	
勾配調整インバート	1	m3	31,740	1	31,740	31,740		1	31,740	31,740	1.00	
側溝蓋	5	枚	7,985	5	1,597	7,985		0				ひとまとめに統一
側溝グレーチング	1	枚	15,140	1	15,140	15,140		0				ひとまとめに統一
土留め自由勾配側溝400×600	3	m	54,360	3	18,120	54,360		3	18,120	54,360	1.00	
側溝蓋	3	枚	10,953	3	3,651	10,953		45	3,651	164,295	15.00	数量増加
側溝グレーチング								6	22,640	135,840		追加
取付ソオセル	1	枚	7,198	1	7,198	7,198		2	7,198	14,396	2.00	数量増加
土留め自由勾配側溝400×700	8	m	162,560	8	20,320	162,560		8	20,320	162,560	1.00	
側溝蓋	8	枚	29,208	8	3,651	29,208		0				ひとまとめに統一
取付ソオセル	3	枚	21,594	3	7,198	21,594		3	7,198	21,594	1.00	
土留め自由勾配側溝400×800	6	m	128,220	6	21,370	128,220		6	21,370	128,220	1.00	
側溝蓋	6	枚	21,906	6	3,651	21,906		0				ひとまとめに統一
取付ソオセル	2	枚	14,396	2	7,198	14,396		2	7,198	14,396	1.00	
土留め自由勾配側溝400×900	16	m	377,120	16	23,570	377,120		16	23,570	377,120	1.00	
側溝蓋	16	枚	58,416	16	3,651	58,416		0				ひとまとめに統一
取付ソオセル	6	枚	43,188	6	7,198	43,188		6	7,198	43,188	1.00	
土留め自由勾配側溝400×1000	18	m	445,860	18	24,770	445,860		18	24,770	445,860	1.00	
側溝蓋	18	枚	65,718	18	3,651	65,718		0				ひとまとめに統一
取付ソオセル	7	枚	50,386	7	7,198	50,386		7	7,198	50,386	1.00	
土留め自由勾配側溝400×1100	6	m	176,820	6	29,470	176,820		6	29,470	176,820	1.00	
側溝蓋	6	枚	21,906	6	3,651	21,906		0				ひとまとめに統一
取付ソオセル	2	枚	18,496	2	9,248	18,496		3	9,248	27,744	1.50	数量増加
プレキャストL型擁壁(1)	62	m	595,944	62	9,612	595,944		92	9,612	884,304	1.48	数量増加
プレキャストL型擁壁(2)	389	m	3,731,288	389	9,592	3,731,288		349	9,592	3,347,608	0.90	数量減少
水抜パイプ								22	11,908	261,976		追加
擁壁工												
場所打擁壁工(構造物単位)												
小型擁壁	0.4	m3	36,032	0.4	90,080	36,032		1	90,080	90,080	2.50	数量増加
小型擁壁	4	m3	334,720	4	83,680	334,720		0				施工無し
重力式擁壁	1	m3	49,760	1	49,760	49,760		1	49,760	49,760	1.00	

重力式擁壁	1	m3	49,760	1	49,760	49,760		1	49,760	49,760	1.00	
重力式擁壁	3	m3	133,440	3	44,480	133,440		3	44,480	133,440	1.00	
プレキャスト擁壁												
転落防止柵付き擁壁H=1.25	32	m	1,181,120	32	36,910	1,181,120		40	36,910	1,476,400	1.25	数量増加
転落防止柵付き擁壁H=1.25L=1.287	1.3	m	47,983	1.3	36,910	47,983		0				施工無し
転落防止柵付き擁壁H=1.50	28	m	1,200,640	28	42,880	1,200,640		28	42,880	1,200,640	1.00	
転落防止柵付き擁壁H=2.25	16	m	1,183,520	16	73,970	1,183,520		16	73,970	1,183,520	1.00	
転落防止柵付き擁壁H=2.25L=1.00	2	m	147,940	2	73,970	147,940		0				
転落防止柵付き擁壁H=2.25								2	172,000	344,000		加工品追加
転落防止柵擁壁H=2.25L=1.297	1.3	m	96,161	1.3	73,970	96,161		0				
転落防止柵擁壁H=2.25L=1.297								1	223,600	223,600		加工品追加
転落防止柵付き擁壁H=2.50	18	m	1,533,060	18	85,170	1,533,060		18	85,170	1,533,060	1.00	
転落防止柵付き擁壁H=2.50L=1.227	1.2	m	102,204	1.2	85,170	102,204		0				
転落防止柵付き擁壁H=2.50L=1.227								1	201,300	201,300		加工品追加
転落防止柵付き擁壁H=2.50L=1.774	1.8	m	153,306	1.8	85,170	153,306		0				
転落防止柵付き擁壁H=2.50L=1.774								1	236,732	236,732		加工品追加
転落防止柵付き擁壁H=2.50L=1.156	1.2	m	102,204	1.2	85,170	102,204		0				
転落防止柵付き擁壁H=2.50L=1.156								1	219,400	219,400		加工品追加
転落防止柵付き擁壁H=2.50L=1.346	1.3	m	110,721	1.3	85,170	110,721		0				
転落防止柵付き擁壁H=2.50								1	219,400	219,400		加工品追加
グラントセルマットレス								112	22,834	2,557,408		追加
プレキャストL型擁壁(天端斜切)								6	37,037	222,222		追加
小口止工	4	m3	172,160	4	43,040	172,160		4	43,040	172,160	1.00	
プレキャスト張出し歩道B=1.45H=0.85	25	m	2,922,500	25	116,900	2,922,500		0				
プレキャスト張出し歩道B=1.45H=0.85								1	3,563,512	3,563,512		加工品追加
間詰コンクリート								1	30,530	30,530		追加
舗装工												
舗装準備工												
不陸整正	3340	m2	380,760	3340	114	380,760		3930	114	448,020	1.18	数量増加
不陸整正								85	724	61,540		
舗装工(車道)												
置換層	1220	m2	2,571,760	1220	2,108	2,571,760		1020	2,732	2,786,640	1.08	数量減少と単価増額
下層路盤(車道・路肩部)	1250	m2	2,403,750	1250	1,923	2,403,750		1020	1,923	1,961,460	0.82	数量減少
上層路盤(車道・路肩部)	1250	m2	2,291,250	1250	1,833	2,291,250		1020	1,833	1,869,660	0.82	数量減少
下層路盤(車道・路肩部)								7	1,973	13,811		追加
上層路盤(車道・路肩部)								7	1,048	7,336		追加
基層(車道・路肩部)	3310	m2	6,060,610	3310	1,831	6,060,610		3020	1,831	5,529,620	0.91	数量減少
基層(車道・路肩部)								25	1,831	45,775		追加
表層(車道・路肩部)	3310	m2	6,010,960	3310	1,816	6,010,960		3120	1,816	5,665,920	0.94	数量減少
表層(車道・路肩部)								25	1,816	45,400		追加
クラック防止シート								285	826	235,410		
区画線工												

ペイント式区画線	1	式	168,322	1	468,322	468,322		1	394,254	394,254	0.84	数量減少
舗装工(歩道)												
凍上抑制層(歩道部)	725	m2	955,550	725	1,318	955,550		794	1,318	1,046,492	1.10	数量増加
上層路盤(歩道部)	725	m2	775,750	725	1,070	775,750		794	1,070	849,580	1.10	数量増加
表層(歩道部)	725	m2	1,003,400	725	1,384	1,003,400		728	1,384	1,007,552	1.00	
表層(歩道部)								78	1,689	131,742		追加
クラック防止シート	324	m	249,804	324	826	267,624		0				舗装工(車道)へ
舗装工(すり付け)												
下層路盤(車道・路肩部)								37	1,234	45,658		追加
上層路盤(車道・路肩部)								37	778	28,786		追加
表層(車道・路肩部)								112	1,498	167,776		追加
付属物設置工												
取水柵・マンホール工												
集水柵(1)600×600×600T-25	1	箇所	78,400	1	78,400	78,400		1	97,990	97,990	1.25	単価増額
集水柵(2)600×600×1000T-25	1	箇所	99,890	1	99,890	99,890		1	102,750	102,750	1.03	
集水柵(3)800×800×1400T-25	1	箇所	119,490	1	119,490	119,490		1	119,490	119,490	1.00	
集水柵(4)800×800×1400T-25	1	箇所	206,470	1	206,470	206,470		1	213,170	213,170	1.03	
集水柵(5)800×800×1400T-25	1	箇所	199,670	1	199,670	199,670		1	220,470	220,470	1.10	単価増額
集水柵(6)800×800×1400T-25	1	箇所	213,170	1	213,170	213,170		1	228,270	228,270	1.07	単価増額
集水柵(7)500×500×800T-25	1	箇所	74,890	1	74,890	74,890		1	76,330	76,330	1.02	
集水柵(8)600×600×600T-25	1	箇所	78,400	1	78,400	78,400		1	86,530	86,530	1.10	単価増額
プレキャスト集水柵1000×1000×2400	1	箇所	935,200	1	935,200	935,200		1	935,200	935,200	1.00	
プレキャスト街渠柵200×600×400	3	箇所	137,289	3	45,763	137,289		3	45,763	137,289	1.00	
排水管敷設	6	m	20,730	6	3,455	20,730		6	3,455	20,730	1.00	
U型掛口工	2	箇所	31,520	2	15,760	31,520		2	15,760	31,520	1.00	
田排水工	2	箇所	16,056	2	8,028	16,056		0				施工無し
波付管	6	m	8,112	6	1,352	8,112		0				施工無し
排水管敷設								8	1,203	9,624		追加
排水管敷設								3	2,330	6,990		追加
防護柵												
転落防止柵	133	m	1,163,085	133	8,745	1,163,085		0				施工無し
転落防止柵								142	10,630	1,509,460		追加
転落(横断)防止柵								1	31,900	31,900		追加
車止めポスト設置								2	3,059	6,118		追加
車止めポスト撤去								2	2,142	4,284		追加
ガードレール								25	10,350	258,750		追加
視線誘導標								4	6,800	27,200		追加
車線分離標 H=800~H=1000								1	119,124	119,124		追加
縁石工												
地先境界ブロック	194	m	1,196,010	194	6,165	1,196,010		216	6,165	1,331,640	1.11	数量増加
舗装止めブロックB種								13	10,169	132,197		追加
標識工												

標識撤去								1	62,140	62,140		追加
標識設置								1	132,124	132,124		追加
照明工												
照明灯								1	3,627,244	3,627,244		追加
地点標識								1	594,700	594,700		追加
構造物取壊工												
構造物取壊し工												
舗装版切断	36	m	20,592	36	572	20,592		242	572	138,424	6.72	数量増加
舗装版切断								119	3,014	358,666		追加
舗装版破砕	2540	m2	1,397,000	2540	550	1,397,000		3120	550	1,716,000	1.23	数量増加
殻運搬	120	m3	272,280	120	2,269	272,280		280	2,269	635,320	2.33	数量増加
殻運搬(アスファルト殻)	276	t	331,200	276	1,200	331,200		670	1,200	804,000	2.43	数量増加
舗装版破砕								94	981	92,214		追加
殻運搬								23	2,329	53,567		追加
殻運搬(CON殻)								23	1,280	29,440		追加
コンクリート構造物取壊し	75	m3	1,305,000	75	17,400	1,305,000		85	17,400	1,479,000	1.13	数量増加
殻処分(有筋コンクリート殻)	75	m3	446,700	75	5,956	446,700		85	5,956	506,260	1.13	数量増加
コンクリート構造物取壊し	90	m3	878,310	90	9,759	878,310		164	9,759	1,600,476	1.82	数量増加
殻処分(無筋コンクリート殻)	90	m3	297,540	90	3,306	297,540		164	3,336	547,104	1.84	数量増加
仮設工												
任意仮設工	1	式	9,391,360	1	9,391,360	9,391,360		1	8,625,069	8,625,069	0.92	誘導員配置日数減少
直接工事費			71,671,915			71,589,645				105,417,328		
共通仮設費			10,506,000			9,195,664				14,873,757		
純工事費			82,177,915			80,785,309				120,291,085		
現場管理費			28,219,000			24,721,564				32,237,071		
工事原価			110,396,915			105,506,873				152,528,156		
一般管理費等			18,673,085			16,353,127				20,861,844		
工事価格計			129,070,000			121,860,000				173,390,000		
消費税			12,907,000			12,186,000				17,339,000		
工事費計			141,977,000			134,046,000				190,729,000		

工事調査表-4 資材購入先一覧(主要資材) (低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

資材購入先一覧(主要資材)

工事名		令和4年度 国補交通安全対策(通学路緊急対策)工事											備考 (市場単価を記入)
工種種別	品名規格	単位	入札時					工事完成時(実績)					
			数量	単価	購入先名			数量	単価	購入先名			
					業者名	所在地	入札者との関係			業者名	所在地	入札者との関係	
排水構造物工・付属物設置工・擁壁工													
生コン	18-8-25(20)-BB	m3	34.678	20,500	上小共同生コン協同組合	上田市	協力会社(25年)	59.85	23,500	上小共同生コン協同組合	上田市	協力会社(26年)	18,500
生コン	18-8-40-BB	m3	14.0819	20,400	上小共同生コン協同組合	上田市	協力会社(25年)	14.05	23,400	上小共同生コン協同組合	上田市	協力会社(26年)	18,400
生コン	捨-8-20BB	m3						2.55	22,300	上小共同生コン協同組合	上田市	協力会社(26年)	17,300
排水構造物工・擁壁工・舗装工・付属物設置工													
再生クラッシュラン	RC-40	m3	1385.7106	3,900	㈱タカサワマテリアル	東御市	協力会社(25年)	1775	3,900	㈱タカサワマテリアル	東御市	協力会社(26年)	
舗装工													
粒調碎石	M-40	m3	406.25	4,200	㈱タカサワマテリアル	東御市	協力会社(25年)	395	4,200	㈱タカサワマテリアル	東御市	協力会社(26年)	
道路土工													
A土砂		m3						850	3100	㈱タカサワマテリアル	東御市	協力会社(26年)	
排水構造物工													
L型側溝	B種 L=2000(裏エプロン)	個	30.938	11,540	アスザック(株)	東御市	協力会社(21年)	49.5	11,540	アスザック(株)	東御市	協力会社(22年)	
PLガッター	G・(GC) 両面RB	個	194.111	11,500	アスザック(株)	東御市	協力会社(21年)	173.7	11,500	アスザック(株)	東御市	協力会社(22年)	
グレーチング(VS側溝)1.0m	車道用 300 型 [T20・14]	枚	32	14,500	アスザック(株)	東御市	協力会社(21年)	26	14,500	アスザック(株)	東御市	協力会社(22年)	14,800
グレーチング(横断VS側溝)1.0m	横断用 300 型 [T-25] ボルト付	枚	10	15,700	アスザック(株)	東御市	協力会社(21年)	8	15,700	アスザック(株)	東御市	協力会社(22年)	
グレーチング(VS側溝)1.0m	車道用 400 型 [T20・14]	枚						6	22,000	アスザック(株)	東御市	協力会社(22年)	
ジオセル	3セル	枚	19	7,000	アスザック(株)	東御市	協力会社(21年)	20	7,000	アスザック(株)	東御市	協力会社(22年)	
	4セル	枚	2	9,050	アスザック(株)	東御市	協力会社(21年)	3	9,050	アスザック(株)	東御市	協力会社(22年)	
ハイン台付管	内径300mm×長2000mm	m	1.0074	7,300	アスザック(株)	東御市	協力会社(21年)	0	7,300	アスザック(株)	東御市	協力会社(22年)	7,150
	内径400mm×長2500mm	m	80.552	9,320	アスザック(株)	東御市	協力会社(21年)	85	9,320	アスザック(株)	東御市	協力会社(22年)	9,120
	内径600mm×長2500mm	m	34.187	16,680	アスザック(株)	東御市	協力会社(21年)	35	16,680	アスザック(株)	東御市	協力会社(22年)	16,300
ボックスカルバート	600 × 600 長 2.0 m	個	5.5022	73,900	アスザック(株)	東御市	協力会社(21年)	5	73,900	アスザック(株)	東御市	協力会社(22年)	
	600 × 600 短尺加工	個						1	81,400	アスザック(株)	東御市	協力会社(22年)	
	800 × 800 長 2.0 m	個	1.5006	93,100	アスザック(株)	東御市	協力会社(21年)	1	93,100	アスザック(株)	東御市	協力会社(22年)	
	800 × 800 斜切加工							2	102,500	アスザック(株)	東御市	協力会社(22年)	
横断自由勾配側溝(受枠付)	300 × 300 長さ 2.0 m	個	10	29,400	アスザック(株)	東御市	協力会社(21年)	8.5	29,400	アスザック(株)	東御市	協力会社(22年)	
自由勾配側溝	300 × 300(縦断用)	個	150.5	7,030	アスザック(株)	東御市	協力会社(21年)	136.5	7,030	アスザック(株)	東御市	協力会社(22年)	

	300×400(縦断用)	個	3	8,640	アスザック(株)	東御市	協力会社(21年)	3	8,640	アスザック(株)	東御市	協力会社(22年)	
	300×500(縦断用)	個	4	9,770	アスザック(株)	東御市	協力会社(21年)	4	9,770	アスザック(株)	東御市	協力会社(22年)	
	300×600(縦断用)	個	3.5	12,100	アスザック(株)	東御市	協力会社(21年)	4	12,100	アスザック(株)	東御市	協力会社(22年)	
自由勾配側溝用コンクリート蓋	300型 L=0.5	枚	258	1,260	アスザック(株)	東御市	協力会社(21年)	229	1,260	アスザック(株)	東御市	協力会社(22年)	
鉄筋コンクリートU型300B	長1000UB 300×H300	本	71.64	2,730	アスザック(株)	東御市	協力会社(21年)	71	2,730	アスザック(株)	東御市	協力会社(22年)	
土留自由勾配側溝蓋	400×500	枚	57	2,820	アスザック(株)	東御市	協力会社(21年)	47	2,820	アスザック(株)	東御市	協力会社(22年)	
土留付自由勾配側溝	400×1000 L=2m(縦断用)	個	9	35,300	アスザック(株)	東御市	協力会社(21年)	9	35,300	アスザック(株)	東御市	協力会社(22年)	
	400×1100 L=2m(縦断用)	個	3	41,500	アスザック(株)	東御市	協力会社(21年)	3	41,500	アスザック(株)	東御市	協力会社(22年)	
	400×600 L=2m(縦断用)	個	1.5	22,000	アスザック(株)	東御市	協力会社(21年)	1.5	22,000	アスザック(株)	東御市	協力会社(22年)	
	400×700 L=2m(縦断用)	個	4	26,400	アスザック(株)	東御市	協力会社(21年)	4	26,400	アスザック(株)	東御市	協力会社(22年)	
	400×800 L=2m(縦断用)	個	3	28,500	アスザック(株)	東御市	協力会社(21年)	3	28,500	アスザック(株)	東御市	協力会社(22年)	
	400×900 L=2m(縦断用)	個	8	32,900	アスザック(株)	東御市	協力会社(21年)	8	32,900	アスザック(株)	東御市	協力会社(22年)	
擁壁工													
防護柵用L型擁壁	高1250mm 長2000mm	個	16.8365	50,300	アスザック(株)	東御市	協力会社(21年)	20	50,300	アスザック(株)	東御市	協力会社(22年)	
	高1500mm 長2000mm	個	14.1568	62,100	アスザック(株)	東御市	協力会社(21年)	14	62,100	アスザック(株)	東御市	協力会社(22年)	
	高2250mm 長2000mm	個	9.6539	118,500	アスザック(株)	東御市	協力会社(21年)	8	118,500	アスザック(株)	東御市	協力会社(22年)	
	高2250mm 短尺加工	個						3	154,800	アスザック(株)	東御市	協力会社(22年)	
	高2500mm 長2000mm	個	11.7547	140,900	アスザック(株)	東御市	協力会社(21年)	9	140,900	アスザック(株)	東御市	協力会社(22年)	
	高2500mm 短尺加工	個						4	183,500	アスザック(株)	東御市	協力会社(22年)	
	高2500mm 底版加工	個						2	201,100	アスザック(株)	東御市	協力会社(22年)	
L型擁壁(天端斜切)	高1000mm 長2000mm	個						3	54,700	(株)高見澤	上田市	協力会社(26年)	
張出歩道	B1450×H850×L1496	個	12.6725	214,200	アスザック(株)	東御市	協力会社(21年)	13	214,200	アスザック(株)	東御市	協力会社(22年)	
	B1450×H850×L1300	個						1	187,400	アスザック(株)	東御市	協力会社(22年)	
	B1450×H850×L1027	個						1	158,200	アスザック(株)	東御市	協力会社(22年)	
	B1450×H850×L1000	個						1	155,300	アスザック(株)	東御市	協力会社(22年)	
	B1450×H850 斜切加工	個						2	211,000	アスザック(株)	東御市	協力会社(22年)	
グランドセル	GN-200MP	枚						12	133,140	アスザック(株)	東御市	協力会社(22年)	
連結材	セルジョイント	組						120	280	アスザック(株)	東御市	協力会社(22年)	
吸出し防止材	トレップTT-200	m2						400	480	アスザック(株)	東御市	協力会社(22年)	
樹脂アンカーピン	□20×300	本						200	150	アスザック(株)	東御市	協力会社(22年)	
舗装工													
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン(20)	t	430.3	16,500	(株)本久	上田市	協力会社(25年)	403.5	16,500	(株)本久	上田市	協力会社(26年)	12,100
	再生細粒度アスコン(13)	t	52.2	17,100	(株)本久	上田市	協力会社(25年)	53	17,100	(株)本久	上田市	協力会社(26年)	12,900
	再生密粒度アスコン(20F)	t	430.3	16,800	(株)本久	上田市	協力会社(25年)	432	16,800	(株)本久	上田市	協力会社(26年)	12,600
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	L	5116.2445	140	(株)本久	上田市	協力会社(25年)	1600	140	(株)本久	上田市	協力会社(26年)	93
	PK-4 タックコート用	L	1432.568	140	(株)本久	上田市	協力会社(25年)	200	140	(株)本久	上田市	協力会社(26年)	93
	ファームゾール	L			(株)本久	上田市		3490	200	(株)本久	上田市	協力会社(26年)	193
舗装用クランク防止材	RCシート 幅30cm	m	359.64	500	(株)本久	上田市	協力会社(25年)	285	500	(株)本久	上田市	協力会社(26年)	

工事調査表一6 従事者の確保計画(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内およびしゅん工届提出時に提出)

従事者の確保計画

工事名		令和4年度 国補交通安全対策(通学路緊急対策)工事							
工種	職種	入札時			工事完成時			(B)/(A)	(B)/(A) <1の場合 その理由を必ず記入 (* 下請けへのしわ寄せと判断された 場合は、工事成績が減点されます)
		単価 (A)	員数	下請け会社名 下請け会社との関係 等	単価 (B)	員数	下請け会社名 下請け会社との関係 等		
道路土工	土木一般世話役	(26,145)	(0.9)		(26,145)	(0.19)		1.000	
	特殊作業員	(24,990)	(15.192)		(24,990)	(20.23)		1.000	
	普通作業員	(21,420)	(90.4145)		(21,420)	(105.632)		1.000	
	運転手(一般)	(20,790)	(43.71)		(20,790)	(144.27)		1.000	
	運転手(特殊)	(23,835)	(15.7515)		(23,835)	(16.641)		1.000	
排水構造物工	土木一般世話役	(26,145)	(6.3675)		(26,145)	(7.261)		1.000	
	特殊作業員	(24,990)	(4.4746)		(24,990)	(7.181)		1.000	
	普通作業員	(21,420)	(13.4177)		(21,420)	(15.341)		1.000	
	運転手(特殊)	(23,835)	(6.7258)		(23,835)	(6.717)		1.000	
擁壁工	土木一般世話役	(26,145)	(14.1939)		(26,145)	(15.431)		1.000	
	特殊作業員	(24,990)	(11.9491)		(24,990)	(13.573)		1.000	
	普通作業員	(21,420)	(33.0754)		(21,420)	(43.867)		1.000	
	とび工	(25,830)	(0.4931)		(25,830)	(0.493)		1.000	
	ブロック工				(24,780)	(0.665)			
	運転手(特殊)	(23,835)	(6.8157)		(23,835)	(7.755)		1.000	
	型枠工	(24,570)	(6.9383)		(24,570)	(5.159)		1.000	
舗装工	土木一般世話役	26,145	7.9212	三共テック(株) 協力会社(10)	26,145	7.501	三共テック(株) 協力会社(11)	1.000	

	特殊作業員	24,990	28.4502	三共テック(株) 協力会社(10)	24,990	28.159	三共テック(株) 協力会社(11)	1.000	
	普通作業員	21,420	53.382	三共テック(株) 協力会社(10)	21,420	52.91	三共テック(株) 協力会社(11)	1.000	
	運転手(特殊)	23,835	53.3522	三共テック(株) 協力会社(10)	23,835	51.803	三共テック(株) 協力会社(11)	1.000	
付属物設置工	土木一般世話役	26,145	10.105	加藤建工 協力会社(5)	26,145	1.036	加藤建工 協力会社(6)	1.000	
	特殊作業員	24,990	7.4961	加藤建工 協力会社(5)	24,990	4.688	加藤建工 協力会社(6)	1.000	
	普通作業員	21,420	26.2662	加藤建工 協力会社(5)	21,420	18.699	加藤建工 協力会社(6)	1.000	
	運転手(特殊)	23,835	0.427	加藤建工 協力会社(5)	23,835	1.237	加藤建工 協力会社(6)	1.000	
	型枠工	24,570	16.8485	加藤建工 協力会社(5)	24,570	1.535	加藤建工 協力会社(6)	1.000	
	土木一般世話役				26,145	0.246	辰野電業 協力会社(16)		
	特殊作業員				24,990	0.426	辰野電業 協力会社(16)		
	普通作業員				21,420	2.592	辰野電業 協力会社(16)		
	運転手(特殊)				23,835	1.61	辰野電業 協力会社(16)		
	電工				23,730	2.76	辰野電業 協力会社(16)		
	土木一般世話役				(26,145)	(8.562)			
	特殊作業員				(24,990)	(8.814)			
	普通作業員				(21,420)	(21.42)			
	型枠工				(24,570)	(6.091)			
構造物撤去工	土木一般世話役	(26,145)	(5.4528)		(26,145)	(8.979)		1.000	
	特殊作業員	(24,990)	(0.234)		(24,990)	(4.096)		1.000	
	普通作業員	(21,420)	(15.1048)		(21,420)	(21.464)		1.000	

工事調査様式-2(黒字・赤字ともに記入、しゅん工届提出時に提出) 赤字の理由(赤字の場合)

最終実績額(B)(工事費計)←調査表1	190,729,000円
最終契約額(C)(工事費計)←調査表1	190,729,000円
落札率(A/a)←調査表1	94.41%
最終実績率(B/C)←調査表1	100.00%
合計額が、 $B/C > 1.0$ (赤字)の場合記入する	

赤字の理由	
-------	--