

令和3年8月豪雨に伴う堰堤部堆積土等除去工事

R3.10.28現在 諏訪建設事務所

○堰堤位置図



路河川名	箇所名	対象 堰堤数	撤去数量	備考
(砂)本沢川	岡谷市川岸	1	流木V=830m3 堆積土V=400m3	
(砂)小田井沢川	岡谷市湊	2	流木V=260m3 堆積土V=600m3	
(砂)ウノキ沢(ウサギ沢)	岡谷市湊	1	流木V= 17m3 堆積土V=170m3	
(砂)境沢川	岡谷市川岸中	2	流木V= 2m3 堆積土V=460m3	
(砂)ヒライシ沢	岡谷市長地	1	流木V= 12m3 堆積土V= 80m3	

流木は300kg/m3として体積換算

