

(様式第2号)

地域振興推進費事業計画・自己評価書 (実績)

令和2年12月28日

提出区分	実績	整理番号	11	課題区分	C		
横断的な課題	北アルプスの雄大な自然と安曇野の田園風景を活かした観光振興						
地域重点政策	2 四季折々に訪れ、北アルプスと安曇野の自然を満喫できる観光地域づくり					北アルプス地域振興局	
実施機関	北アルプス地域振興局			担当課	所属	農地整備課	
事業名	農業資産等の観光活用支援事業				電話	0261-23-6514	
				E-mail	kitachi-nochi@pref.nagano.lg.jp		
事業の概要等	目的 (目指す姿)	歴史や物語がある北アルプスの農業資産の魅力を観光で訪れる人々に情報発信することにより、先人たちの偉業に触れ、豊かな自然環境となじんでいる農村景観を実感していただき、観光資源として活用することを目的としている。					
	現状と課題	・「農業資産」は、地域の営農に欠かせない施設であるとともに、優れた農村景観を形成していることから、観光資源として十分な可能性を有している。 ・一方で必ずしも一般に広く認知されている状況には至っておらず、観光スポットとして位置付けていくためには、情報発信に必要となる施設整備が求められている。					
	内容 (変更後の内容)	地域の活動組織等が保全活動に取り組んでいる白馬村の農業用水路「木流川」(きながしがわ)において、以下の施設整備を実施する。 看板には農業資産HPのQRコードを表示することで、農業資産の情報発信の向上を図る。 ＜施設整備＞ 案内看板設置 2枚(既設看板の表面更新と、裏面の新設)					
	事業期間	令和2年10月		～	令和2年12月		
事業費等	(単位:円)						
	事業を構成する細事業名等	実施内容	計画(実績)額	備考			
	農業資産観光活用支援事業	案内看板設置	253,000	案内看板設置工事費用 一式			
	合計		253,000				
指標及び達成状況	成果指標		目標値	成果	達成状況		
	新たに観光資源として環境整備された疎水等の箇所数		1ヶ所	1ヶ所	● 達成		
	(第3期長野県食と農業農村振興計画における達成指標)				○ 一部達成		
					○ 未達成		
事業実績・成果	(事業実績) 白馬村の木流川の駐車場に設置済の案内看板について、更新(表面)及び新設(裏面)を行った。 ○受注業者 株式会社 信越(大町市) ○工期 令和2年10月22日～令和2年12月18日 ○請負代金額 253,000円						
	(事業の成果) ・地域の農業資産について、新たな観光資源として活用するための環境整備を行った。 ・看板のデザインについては、地域の保全団体や役場、受注者と複数回にわたり協議を重ねて決定した。 ・インバウンドも想定し、看板のQRコードから英語、中国語の解説も閲覧できるようにした。						
今後の方向性	第3期長野県食と農業農村振興計画における指標達成に向けて、来年度以降も引き続き地域の要望を踏まえながら進めていきたい。						