

10. 管延長並びに管路耐震化及び経年化状況(用水供給)

地域振興局	番号	事業体名	管種別延長(すべて基幹管路)								
			導水管			送水管					
			鋼管			ダクタイル鋳鉄管			鋼管		
			耐震適合性のある管(m)	うち耐震管(m)	耐震適合性のない管(m)	耐震適合性のある管(m)	うち耐震管(m)	耐震適合性のない管(m)	耐震適合性のある管(m)	うち耐震管(m)	耐震適合性のない管(m)
佐久	501	浅麓水道企業団	0	0	0	5,727	5,278	5,469	3,033	3,033	9
上伊那	504	長野県上伊那広域水道用水企業団	7,980	7,980	0	47,032	0	5,858	9,373	9,373	0
松本	502	長野県	1,857	1,857	0	12,864	6,117	10,719	28,968	28,968	0
北アルプス	503	高瀬広域水道企業団	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計			9,837	9,837	0	65,623	11,395	22,046	41,374	41,374	9

地域振興局	番号	事業体名	管種別延長(すべて基幹管路)								
			送水管			計					
			ポリエチレン管			総延長(m) [A]	耐震適合性のある管(m) [B]	うち耐震管(m) [C]	耐震適合性のない管(m)	耐震適合性のある管の割合(%) [B]/[A]	耐震管の割合(%) [C]/[A]
			耐震適合性のある管(m)	うち耐震管(m)	耐震適合性のない管(m)						
佐久	501	浅麓水道企業団	2,486	2,486	0	16,724	11,246	10,797	5,478	67.2	64.6
上伊那	504	長野県上伊那広域水道用水企業団	0	0	0	70,243	64,385	17,353	5,858	91.7	24.7
松本	502	長野県	0	0	0	54,408	43,689	36,942	10,719	80.3	67.9
北アルプス	503	高瀬広域水道企業団	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
計			2,486	2,486	0	141,375	119,320	65,092	22,055	84.4	46.0

地域振興局	番号	事業体名	管路経年化状況								
			総管路延長(m)	40年以上経過		20~39年経過		19年以下経過		敷設替えに伴う敷設	
				延長(m)	割合(%)	延長(m)	割合(%)	延長(m)	割合(%)	延長(m)	割合(%)
佐久	501	浅麓水道企業団	16,724	4,279	25.6	4,223	25.3	8,222	49.2	0	0.0
上伊那	504	長野県上伊那広域水道用水企業団	70,243	0	0.0	70,243	100.0	0	0.0	0	0.0
松本	502	長野県	54,408	0	0.0	45,247	83.2	9,161	16.8	0	0.0
北アルプス	503	高瀬広域水道企業団	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
計			141,375	4,279	3.0	119,713	84.7	17,383	12.3	0	0.0

*参考

地域振興局	番号	事業体名	導水トンネル(m)
松本	502	長野県	3,307