令和6年度　生コンクリート配合報告　一括承認一覧表

〇印は、承認品目

姫川砂防事務所

ＮＯ	品名・記号	水セメント比	呼び方	ＪＩＳ規格	白馬工場 白馬小谷生コン㈱	本社工場 ㈱クミアイ生コン	備　　考
1	１８－８－２５－ＢＢ	Ｗ／Ｃ＝６０％以下	２１－８－２５－ＢＢ	規格品	〇	〇	
2	１８－８－４０－ＢＢ	Ｗ／Ｃ＝６０％以下	２１－８－４０－ＢＢ	〃	〇	〇	
3	２１－８－４０－ＢＢ	Ｗ／Ｃ＝６０％以下	２１－８－４０－ＢＢ	〃	〇	〇	
4	２１－８－２５－ＢＢ	Ｗ／Ｃ＝６０％以下	２１－８－２５－ＢＢ	〃	〇	〇	
5	２４－８－２５－ＢＢ	Ｗ／Ｃ＝５５％以下	２４－８－２５－ＢＢ	〃	〇	〇	
6	２４－８－４０－ＢＢ	Ｗ／Ｃ＝５５％以下	２４－８－４０－ＢＢ	〃	〇	〇	
7	２４－１２－２５－ＢＢ	Ｗ／Ｃ＝５５％以下	２４－１２－２５－ＢＢ	〃	〇	〇	
8	２４－１２－４０－ＢＢ	Ｗ／Ｃ＝５５％以下	２４－１２－４０－ＢＢ	〃	〇	〇	
9	曲げ 4.5-2.5-40-Ｎ	Ｗ／Ｃ＝４５％以下	曲げ 4.5-2.5-40-Ｎ	規格外品	〇	〇	
10	曲げ 4.5-2.5-40-ＢＢ	Ｗ／Ｃ＝４５％以下	曲げ 4.5-2.5-40-ＢＢ	〃	〇	〇	
11	曲げ 4.5-6.5-40-Ｎ	Ｗ／Ｃ＝４５％以下	曲げ 4.5-6.5-40-Ｎ	〃	〇	〇	
12	曲げ 4.5-6.5-40-ＢＢ	Ｗ／Ｃ＝４５％以下	曲げ 4.5-6.5-40-ＢＢ	〃	〇	〇	
13	２１－５－４０－ＢＢ	Ｗ／Ｃ＝６０％以下	２１－５－４０－ＢＢ	規格品	〇	〇	
14	１８－５－４０－ＢＢ	Ｗ／Ｃ＝６０％以下	２１－５－４０－ＢＢ	〃	〇	〇	
15	捨－８－４０－ＢＢ		捨－８－４０－ＢＢ	規格外品	〇	〇	
16	１８－８－２５－Ｎ	Ｗ／Ｃ＝６０％以下	２１－８－２５－Ｎ	規格品	〇	〇	
17	２１－８－２５－Ｎ	Ｗ／Ｃ＝６０％以下	２１－８－２５－Ｎ	〃	〇	〇	
18	２１－８－４０－Ｎ	Ｗ／Ｃ＝６０％以下	２１－８－４０－Ｎ	〃	〇	〇	
19	１８－８－４０－Ｎ	Ｗ／Ｃ＝６０％以下	２１－８－４０－Ｎ	〃	〇	〇	
20	２４－８－２５－Ｎ	Ｗ／Ｃ＝５５％以下	２４－８－２５－Ｎ	〃	〇	〇	
21	２４－８－４０－Ｎ	Ｗ／Ｃ＝５５％以下	２４－８－４０－Ｎ	〃	〇	〇	
22	２４－１２－２５－Ｎ	Ｗ／Ｃ＝５５％以下	２４－１２－２５－Ｎ	〃	〇	〇	
23	２４－１２－４０－Ｎ	Ｗ／Ｃ＝５５％以下	２４－１２－４０－Ｎ	〃	〇	〇	
24	３０－８－２５－Ｎ		３０－８－２５－Ｎ	〃	〇	〇	
25	３０－１２－２５－Ｎ		３０－１２－２５－Ｎ	〃	〇	〇	
26	１８－５－４０－Ｎ	Ｗ／Ｃ＝６０％以下	２１－５－４０－Ｎ	〃	〇	〇	
27	２１－５－４０－Ｎ	Ｗ／Ｃ＝６０％以下	２１－５－４０－Ｎ	〃	〇	〇	
28	捨－８－４０－Ｎ		捨－８－４０－Ｎ	規格外品	〇	〇	

注１）コンクリートの水セメント比は、原則として、鉄筋コンクリートについては５５％以下、無筋コンクリートについては６０％以下とする。
ただし、舗装コンクリート、トンネルインバート、トンネル巻き立てコンクリート、水中コンクリートについては、表-1　生コンの種類別構造物分類表を参考とする。（『設計基準』Ｐ．１－５－１参照）

令和6年度　路盤材　一括承認一覧表

（順不同）　　〇印は承認品目　　姫川砂防事務所

製品名＼工場名	（株）今溝建材	（株）マテリアル白馬	勝野建材（株）	大北建材（株）	（株）高瀬建材	（株）大信相互	備考
粒調砕石　Ｍ－40	〇	〇	〇	〇	〇	〇	
粒調砕石　Ｍ－25	〇	〇	〇	〇	〇	〇	
クラッシャーラン　Ｃ－40	〇	〇	〇	〇	〇	〇	
クラッシャーラン　Ｃ－25	〇	〇	〇	〇	〇	〇	