工事調査表－1　積算内訳書（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

積算内訳書

工事名	令和4年度　更北地区　稲里11工区　配水管布設工事							
工種	単位	入札時				工事完成時		
		予定価格		当初入札額		最終契約額	最終実績額	
		金額(a)	備考	金額(A)	備考	金額(C)	金額(B)	備考
直接工事費		2,697,871		2,692,613			3,681,962	
共通仮設費		405,546		338,172			350,816	
純工事費		3,103,417		3,030,785			4,032,778	
現場管理費		1,180,000		909,000			1,058,000	
工事原価		4,283,417		3,939,785			5,090,778	
一般管理費等		1,006,583		830,215			999,222	
工事価格合計		5,290,000		4,770,000		6,090,000	6,090,000	
消費税		529,000	10%	477,000	10%	609,000	609,000	10%
工事費計		5,819,000		5,247,000		6,699,000	6,699,000	

工事調査表－２　工事費内訳書（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

工事費内訳書

工事名	令和4年度　更北地区　稲里11工区　配水管布設工事											
工種	入札時						最終契約額	最終実績額			(b)/(a)	(b)/(a)が0.95～1.05を外れる場合その理由を記入
	予定価格（竣工時に記載）			当初入札額								
	数量	単位	金額	数量	単価（a）	金額(A)	金額(C)	数量	単価（b）	金額(B)		
配水管布設工												
土木	1.0	式	487,892	1.0	487,892	487,892		1.0	551,381	551,381	1.130	設計変更による
舗装工	1.0	式	1,056,752	1.0	1,057,528	1,057,528		1.0	1,098,139	1,098,139		
区画線設置工	1.0	式	87,111	1.0	87,424	87,424		1.0	87,424	87,424		
配水管布設工Φ150	1.0	式	61,869	1.0	61,825	61,825		1.0	724,825	724,825	11.724	設計変更による
配水管布設工Φ75	1.0	式	781,947	1.0	775,644	775,644		1.0	869,193	869,193	1.121	設計変更による
任意仮設工	1.0	式	222,300	1.0	222,300	222,300		1.0	351,000	351,000	1.579	設計変更による
直接工事費	1.0	式	2,697,871	1.0		2,692,613		1.0		3,681,962		
共通仮設費	1.0	式	405,546	1.0		338,172		1.0		350,816		
純工事費	1.0	式	3,103,417	1.0		3,030,785		1.0		4,032,778		
現場管理費	1.0	式	1,180,000	1.0		909,000		1.0		1,058,000		
工事原価	1.0	式	4,283,417	1.0		3,939,785		1.0		5,090,778		
一般管理費等	1.0	式	1,006,583	1.0		830,215		1.0		999,222		
工事価格計	1.0	式	5,290,000	1.0		4,770,000		1.0		6,090,000		
消費税	1.0	式	529,000	1.0		477,000		1.0		609,000		
工事費計	1.0	式	5,819,000	1.0		5,247,000		1.0		6,699,000		

工事調査表ー3　手持ち資材一覧（主要資材）（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

手持ち資材一覧（主要資材）

工事名	令和4年度　更北地区　稲里11工区　配水管布設工事											
品名	規格・型式	単位	使用工種等	入札時				工事完成時（実績）				備　　考 （市場単価を記入）
				手持ち数量	単価	本工事での使用予定量	不足数量の手当方法	手持ち数量	単価	本工事での使用量	不足数量の手当方法	
	特にございません											

工事調査表ー4　資材購入先一覧（主要資材）（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

資材購入先一覧（主要資材）

工事名	令和4年度 更北地区 稲里11工区 配水管布設工事												
工種種別	品名規格	単位	入札時					工事完成時（実績）					備　考 （市場単価を記入）
			数量	単価	購入先名			数量	単価	購入先名			
					業者名	所在地	入札者との関係			業者名	所在地	入札者との関係	
材料費及び管布設工	ﾒｶ型PCｼﾞｮｲﾝﾄ片落管φ150x75	個	1.0	56,600	㈱本久	長野市	協力業者	1.0	56,600	㈱本久	長野市	協力業者	
	EF片受直管φ75	本	14.0	10,000	〃	〃	〃	15.0	10,000	〃	〃	〃	
	EF両受ﾍﾞﾝﾄﾞ75x22°　1/2	個	2.0	11,000	〃	〃	〃	1.0	11,000	〃	〃	〃	
	EF両受ﾍﾞﾝﾄﾞ75x45°	個	9.0	11,600	〃	〃	〃	8.0	11,600	〃	〃	〃	
	鋳鉄製ﾌﾗﾝｼﾞ短管（PE挿口付）Φ75	個	1.0	19,900	〃	〃	〃	1.0	19,900	〃	〃	〃	
	不断水分岐(簡易ﾊﾞﾙﾌﾞ付) φ200×75	個	1.0	165,000	〃	〃	〃	1.0	165,000	〃	〃	〃	
	ｿﾌﾄｼｰﾙ弁（PE両挿口付）φ75	基	1.0	76,300	〃	〃	〃	1.0	76,300	〃	〃	〃	
	県水中型仕切弁	組	1.0	55,700	〃	〃	〃	1.0	55,700	〃	〃	〃	
	EFソケットφ75	個						2.0	2,980	㈱本久	長野市	協力業者	
	EF片受ﾍﾞﾝﾄﾞφ75　11°　1/4	個						1.0	7,690	〃	〃	〃	
	EF片受ﾍﾞﾝﾄﾞφ75　45°	個						4.0	8,530	〃	〃	〃	
	メカソケットΦ75	個						1.0	32,900	〃	〃	〃	
	不断水簡易仕切弁鋳鉄用Φ150	基						1.0	392,000	コスモ工機㈱	東京都	〃	

工事調査表－５　手持ち機械一覧（主要機械）（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内およびしゅん工届提出時に提出）

手持ち機械一覧（主要機械）

工事名	令和4年度　更北地区　稲里11工区　配水管布設工事									
機械名称	規格・型式・能力・年式	単位	入札時				工事完成時			備考
			数量	単価	メーカー名	現在の利用状況	数量	単価	メーカー名	
特にございません										

工事調査表ー6　従事者の確保計画（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内およびしゅん工届提出時に提出）

従事者の確保計画

工事名	令和4年度　更北地区　稲里11工区　配水管布設工事								
工種	職種	入札時			工事完成時			(B)/(A)	(B)/(A)　＜1の場合 その理由を必ず記入 （＊下請けへのしわ寄せと判断された場合は、工事成績が減点されます）
		単価 (A)	員数	下請け会社名 下請け会社との関係等	単価 (B)	員数	下請け会社名 下請け会社との関係等		
配水管布設工	土木一般世話役	24,900	4.058	自社労務	24,900	3.385	自社労務		
	特殊作業員	23,800	6.412	自社労務	23,800	4.02	自社労務		
	普通作業員	20,400	17.423	自社労務	20,400	14.342	自社労務		
	特殊運転手	22,700	3.751	自社労務	22,700	1.585	自社労務		
	一般運転手	19,800	2.677	自社労務	19,800	1.858	自社労務		
	配管工	22,300	3.002	自社労務	22,300	3.541	自社労務		
	交通誘導員	11,700	19.0	(株)ZeroｲﾝﾌｨﾆﾃｨF 協力会社	11,700	30.0	(株)ZeroｲﾝﾌｨﾆﾃｨF 協力会社		
舗装本復旧工	土木一般世話役				24,900	1.546	三共建設 協力会社		
	特殊作業員				23,800	1.65	三共建設 協力会社		
	普通作業員				20,400	4.511	三共建設 協力会社		
	特殊運転手				22,700	2.572	三共建設 協力会社		
	一般運転手				19,800	1.127	三共建設 協力会社		

工事調査表－7　工種別従事者配置計画（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出　）

工種別従事者配置計画

工事名	令和4年度　更北地区　稲里11工区　配水管布設工事																		
工　種	種別	入札時 配置予定人数							計（A）	工事完成時 配置予定人数							計（B）	（B）/（A）	（B）/（A）　＜1の場合 その理由を必ず記入 （＊下請けへのしわ寄せと判断された場合は、工事成績が減点されます）
		土木世話役	特殊作業員	普通作業員	特殊運転手	一般運転手	配管工	その他		土木世話役	特殊作業員	普通作業員	特殊運転手	一般運転手	配管工	その他			
配水管布設工																			
土木		1.658	1.420	5.480	1.156	1.437			11.151	1.874	1.605	6.193	1.307	1.624			12.603		
舗装工		2.399	4.722	6.120	2.594	1.240			17.075	2.517	3.795	6.214	2.850	1.631			17.007	0.9960176	設計変更による
配水管布設工Φ150				0.109			0.109		0.218			0.109			0.109		0.218		
配水管布設工Φ75			0.270	5.437			2.615		8.322		0.270	6.043			3.139		9.452		
任意仮設工						誘導員→		19.0	19.00					誘導員→		30.0	30.00		
技術管理費	通水試験			0.278			0.278		0.556			0.294			0.294		0.588		

工事調査表－８　建設副産物の搬出処理（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

建設副産物の搬出処理

工事名	令和4年度　更北地区　稲里11工区　配水管布設工事										
建設副産物の名称	入札時					工事完成時					備考
	数量	収集運搬		受け入れ先（処分）		数量	収集運搬		受け入れ先（処分）		
	(m3・t)	委託先	委託金額（単価）	予定箇所	受入価格（単価）	(m3・t)	委託先	委託金額（単価）	受入箇所	受入価格（単価）	
アスファルト殻	36	自社		本久	1,200	39	三共建設㈱	3,500	本久	1,200	

工事調査表－９　配置予定技術者名簿（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

配置予定技術者名簿

工事名	令和4年度　更北地区　稲里11工区　配水管布設工事											
入札時						工事完成時（実績）						備考
区分	氏名	資格	取得年月日	免許番号 交付番号	配置区分	区分	氏名	資格	取得年月日	免許番号 交付番号	配置区分	
（例）監理技術者	○○○○	一級土木施工管理技士	H2.6.1	第123456号	専任							
主任技術者	長尾直樹	二級管工事施工管理技士	H13.2.14	P002005750	専任	主任技術者	長尾直樹	二級管工事施工管理技士	H13.2.14	P002005750	専任	
現場代理人	久保敬吉	二級土木施工管理技士	H24.2.28	C112102059		現場代理人	久保敬吉	二級土木施工管理技士	H24.2.28	C112102059		

＊「公共工事における低価格入札に対する措置」による主任技術者の専任配置又は主任（監理）技術者と同等の資格者を専任で別途配置する技術者も記載する
＊記載した技術者が必要な資格を有することを証明する書面の写しを添付する。
＊調査対象者との雇用関係を確認するため健康保険証の写し等を添付する。

工事調査様式ー2（黒字・赤字ともに記入、しゅん工届提出時に提出）　赤字の理由（赤字の場合）

最終実績額（B）（工事費計）←調査表1	6,699,000円
最終契約額（C）（工事費計）←調査表1	6,699,000円
落札率（A/a）←調査表1	90.10%
最終実績率（B/C）←調査表1	100.00%
合計額が、 B/C＞1．0 （赤字）の場合記入する	

赤字の理由	