（様式2B） 個別箇所評価総括表【継続】（要領第5の2（1）関係）

分野	荒廃山地の復旧等の治山	事業番号	6	事業名	地すべり防止

林務部　森林づくり推進課

番号	箇所名（市町村名）	事業内容：全体概要（事業費単位：千円）	事業費（千円）H24年度	H25年度	H26年度以降	項目毎の評価：評価時（年度）	必要性	重要性	効率性	緊急度	特記事項	意見（取組方針が「継続」以外）：担当部	行政改革課	取組方針
1	屋敷沢（やしきざわ）〔伊那市〕	山腹工5.00ha 集水井 2基 暗渠(集水)工4,000m 暗渠(排水)工200m 362,000千円 〔工期:H24～H26〕	59,000	95,000	207,000	（当初）H24	B	A	A	A				継続
2	日影入（ひかげいり）〔箕輪町〕	山腹工1.20ha アンカー工386本 暗渠(集水)工1,990m 863,900千円 〔工期:H20～H27〕	99,000	90,000	348,398	（変更）H22	B	B	B	A	○H22変更 事業施工区域の見直しによる 暗渠工（ボーリング）705m増、 事業費46,900千円増　工期延長3年			継続
3	長久保（ながくぼ）〔安曇野市〕	谷止工 2個 山腹工5.00ha 集水井 9基 排土工18,000m3 押え盛土9,200m3 1,200,282千円 〔工期:H20～H27〕	71,000	97,000	324,470	（変更）H25	A	A	A	A	○H24変更 新たな崩壊地等への対策工追加 山腹工880㎡増、事業費112,000千円増 ○H25変更 新たなﾌﾞﾛｯｸにおける地下水排除工の追加 集水井2基増、事業費220,282千円増			継続
4	上生野（かみいくの）〔安曇野市〕	流路工120m 山腹工3.30ha 集水井 3基 暗渠(集水)工2,520m 413,500千円 〔工期:H24～H28〕	73,500	41,000	299,000	（当初）H24	C	A	B	A				継続
5	七久保（ななくぼ）〔長野市〕	山腹工5.00ha 集水井 8基 暗渠(集水)工7,189m 排土工7,630m3 1,247,724千円 〔工期:H16～H25〕	43,000	40,000		（変更）H23	A	A	A	B	○H23変更 新たなﾌﾞﾛｯｸにおける地下水排除工の追加 集水井2個増、事業費110,090千円増			継続
6	新安（しんやす）〔長野市〕	谷止工 1個 床固工 2個 山腹工1.50ha 暗渠(集水)工1,900m 法枠工2,000㎡ 449,100千円 [工期:H19～H26]	36,700	43,000	87,800	（変更）H23	C	A	A	A	○H23変更 新たな崩壊地等への対策工追加 排土工7,500m3増、事業費82,900千円増 工期1年増			継続
7	小土山（こづちやま）〔小谷村〕	山腹工5.76ha 集水井 5基 暗渠(集水)工7,950m 暗渠(排水)工525m 水路工600m 748,200千円 〔工期:H22～H30〕	21,100	90,000	303,162	（変更）H23	A	A	B	A	○H23変更 新たなﾌﾞﾛｯｸにおける地下水排除工の追加 集水井3個増、事業費22,469千円増			継続
合計	7箇所					A：配点の75%以上 B：50%以上75%未満 C：50%未満								