道路種別	路線名	区間					延長(km)	工区	業務概要														
		市町村名	箇所名		市町村名	箇所名			貸付機械内訳						持込機械内訳					その他内訳			
									名称	規格1	規格2	規格3	台数	予定時間	名称	規格1	規格2	台数	予定時間	名称	予定数量	
国	141号	佐久市	佐久インター西　交差点	～	小諸市	18号交点(平原)	3.6	小諸2工区	除雪グレーダー	3.7m			1	10	除雪グレーダー	3.1m		1	10	除雪機械待機補償費	9	回
国	141号	小諸市	18号交点(四ッ谷東)	～	小諸市	借宿小諸線交点(四ッ谷)	0.6	小諸2工区												除雪機械運転要員補償費	9	回
一	借宿小諸線	佐久市	西屋敷　市道交点	～	小諸市	141号交点(四ッ谷)	4.8	小諸2工区												情報員待機補償費	24	回
																				雪道巡回工	10	回
																				凍結防止剤積込	7	t
	散布				小諸2工区	計	9.0															
国	141号	佐久市	佐久インター西　交差点	～	小諸市	18号交点(平原)	3.6	小諸2工区	凍結防止剤散布車	1.0m3	4×4		1	30								
国	141号	小諸市	18号交点(四ッ谷東)	～	小諸市	借宿小諸線交点(四ッ谷)	0.6	小諸2工区														
一	馬瀬口小諸線	小諸市	乗瀬　市道交点	～	小諸市	18号交点(加増)	4.2	小諸2工区														
一	借宿小諸線	佐久市	西屋敷　市道交点	～	小諸市	141号交点(四ッ谷)	4.8	小諸2工区														
小諸2工区　計							13.2															