工事調査表－1　積算内訳書（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

積算内訳書

工事名	令和7年度　防災・安全交付金　舗装修繕（強靭化）工事							
工種	単位	入札時				工事完成時		
		予定価格		当初入札額		最終契約額	最終実績額	
		金額(a)	備考	金額(A)	備考	金額(C)	金額(B)	備考
直接工事費	一式	12,004,195		12,004,339			13,680,666	
共通仮設費	一式	2,698,600		2,350,971			2,585,576	
純工事費	一式	14,702,795		14,355,310			16,266,242	
現場管理費	一式	6,539,000		5,642,650			6,246,008	
工事原価	一式	21,241,795		19,997,960			22,512,250	
一般管理費等	一式	4,348,205		3,752,040			4,157,750	
工事価格合計	一式	25,590,000		23,750,000		26,670,000	26,670,000	
消費税	一式	2,559,000		2,375,000		2,667,000	2,667,000	
工事費計	一式	28,149,000		26,125,000		29,337,000	29,337,000	

工事調査表－２　工事費内訳書（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

工事費内訳書

工事名	令和7年度　防災・安全交付金　舗装修繕（強靭化）工事											
工種	入札時										(b)/(a)	(b)/(a)が0.95～1.05を外れる場合その理由を記入
	予定価格（竣工時に記載）			当初入札額			最終契約額	最終実績額				
	数量	単位	金額	数量	単価（a）	金額(A)	金額(C)	数量	単価（b）	金額(B)		
殻運搬（路面切削）				161	3,639	585,879		158	3,675	580,650	1.01	設計変更による
殻処分費				370	600	222,000		363	600	217,800	1.00	
切削オーバーレイ				3,220	3,305	10,642,100		3,160	3,746	11,840,520	1.13	設計変更による
区画線				1	206,600	206,600		1	573,396	573,396	2.78	設計変更による
仮設工				1	347,760	347,760		1	468,300	468,300	1.35	設計変更による
直接工事費						12,004,339				13,680,666		
共通仮設費						2,350,971				2,585,576		
純工事費						14,355,310				16,266,242		
現場管理費						5,642,650				6,246,008		
工事原価						19,997,960				22,512,250		
一般管理費等						3,752,040				4,157,750		
工事価格計						23,750,000	26,670,000			26,670,000		
消費税						2,375,000	2,667,000			2,667,000		
工事費計						26,125,000	29,337,000			29,337,000		

工事調査表ー3　手持ち資材一覧（主要資材）（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

手持ち資材一覧（主要資材）

工事名	令和7年度　防災・安全交付金　舗装修繕（強靭化）工事											
品名	規格・型式	単位	使用工種等	入札時				工事完成時（実績）				備　　考 （市場単価を記入）
				手持ち数量	単価	本工事での使用予定量	不足数量の手当方法	手持ち数量	単価	本工事での使用量	不足数量の手当方法	
手持ち資材はございません。												

工事調査表ー4　資材購入先一覧（主要資材）（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

資材購入先一覧（主要資材）

工事名	令和7年度　防災・安全交付金　舗装修繕（強靭化）工事													
工種種別	品名規格	単位	入札時					工事完成時（実績）					備　考（市場単価を記入）
			数量	単価	購入先名			数量	単価	購入先名			
					業者名	所在地	入札者との関係			業者名	所在地	入札者との関係	
切削オーバーレイ	再生As密粒度（20F）	t	404.85	15,500	常盤工業㈱	茅野市宮川7411	取引会社（35年）	397.3	22,000	常盤工業㈱	茅野市宮川7411	取引会社（35年）	22,000
切削オーバーレイ	アスファルト乳剤　PK-4	L	1384.60	114	東亜道路工業㈱	塩尻市大字広丘堅石桔梗ヶ原2146	取引会社（35年）	1358.8	179.5	東亜道路工業㈱	塩尻市大字広丘堅石桔梗ヶ原2146	取引会社（35年）	179.5

工事調査表－５　手持ち機械一覧（主要機械）（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内およびしゅん工届提出時に提出）

手持ち機械一覧（主要機械）

工事名	令和7年度　防災・安全交付金　舗装修繕（強靭化）工事										
機械名称	規格・型式・能力・年式	単位	入札時				工事完成時			備考
			数量	単価	メーカー名	現在の利用状況	数量	単価	メーカー名	
自社機械の使用予定はございません。										

工事調査表ー6　従事者の確保計画（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内およびしゅん工届提出時に提出）

従事者の確保計画

工事名	令和7年度　防災・安全交付金　舗装修繕（強靭化）工事								
工種	職種	入札時			工事完成時			(B)/(A)	(B)/(A) ＜1の場合 その理由を必ず記入 （＊下請けへのしわ寄せと判断された場合は、工事成績が減点されます）
		単価 (A)	員数	下請け会社名 下請け会社との関係等	単価 (B)	員数	下請け会社名 下請け会社との関係等		
殻運搬（路面切削）	運転手（一般）	23,970	11.2716	自社	24,480	11.0615		1.02	労務単価変更による
切削	運転手（一般）	23,970	0.186	志村企業サービス 協力会社（3年）	24,480	0.216	志村企業サービス 協力会社（3年）	1.02	労務単価変更による
	運転手（特殊）	27,438	3.264	志村企業サービス 協力会社（3年）	28,254	3.204	志村企業サービス 協力会社（3年）	1.03	労務単価変更による
	土木一般世話役	30,498	0.816	志村企業サービス 協力会社（3年）	32,742	0.801	志村企業サービス 協力会社（3年）	1.07	労務単価変更による
	特殊作業員	27,846	2.442	志村企業サービス 協力会社（3年）	28,968	2.396	志村企業サービス 協力会社（3年）	1.04	労務単価変更による
	普通作業員	24,582	4.069	志村企業サービス 協力会社（3年）	25,092	3.993	志村企業サービス 協力会社（3年）	1.02	労務単価変更による
オーバーレイ	運転手（一般）	23,970	3.595	㈱ツカモト 協力会社（10年）	24,480	4.113	㈱ツカモト 協力会社（10年）	1.02	労務単価変更による
	運転手（特殊）	27,438	14.381	㈱ツカモト 協力会社（10年）	28,254	14.113	㈱ツカモト 協力会社（10年）	1.03	労務単価変更による
	土木一般世話役	30,498	3.595	㈱ツカモト 協力会社（10年）	32,742	3.528	㈱ツカモト 協力会社（10年）	1.07	労務単価変更による
	特殊作業員	27,846	10.759	㈱ツカモト 協力会社（10年）	28,968	10.559	㈱ツカモト 協力会社（10年）	1.04	労務単価変更による
	普通作業員	24,582	17.924	㈱ツカモト 協力会社（10年）	25,092	17.590	㈱ツカモト 協力会社（10年）	1.02	労務単価変更による
区画線	土木一般世話役	30,498	0.07	山本産業㈱ 協力会社（15年）	32,742	0.196	山本産業㈱ 協力会社（15年）	1.07	労務単価変更による
	特殊作業員	27,846	0.07	山本産業㈱ 協力会社（15年）	28,968	0.196	山本産業㈱ 協力会社（15年）	1.04	労務単価変更による
	普通作業員	24,582	0.25	山本産業㈱ 協力会社（15年）	25,092	0.7	山本産業㈱ 協力会社（15年）	1.02	労務単価変更による
任意仮設	交通誘導員B	14,484	24	㈱ウイング 協力会社（3年）	15,606	30	㈱ウイング 協力会社（3年）	1.08	労務単価変更による

工事調査表－7　工種別従事者配置計画（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出　）

工種別従事者配置計画

工事名	令和7年度　防災・安全交付金　舗装修繕（強靭化）工事																
工　種	種別	入札時 配置予定人数						計 (A)	工事完成時 配置予定人数						計 (B)	(B)/(A)	(B)/(A) ＜1の場合 その理由を必ず記入 （＊下請けへのしわ寄せと判断された場合は、工事
		世話役	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	一般運転手	交通誘導員B		世話役	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	一般運転手	交通誘導員B			
殻運搬（路面切削）						11.2716		11.2716					11.062		11.062	0.981	設計変更による
切削オーバーレイ		4.4114	21.9926	13.202	17.6456	4.4114		61.663	4.3292	21.583	12.956	17.3	4.3292		60.514	0.981	設計変更による
区画線		0.07	0.25	0.07				0.39	0.196	0.7	0.196				1.092	2.80	
任意仮設							24.0	24.0						30.0	30.0	1.25	

工事調査表－８　建設副産物の搬出処理（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

建設副産物の搬出処理

工事名	令和7年度　防災・安全交付金　舗装修繕（強靭化）工事										
建設副産物の名称	入札時					工事完成時					備考
	数量	収集運搬		受け入れ先（処分）		数量	収集運搬		受け入れ先（処分）		
	(m3・t)	委託先	委託金額（単価）	予定箇所	受入価格（単価）	(m3・t)	委託先	委託金額（単価）	受入箇所	受入価格（単価）	
アスファルト殻	161	自社	3,639			158	自社	3,675			
アスファルト殻	370			常盤工業㈱	1,500	363			常盤工業㈱	1,500	

工事調査表－９　配置予定技術者名簿（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

配置予定技術者名簿

工事名	令和7年度　防災・安全交付金　舗装修繕（強靭化）工事											
入札時						工事完成時（実績）						備考
区分	氏名	資格	取得年月日	免許番号 交付番号	配置区分	区分	氏名	資格	取得年月日	免許番号 交付番号	配置区分	
（例）監理技術者	○○○○	一級土木施工管理技士	H2.6.1	第123456号	専任							
主任技術者	中村　元彦	2級舗装施工管理技術者	令和7年4月1日	22400134	専任	主任技術者	中村　元彦	2級舗装施工管理技術者	令和7年4月1日	22400134	専任	
現場代理人	中村　元彦	2級舗装施工管理技術者	令和7年4月1日	22400134	専任	現場代理人	中村　元彦	2級舗装施工管理技術者	令和7年4月1日	22400134	専任	

＊「公共工事における低価格入札に対する措置」による主任技術者の専任配置又は主任（監理）技術者と同等の資格者を専任で別途配置する技術者も記載する
＊記載した技術者が必要な資格を有することを証明する書面の写しを添付する。
＊調査対象者との雇用関係を確認するため健康保険証の写し等を添付する。

工事調査様式ー2（黒字・赤字ともに記入、しゅん工届提出時に提出）　赤字の理由（赤字の場合）

最終実績額（B）（工事費計）←調査表1	26,6670,000円
最終契約額（C）（工事費計）←調査表1	26,6670,000円
落札率（A/a）←調査表1	92.80%
最終実績率（B/C）←調査表1	100.00%
合計額が、 B/C＞1．0 （赤字）の場合記入する	

赤字の理由	