

|      |           |     |      |
|------|-----------|-----|------|
| 事業種類 | 補完的な道路の整備 | 事業名 | 国補街路 |
|------|-----------|-----|------|

|    |    |
|----|----|
| 評価 | 継続 |
|----|----|

| 番号 | 市町村名 | ふりがな<br>箇所名                                      | 事業内容             |           |         | 工期        | 特記事項<br>(事業計画の変更内容・再評価結果) |                           |
|----|------|--|------------------|-----------|---------|-----------|---------------------------|---------------------------|
|    |      |  | 全体概要<br>(主要事業内容) | 事業費(千円)   |         |           |                           |                           |
|    |      |  |                  | 全体        | H29年度   |           |                           | H30年度以降                   |
| 1  | 上田市  | きたてんじんちようふるよしちようせん<br>北天神町古吉町線<br>みよし ちよう<br>三好町 | 道路拡幅工L=625m      | 2,800,000 | 30,000  | 0         | H20 ~ H29                 |                           |
| 2  | 上田市  | なかときだ しんまちせん<br>中常田新町線<br>ときだ<br>常田              | 道路拡幅工L=672m      | 2,000,000 | 60,000  | 0         | H21 ~ H29                 | H28変更 事業費120,000千円増       |
| 3  | 上田市  | きたてんじんちようふるよしちようせん<br>北天神町古吉町線<br>ごしよ<br>御所      | 道路拡幅工L=473m      | 2,400,000 | 100,000 | 1,886,120 | H26 ~ H32                 |                           |
| 4  | 茅野市  | かみかわはしせん<br>上川橋線<br>みやかわちの<br>宮川茅野               | 道路拡幅工L=310m      | 3,500,000 | 400,000 | 884,500   | H24 ~ H33                 |                           |
| 5  | 岡谷市  | おかや かわぎしせん<br>岡谷川岸線<br>なりたちよう<br>成田町             | 道路拡幅工L=400m      | 1,500,000 | 100,000 | 286,092   | H25 ~ H31                 | H28変更 工期2年延長              |
| 6  | 富士見町 | やくば どの せん<br>役場通り線<br>とみさと<br>富里                 | 道路拡幅工L=306m      | 830,000   | 100,000 | 574,418   | H28 ~ H32                 | H28変更 施工延長見直し             |
| 7  | 伊那市  | りゅうとうせん<br>竜東線<br>ちゅうおうきた<br>中央北                 | 道路拡幅工L=262m      | 530,000   | 15,000  | 270,427   | H25 ~ H30                 | H28変更 事業費30,000千円増、工期2年延長 |
| 8  | 飯田市  | いいだ なかつがわせん<br>飯田中津川線<br>ちくまち<br>知久町             | 道路拡幅工L=440m      | 1,700,000 | 247,600 | 1,177,814 | H27 ~ H33                 |                           |
| 9  | 松本市  | うちかんじようみなみせん<br>内環状南線<br>なかじよう<br>中条             | 道路拡幅工L=546m      | 8,000,000 | 586,000 | 1,524,698 | H11 ~ H31                 | H20再評価【継続】、H25再々評価【継続】    |
| 10 | 松本市  | いでがわふたばせん<br>出川双葉線<br>いでがわ ふたば<br>出川～双葉          | 道路拡幅工L=348m      | 7,000,000 | 46,000  | 5,274,705 | H19 ~ H32                 | H28再評価【継続】                |
| 11 | 松本市  | みやぶちしんばしかみかないせん<br>宮渕新橋上金井線<br>しみず そうざ<br>清水～惣社  | 道路拡幅工L=762m      | 3,300,000 | 280,000 | 2,829,334 | H26 ~ H32                 |                           |
| 12 | 松本市  | まつもとえききたこまつ せん<br>松本駅北小松線<br>あかた<br>泉            | 道路拡幅工L=224m      | 800,000   | 10,000  | 774,000   | H28 ~ H32                 | H28変更 施工延長見直し             |

|      |           |     |      |
|------|-----------|-----|------|
| 事業種類 | 補完的な道路の整備 | 事業名 | 国補街路 |
|------|-----------|-----|------|

建設部 都市・まちづくり課

|    |    |
|----|----|
| 評価 | 継続 |
|----|----|

| 番号 | 市町村名 | ふりがな<br>箇所名                                     | 事業内容             |            |           | 工期         | 特記事項<br>(事業計画の変更内容・再評価結果) |  |
|----|------|---|------------------|------------|-----------|------------|---------------------------|--|
|    |      |   | 全体概要<br>(主要事業内容) | 事業費(千円)    |           |            |                           |  |
|    |      |   |                  | 全体         | H29年度     |            |                           | H30年度以降                                    |
| 13 | 大町市  | ちゅうおうどおりせん<br>中央通り線<br>きたおおまち<br>北大町            | 道路拡幅工L=450m      | 750,000    | 100,000   | 381,037    | H27 ~ H31                 |  |
| 14 | 千曲市  | とぐら かみやまだせん<br>戸倉上山田線<br>かみなかまち<br>上中町          | 道路拡幅工L=296m      | 600,000    | 80,000    | 0          | H24 ~ H29                 |  |
| 15 | 長野市  | たかだ わかつきせん<br>高田若槻線<br>きりはら よしだ<br>桐原～吉田        | 道路築造工L=872       | 11,310,000 | 1,000,000 | 2,022,186  | H19 ~ H32                 | H28再評価【継続】<br>H28変更 事業費2,310,000千円増、工期4年延長 |
| 16 | 長野市  | けんちょうしののいせん<br>県庁篠ノ井線<br>かわなかじま しののい<br>川中島～篠ノ井 | 道路拡幅工L=384m      | 996,000    | 120,000   | 445,935    | H25 ~ H31                 | 工期2年延長                                     |
| 17 | 長野市  | さなだ せん<br>真田線<br>まつしろ<br>松代                     | 道路築造工L=503m      | 1,100,000  | 206,000   | 0          | H22 ~ H29                 | H28変更 事業費150,000千円増、工期1年延長                 |
| 18 | 長野市  | ながのすがだいらせん<br>長野菅平線<br>まめ じま<br>大豆島             | 道路拡幅工L=338m      | 500,000    | 70,000    | 110,823    | H25 ~ H30                 | 工期1年延長                                     |
| 合計 |      | 18箇所  |                  | 49,616,000 | 3,550,600 | 18,442,089 |                           |  |