

工事調査表－1 積算内訳書(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

積算内訳書

工事名	令和3年度 県単道路橋梁維持(側溝整備)工事							
工種	単位	入札時				工事完成時		
		予定価格		当初入札額		最終契約額	最終実績額	
		金額(a)	備考	金額(A)	備考	金額(C)	金額(B)	備考
直接工事費		1,614,287		1,539,856			1,729,823	
共通仮設費		257,000		220,570			165,000	
純工事費		1,871,287		1,760,426			1,984,823	
現場管理費		735,000		631,102			677,000	
工事原価		2,606,287		2,391,528			2,661,823	
一般管理費等		583,713		508,472			428,177	
工事価格合計		3,190,000		2,900,000		3,090,000	3,090,000	
消費税		319,000		290,000		309,000	309,000	
工事費計		3,509,000		3,190,000		3,399,000	3,399,000	

工事調査表-2 工事費内訳書(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

工事費内訳書

工事名		令和3年 県単道路橋梁維持(側溝整備)工事											
工種	入札時										(b)/(a)	(b)/(a)が0.95~1.05を外れる場合その理由を記入	
	予定価格(竣工時に記載)			当初入札額			最終契約額	最終実績額					
	数量	単位	金額	数量	単価(a)	金額(A)	金額(C)	数量	単価(b)	金額(B)			
道路改良													
排水構造物工	1	式	1,092,215	1	1,033,095	1,033,095		1	1,185,664	1,185,664	1.140	施工数量増の為	
構造物撤去工	1	式	125,712	1	122,044	122,044		1	152,019	152,019	1.240	施工数量増の為	
舗装													
舗装工	1	式	160,974	1	158,031	158,031		1	320,320	320,320	2.020	施工数量増の為	
区画線工	1	式	115,686	1	112,686	112,686		1	116,276	116,276	1.030		
仮設工													
任意仮設工	1	式	119,700	1	114,000	114,000		1	71,820	71,820	0.630	数量減の為	
直接工事費			1,614,287			1,539,856				1,729,823			
共通仮設費			257,000			220,570				165,000			
純工事費			1,871,287			1,760,426				1,984,823			
現場管理費			735,000			631,102				677,000			
工事原価			2,606,287			2,391,528				2,661,823			
一般管理費等			583,713			508,472				428,177			
工事価格計			3,190,000			2,900,000	3,090,000			3,090,000			
消費税			319,000			290,000	309,000			309,000			
工事費計			3,509,000			3,190,000	3,399,000			3,399,000			

工事調査表-6 従事者の確保計画(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内およびしゅん工届提出時に提出)

従事者の確保計画

工事名		令和3年 県単道路橋梁維持(側溝整備)工事						(B)/(A)	(B)/(A) <1の場合 その理由を必ず記入 (*下請けへのしわ寄せと判断された 場合は、工事成績が減点されます)
工種	職種	入札時			工事完成時				
		単価 (A)	員数	下請け会社名 下請け会社との関係 等	単価 (B)	員数	下請け会社名 下請け会社との関 係等		
作業土工	床堀	1,899	1,228	直営	1,899	1,228	(有)山崎組 協力会社(取引年数30年)	1.000	
	埋戻し	3,311	1.19	直営	3,311	1.19	(有)山崎組 協力会社(取引年数30年)	1.000	
	埋戻し	6,411	1.33	直営	6,411	1.33	(有)山崎組 協力会社(取引年数30年)	1.000	
	土砂等運搬	1,929	0.6	直営	1,929	0		0.000	搬出無しのため
側溝工	自由勾配側溝	9,767	17.51	直営	9,767	21.9	(有)山崎組 協力会社(取引年数30年)	1.250	施工数量増の為
	自由勾配側溝(横断)	21,100	6.17	直営	21,100	6.17	(有)山崎組 協力会社(取引年数30年)	1.000	
	側溝蓋	2,053	0.4	直営	2,053	0.5	(有)山崎組 協力会社(取引年数30年)	1.250	施工数量増の為
	グレーチング蓋	12,630	0.2	直営	12,630	0.25	(有)山崎組 協力会社(取引年数30年)	1.250	施工数量増の為
	グレーチング蓋(横断)	13,030	0.2	直営	13,030	0.2	(有)山崎組 協力会社(取引年数30年)	1.000	
	構造物撤去工	Co構造物取壊し	14,410	3.1	直営	14,410	3.5	(有)山崎組 協力会社(取引年数30年)	1.129
	殻運搬(鉄筋Co)	2,188	0.12	直営	2,188	0.3	(有)山崎組 協力会社(取引年数30年)	2.500	施工数量増の為

工事調査表-7 工種別従事者配置計画(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

工種別従事者配置計画

工事名		令和3年 県単道路橋梁維持(側溝整備)工事																
工種	種別	入札時 配置予定人数							計 (A)	工事完成時 配置予定人数						計 (B)	(B)/(A)	(B)/(A) <1の場合 その理由を必ず記入 (*下請けへのしわ寄せと 判断された場合は、工事成 績が減点されます)
		世話役	普通 作業員	特殊 作業員	特殊 運転手	オペ	一般 運転手	交通 誘導員		世話役	普通 作業員	特殊 作業員	オペ	一般 運転手	交通 誘導員			
		作業土工	床堀		0.6			0.628				1.228		0.6				
	埋戻し		0.72	0.25		0.22			1.19		0.72	0.25	0.22			1.19	1.000	
	埋戻し		0.81	0.27		0.25			1.33		0.81	0.27	0.25			1.33	1.000	
	土砂等運搬							0.6	0.6							0	0.000	搬出なしの為無し
側溝工	自由勾配側溝	3.56	5.65	3.5		4.8			17.51	3.56	5.65	7.89	4.8			21.9	1.250	増工のため
	自由勾配側溝(横断)	0.8	2.45	1.05		1.87			6.17	0.8	2.45	1.05	1.87			6.17	1.000	
	側溝蓋		0.4						0.4		0.4					0.4	1.000	
	グレーチング		0.2						0.2		0.2					0.2	1.000	
	グレーチング(横断用)		0.2						0.2		0.2					0.2	1.000	
構造物撤去工	Co構造物取壊し	0.4	1.8	0.9					3.1	0.4	1.8	0.9				3.1	1.000	
	殻運搬(鉄筋Co)							0.12	0.12					0.12		0.12	1.000	
	舗装版切断	0.18	0.18	0.35					0.71	0.18	0.18	0.35				0.71	1.000	
	舗装版破碎	0.054	0.054	0.054					0.162	0.054	0.054	0.054				0.162	1.000	
	殻運搬(As)							0.7	0.7					0.7		0.7	1.000	
舗装工	上層路盤(車道・路肩部)	0.01	0.04	0.03	0.1				0.18	0.01	0.04	0.03	0.1			0.18	1.000	
	基層(車道・路肩部)	0.12	0.5	0.63					1.25	0.12	0.5	0.63				1.25	1.000	
	表層(車道・路肩部)	0.63	0.5	0.63					1.76	0.63	0.5	0.63				1.76	1.000	
区画線工	ペイント式区画線	0.2	2.8	0.5					3.5	0.2	2.8	0.5				3.5	1.000	
交通管理工	交通誘導員B							10	10						6	6	0.6	数量減の為

工事調査様式-2(黒字・赤字ともに記入、しゅん工届提出時に提出) 赤字の理由(赤字の場合)

最終実績額(B)(工事費計)←調査表1	3,399,000円
最終契約額(C)(工事費計)←調査表1	3,399,000円
落札率(A/a)←調査表1	90.59%
最終実績率(B/C)←調査表1	100.00%
合計額が、 $B/C > 1.0$ (赤字)の場合記入する	

赤字の理由	
-------	--