

(様式2B) 個別箇所評価総括表【継続】(要領第5の2(1)関係)

| 分野 | | 河川の護岸築堤等 | | 事業番号 | 16 | | 事業名 | 広域河川改修 | | 建設部 河川課 | | | | |
|----|--|--|---------|---------|------------|-------------|-----|--------|-----|---------|---|---|---------------|------|
| 番号 | ふりがな 箇所名 (市町村名) | 事業内容 | | | | 項目毎の評価 | | | | | 特記事項 | 意見(取組方針が「継続」以外) | | 取組方針 |
| | | 全体概要 (事業費単位:千円) | 事業費(千円) | | | 評価時 (年度) | 必要性 | 重要性 | 効率性 | 緊急度 | | 担当部 | 行政改革課 | |
| | | | H24年度 | H25年度 | H26年度以降 | | | | | | | | | |
| 1 | ゆかわ 湯川 なかかるいざわ 中軽井沢 〔中軽井沢〕 | 全体延長 L=1,760m 護岸工L=1,760m 橋梁工N=3基 1,850,000千円 〔工期:H1~H29〕 | 0 | 0 | 429,500 | (変更) H22 | B | B | A | C | H20再評価「継続」 H25年以降は流下能力が不足している残区間の整備方針を検討していく。 | しなの鉄道橋の橋脚補強について引き続き協議を行い、実施方法を検討していく。 国道18号上流部については、地元と未協議のため H25年度は休止とする。 | 事業の必要性は認められる。 | 休止 |
| 2 | やできわか 矢出沢川 ときわぎ 常磐城 〔上田市〕 | 全体延長 L=1,000m 護岸工 L=2,000m 橋梁工 N=4基 市道付替工 一式 1,365,000千円 〔工期:H22~H31〕 | 96,720 | 10,000 | 716,975 | H22 | B | A | B | A | | | | 継続 |
| 3 | もとめかわ 求女川 たなか 田中 〔東御市〕 | 全体延長 L=1,170m 護岸工 L=1,170m 護床工 L=1,170m 橋梁工 N=6基 床止工 N=14基 1,800,000千円 〔工期:H3~H27〕 | 80,000 | 5,000 | 480,757 | (変更) H24 | C | B | A | B | H22:再々評価「継続」 H25変更:工期2年延長 残事業見直しによる工期延長 | | | 継続 |
| 4 | とがわ 砥川 あかすな 赤砂 〔下諏訪町〕 | 全体延長L=1,170m 護岸工L=1,170m 護床工L=1,170m 3,600,000千円 〔工期:H17~H28〕 | 378,000 | 300,000 | 1,604,917 | (変更) H21 | A | B | A | C | | | | 継続 |
| 5 | てんりゅうがわ 天竜川 じょうりゅう 上流 〔諏訪市 岡谷市 下諏訪町 辰野町〕 | 新川工区 河川改修工 L=1,200m 〔工期:H22~H35〕 辰野工区 河川改修工 L=4,100m 〔S37~H30年代〕 岡谷工区 河川改修工 L=7,316m 〔S39~H30年代〕 38,242,000千円 | 158,281 | 15,000 | 10,332,500 | (変更) H23 | B | A | B | A | H20再評価「天竜川辰野工区、岡谷工区は一時休止」 H18年7月豪雨災害:河川激甚災害対策特別緊急事業 承知川・新川(H18~H22) H21年8月豪雨災害:新川 床上41戸 | | | 継続 |

| | | | | | |
|----|----------|------|----|-----|--------|
| 分野 | 河川の護岸築堤等 | 事業番号 | 16 | 事業名 | 広域河川改修 |
|----|----------|------|----|-----|--------|

建設部 河川課

| 番号 | ふりがな 箇所名 (市町村名) | 事業内容 | | | | 項目毎の評価 | | | | | 特記事項 | 意見(取組方針が「継続」以外) | | 取組方針 |
|----|---|--|---------|---------|-----------|-------------|-----|-----|-----|-----|---|--|---------------|------|
| | | 全体概要 (事業費単位:千円) | 事業費(千円) | | | 評価時 (年度) | 必要性 | 重要性 | 効率性 | 緊急度 | | 担当部 | 行政改革課 | |
| | | | H24年度 | H25年度 | H26年度以降 | | | | | | | | | |
| 6 | じゅうよせがわ 十四瀬川 おさち 長地 〔岡谷市〕 | 全体延長L=2,440m 護岸工L=1,780m 二層化改修L=660m 橋梁工N=7基 990,000千円 〔工期:H11~H27〕 | 0 | 0 | 91,900 | (変更) H22 | B | A | A | B | 平成21年度の諏訪圏域河川整備計画の策定(変更)において、未改修区間の整備を引き続き継続する。 未改修区間において、ボトルネック部にJR中央本線が横断しており、JRとの協議に時間を要する。 | ボトルネック部であるJR渡河部において、鉄道事業者との協議・調整を要するため、平成25年度は休止とする。 | 事業の重要性は認められる。 | 休止 |
| 7 | たがわ 田川 なびき~むらい 渚~村井 〔松本市〕 | 全体延長L=8,500m 護岸工L=17,000m 橋梁工N=26橋 5,493,000千円 〔工期:S26~H39〕 | 330,000 | 114,000 | 1,754,371 | (変更) H24 | A | A | B | B | H20再評価「継続」 | | | 継続 |
| 8 | ならいがわ 奈良井川 しまうち きさべ 島内~笹部 〔松本市〕 | 全体延長L=6,800m 護岸工L=6,800m 橋梁工N=9橋 23,614,100千円 〔工期:S16~H39〕 | 90,000 | 30,000 | 6,538,476 | (変更) H24 | A | B | B | A | H20再評価「継続」 | | | 継続 |
| 9 | めとほがわ 女鳥羽川 ふかし おかだ 深志~岡田 〔松本市〕 | 全体延長L=6,400m 護岸工L=12,800m 5,294,800千円 〔工期:S24~H32〕 | 90,000 | 74,000 | 404,784 | (変更) H24 | A | B | A | C | H20再評価「継続」 | | | 継続 |
| 10 | すずせわ 薄川 しょうない ふなつき 庄内~舟付 〔松本市〕 | 全体延長L=5,900m 護岸工L=11,800m 橋梁工N=13橋 2,150,600千円 〔工期:S42~H39〕 | 0 | 0 | 478,400 | (変更) H24 | A | B | B | B | H20再評価「継続」 H2より事業休止中 | 薄川より下流の奈良井川、田川の河川改修を先行させるため引き続き休止とする。 | 事業の必要性は認められる。 | 休止 |

(様式2B) 個別箇所評価総括表【継続】(要領第5の2(1)関係)

| 分野 | | 河川の護岸築堤等 | | 事業番号 | 16 | 事業名 | 広域河川改修(地域活力基盤創造交付金) | | | | | 建設部 河川課 | | |
|----|--|--|---------|--------|-----------|--|---------------------|-----|-----|-----|---|-----------------|-------|------|
| 番号 | ふりがな 箇所名 (市町村名) | 事業内容 全体概要 (事業費単位:千円) | 事業費(千円) | | | 項目毎の評価 | | | | | 特記事項 | 意見(取組方針が「継続」以外) | | 取組方針 |
| | | | H24年度 | H25年度 | H26年度以降 | 評価時 (年度) | 必要性 | 重要性 | 効率性 | 緊急度 | | 担当部 | 行政改革課 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | しょうちがわ 承知川 とんべ 富部 〔下諏訪町〕 | 全体延長 L=300m 護岸工 L=300m 1,600,000千円 〔工期:H21~H30〕 | 26,562 | 60,000 | 1,460,400 | H21 | B | A | B | A | H24.7ゲリラ豪雨により 計画区間にて溢水被害 有り H25:工期3年延長 残事業見直しによる工期延長 | | | 継続 |
| 2 | ちくまがわ 千曲川 しもさかい 下境 〔飯山市〕 | 全体延長L=405m 築堤工L=405m 樋管工N=2基 水路工L=238m 485,600千円 〔工期:H16~H29〕 | 19,000 | 20,000 | 248,000 | (変更) H24 | C | A | B | C | H20年度まで県単事業で対応 | | | 継続 |
| 合計 | 2箇所 | | 45,562 | 80,000 | 1,708,400 | A: 配点の75%以上 B: 50%以上75%未満 C: 50%未満 | | | | | | | | |