

(様式2B) 個別箇所評価総括表【継続】(要領第5の2(1)関係)

分野		治水ダム(再開発事業)		事業番号	24	事業名	治水ダム建設(再開発事業)					建設部 河川課		
番号	ふりがな 箇所名 (市町村名)	事業内容				項目毎の評価					特記事項	意見(取組方針が「継続」以外)		取組方針
		全体概要 (事業費単位:千円)	事業費(千円)			評価時 (年度)	必要性	重要性	効率性	緊急度		担当部	行政改革課	
			H24年度	H25年度	H26年度以降									
1	あきかわ 浅川 あきかわ 浅川ダム 〔長野市〕	治水専用ダム H=53.0m 貯水池地すべり対策 工一式 付替道路・工事用道路一式 38,000,000千円 〔工期:S52~H28〕	1,800,000	1,800,000	8,773,466	(変更) H24	A	A	A	C	H12.9多目的ダム本体工事契約 H13.6「脱ダム宣言」でダムによらない治水対策の検討に着手 H14.9多目的ダム本体工事契約解除 H19.8河川整備計画認可で治水専用ダムとなる H22.3治水専用ダム本体工事契約 H24年度で約半分のコンクリート打設を完了する			継続
2	まつかわ 松川 まつかわ 松川ダム 〔飯田市〕	洪水バイパストンネル施設 バイパストンネル L=1,417.0m バイパス水路 L=171.1m 放水路 L=74.0m トラップ堰 分派堰 ゲート設備 管理設備 貯水池掘削 V=2,400,000m3 16,200,000千円 〔工期:H2~H28〕	500,000	500,000	6,557,988	(変更) H21	A	A	A	A	H21再評価 事業継続 昭和58年の台風10号により、ダム貯水池内に大量の土砂が流入し、その後も流域の山腹崩壊等により計画を上回る土砂流入があり、貯水池容量が失われ、ダムの貯水池機能が低下している。			継続
合計	2箇所		2,300,000	2,300,000	15,331,454	A: 配点の75%以上 B: 50%以上75%未満 C: 50%未満								