

(様式2B) 個別箇所評価総括表【継続】(要領第5の2(1)関係)

分野	交通安全施設の整備		事業番号	44	事業名	交通安全施設等整備(国道)					建設部 道路管理課			
番号	ふりがな 箇所名 (市町村名)	事業内容				項目毎の評価					特記事項	意見(取組方針が「継続」以外)		取組方針
		全体概要 (事業費単位:千円)	事業費(千円)			評価時 (年度)	必要性	重要性	効率性	緊急度		担当部	行政改革課	
			H24年度	H25年度	H26年度以降									
1	(国)141号 うみじり 海尻 〔南牧村〕	歩道設置工 L=490m W=2.5m 450,000千円 〔工期:H19~H26〕	50,200	80,000	200,000	(変更) H23	A	B	A	B	H23変更:延長220m増、事業費1億6千万円増、工期3年延長			継続
2	(国)144号 たかのまちなみ 高野町南 〔佐久穂町〕	歩道設置工 L=410m W=2.5m 60,000千円 〔工期:H24~H25〕	18,400	40,000	0	H24	A	A	A	C			継続	
3	(国)299号 せんがひなた 千ヶ日向 〔佐久穂町〕	歩道設置工 L=320m W=2.5m 200,000千円 〔工期:H22~H27〕	86,100	35,000	26,000	H22	A	A	C	C			継続	
4	(国)143号 あおき 青木 〔青木村〕	歩道設置工 L=450m W=2.5m 291,000千円 〔工期:H19~H25〕	33,900	10,000	0	(変更) H23	A	B	A	C	H23変更:地元調整により工期1年延長			継続
5	(国)144号 すみよし 住吉 〔上田市〕	歩道設置工 L=360m W=3.5m 500,000千円 〔工期:H21~H26〕	48,000	50,000	299,000	(変更) H23	A	A	A	B	H23変更:地元調整により工期1年延長			継続
6	(国)142号 たいしやまえ 大社前 〔下諏訪町〕	歩道設置工 (電線共同溝) L=300m W=4.0m 500,000千円 〔工期:H24~H27〕	52,900	150,000	290,000	H24	A	B	C	C			継続	
7	(国)143号 おおくちざわ 大口沢 〔安曇野市〕	交差点改良工 L=250m W=9.0(13.0)m 268,000千円 〔工期:H20~H25〕	18,000	15,000	0	(変更) H23	A	A	A	B	H22変更 地元調整により延長100m増、事業費1億円増、工期1年増。 H23変更 事業見直しにより延長50m増、歩道増、事業費3千万円増。			継続
8	(国)403号 かのりしらい 叶里~下井 堀 〔麻績村〕	【2期工区】 歩道設置工 L=380m W=2.5m 490,000千円 〔工期:H25~H29〕 【全体】L=720m 〔工期:H19~H29〕	164,300	65,000	356,000	(変更) H22	A	B	A	B	H22変更 事業区間の見直しにより延長600m減、事業費4億円減。			継続

(様式2B) 個別箇所評価総括表【継続】(要領第5の2(1)関係)

分野	交通安全施設の整備	事業番号	44	事業名	交通安全施設等整備(地方道)	建設部 道路管理課								
番号	ふりがな 箇所名 (市町村名)	事業内容				項目毎の評価				特記事項	意見(取組方針が「継続」以外)		取組方針	
		全体概要 (事業費単位:千円)	事業費(千円)			評価時 (年度)	必要性	重要性	効率性		緊急度	担当部		行政改革課
			H24年度	H25年度	H26年度以降									
1	(主)佐久軽井沢線 小田井 〔佐久市～御代田町〕	歩道設置工 L=500m W=2.5m 160,000千円 〔工期:H23～H26〕	79,200	20,000	40,000	H23	A	B	A	B				継続
2	(主)別所丸子線 別所 〔上田市〕	歩道設置工 L=490m W=2.5m 450,000千円 〔工期:H19～H26〕	39,200	50,000	128,000	H20	A	A	A	C				継続
3	(一)芦田大屋線 しおかわしよらがっこういりぐち 塩川小学校入口 〔上田市〕	歩道設置工 L=600m W=2.5m 450,000千円 〔2期工期:H24～H28〕 〔全体工期:H17～H28〕	87,100	100,000	151,000	(変更) H24	A	B	A	B	H23変更:事業費1億円増、工期4年増 H24変更:1期 L=330m H17～H23 完了 2期 L=600m H24～H28 延長 470m増			継続
4	(主)上田丸子線 しものごう 下之郷 〔上田市〕	歩道設置工 L=320m W=2.5m 250,000千円 〔工期:H23～H26〕	68,600	65,000	122,000	H23	A	A	C	A				継続
5	(一)茅野(停) 八子ヶ峰公園線 はいぼらだ 塩原田 〔茅野市〕	歩道設置工 L=750m W=2.5m 270,000千円 〔工期:H21～H26〕	33,000	25,000	21,000	(変更) H24	A	B	A	B	H24変更:用補見直しによる事業費1億6千万円減 他事業との調整により工期1年増			継続
6	(主)伊那辰野(停)線 ひらいでしもまち 平出下町 〔駒ヶ根市〕	歩道設置工 L=520m W=2.5m 624,000千円 〔工期:H19～H25〕	177,300	40,000	0	H19	A	A	C	C				継続
7	(主)伊那箕輪線 まつしま 松島 〔箕輪町〕	歩道設置工 L=800m W=2.5m 200,000千円 〔工期:H23～H26〕	49,100	50,000	55,000	H23	A	B	A	C				継続
8	(主)駒ヶ根長谷線 しものだいら 下平 〔駒ヶ根市〕	歩道設置工 L=600m W=2.5m 500,000千円 〔工期:H23～H27〕	99,000	150,000	226,000	H23	A	A	B	C				継続

分野	交通安全施設の整備	事業番号	44	事業名	交通安全施設等整備(地方道)
----	-----------	------	----	-----	----------------

建設部 道路管理課

番号	箇所名 (市町村名)	事業内容 全体概要 (事業費単位:千円)	事業内容			項目毎の評価				特記事項	意見(取組方針が「継続」以外)		取組方針	
			事業費(千円)			評価時 (年度)	必要性	重要性	効率性		緊急度	担当部		行政改革課
			H24年度	H25年度	H26年度以降									
9	(一)上飯田線 いちばふみきり 市場踏切 〔飯田市〕	歩道設置工 L=50m W=2.5m 138,000千円 〔工期:H22~H25〕	98,500	30,000	0	(変更) H24	A	A	A	C	変更H24 JRとの工事費の見直しによる事業費の増 (60,000千円)工期1年増			継続
10	(一)上飯田線 ほんぼ 馬場 〔喬木村〕	歩道設置工 L=200m W=2.5m 160,000千円 〔工期:H23~H26〕	45,100	30,000	18,000	H23	A	C	A	B				継続
11	(主)飯島飯田線 かみくた 上黒田 〔飯田市〕	歩道設置工 L=150m W=2.5m 200,000千円 〔工期:H24~H26〕	30,400	40,000	130,000	H24	A	A	A	C				継続
12	(一)新田松本線 みなみわた 南和田 〔松本市〕	歩道設置工 L=1,000m W=2.5m 420,000千円 〔工期:H17~H26〕	50,000	90,000	20,000	(変更) H25	A	C	A	B	H25変更:地元調整により工期1年増			継続
13	(主)松本塩尻線 みなみうちだ 南内田 〔塩尻市〕	歩道設置工 L=620m W=2.5m 300,000千円 〔工期:H18~H26〕	94,400	63,500	14,500	(変更) H24	A	A	A	C	H24変更:事業精査により、事業費2億円減			継続
14	(一)松本空港線 まちな 町神 〔松本市〕	歩道設置工(両側) L=360m W=2.5m 700,000千円 〔1期工期:H22~H26〕 〔全体工期:H22~ H28〕	85,200	125,000	362,000	H22	A	A	B	B				継続
15	(主)塩尻鍋割 ほたか 穂高線 かみたけだ 上竹田 〔山形村〕	歩道設置工 L=490m W=2.5m 300,000千円 〔工期:H23~H27〕	53,200	30,000	214,000	H23	A	C	B	A				継続
16	(一)御馬越塩尻(停) 線 ききょうがはら 桔梗ヶ原 〔塩尻市〕	歩道設置工 L=720m W=2.5m 250,000千円 〔工期:H24~H27〕	15,000	30,000	205,000	H24	A	B	C	B				継続

分野	交通安全施設の整備	事業番号	44	事業名	交通安全施設等整備(地方道)
----	-----------	------	----	-----	----------------

建設部 道路管理課

番号	箇所名 (市町村名)	事業内容				項目毎の評価				特記事項	意見(取組方針が「継続」以外)		取組方針	
		全体概要 (事業費単位:千円)	事業費(千円)			評価時 (年度)	必要性	重要性	効率性		緊急度	担当部		行政改革課
			H24年度	H25年度	H26年度以降									
17	なかがほり ひといちば (一)中堀一日市場 (停)線 ゆたか 温 〔安曇野市〕	【1期工区】 歩道設置工 L=150m W=2.5m 420,500千円 〔工期:H17~H25〕 全体L=560m 〔工期:H17~H27〕	122,500	50,000	0	(変更) H24	A	C	A	C	H24変更:残事業見直しにより工期1年増			継続
18	(一)梓橋田沢 (停)線 ままへ 真々部 〔安曇野市〕	歩道設置工 L=290m W=2.5m 100,000千円 〔工期:H23~H26〕	16,600	30,000	31,000	H23	A	C	A	B			継続	
19	いち かみむらが さかき てい (一)上室賀坂城(停) せん 線 かみこみょう 上五明 〔坂城町〕	歩道設置工(両側) L=340m W=3.5m 180,000千円 〔工期:H20~H25〕	31,500	35,000	0	(変更) H24	A	B	A	C	H24変更:地元調整により、工期1年増 設計変更一部片側のみする1億8千万円減			継続
20	(主)長野上田線 さんほんぎ 三本木 〔千曲市〕	歩道設置工(両側) L=460m W=2.5m 350,000千円 〔工期:H23~H27〕	26,500	55,000	201,000	H23	A	B	B	A			継続	
21	(一)中野小布施(停) 線 びょういんまえ 病院前 〔小布施町〕	歩道設置工 L=780m W=2.5m 800,000千円 〔工期:H17~H26〕	500	165,000	120,000	(変更) H23	A	B	A	B	H23変更:用地補償費の見直しにより事業 費1億5千万円増			継続
22	(一)新田春木線 おがわら 小河原 〔須坂市〕	歩道設置工 L=890m W=2.5m 450,000千円 〔工期:H19~H26〕	133,400	30,000	90,000	(変更) H24	A	B	A	B	H24変更:埋蔵文化財の調査により工期1 年増			継続
23	さんさいまめしまなかごしよ (一)三才大豆島中御 所線 あさひ 朝陽 〔長野市〕	歩道設置工 L=420m W=2.5m 300,000千円 〔工期:H20~H27〕	79,100	50,000	81,000	(変更) H24	A	A	B	B	R18長野東環状バイパス関連。 H24変更:地元調整により工期3年延長			継続

分野	交通安全施設の整備	事業番号	44	事業名	交通安全施設等整備(地方道)
----	-----------	------	----	-----	----------------

建設部 道路管理課

番号	ふりがな 箇所名 (市町村名)	事業内容 全体概要 (事業費単位:千円)	事業費(千円)			項目毎の評価				特記事項	意見(取組方針が「継続」以外)		取組方針	
			H24年度	H25年度	H26年度以降	評価時 (年度)	必要性	重要性	効率性		緊急度	担当部		行政改革課
24	(主)長野大町線 なかじょうみや 中条宮 〔長野市〕	歩道設置工 L=300m W=2.5m 400,000千円 〔工期:H22~H26〕	107,000	100,000	157,000	H22	A	B	A	C			継続	
25	(主)長野菅平線 まめじま 大豆島 〔長野市〕	歩道設置工 L=490m W=2.5m 450,000千円 〔工期:H19~H26〕	151,000	60,000	45,000	H22	A	A	C	A			継続	
26	(一)野村上 牟礼(停)線 のむら かみ 野村上 〔飯綱町〕	歩道設置工 L=350m W=2.5m 150,000千円 〔工期:H23~H25〕	75,000	10,000	0	(変更) H24	A	B	A	B	H24変更:地元調整により延長50m増 平成24年度補正により工期1年減			継続
27	(一)馬曲 まぐま 木島(停)線 にしこうじ 西小路 〔木島平村〕	歩道設置工 L=310m W=2.5m 200,000千円 〔工期:H24~H27〕	2,200	25,000	173,000	H24	A	A	A	B			継続	
合計	27箇所		1,849,600	1,548,500	2,604,500	A: 配点の75%以上 B: 50%以上75%未満 C: 50%未満								