

事業種類	治山・砂防	事業名	山地治山
------	-------	-----	------

評価	継続
----	----

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)			
				全体	H28年度		
1	川上村	ほつば 浜場	土留工 N=3個	85,000	18,000	4,000	H25 ~ H29 ○H27変更 工期1年増
2	佐久市	まえやま 前山	床固工 N=2個 護岸工 L=356m 山腹工 0.15ha	35,000	0	19,000	H26 ~ H29 ○中部横断自動車道工事との工程調整によりH28見送り
3	南牧村	ほつちよう 堀長	谷止工 N=1個 床固工 N=3個 護岸工 L=75m	48,900	0	33,000	H26 ~ H29 ○H27変更 工期1年増 事業費減67,000千円→48,900千円(△18,100千円)
4	佐久市	いんない 印内	谷止工 N=1個 床固工 N=1個 山腹工 0.08ha	48,800	15,000	17,000	H26 ~ H29 ○H27変更 工期1年増 事業費増47,500千円→48,800千円(1,300千円)
5	川上村	たいにちきわ 大白沢	谷止工 N=3個 護岸工 L=19m 山腹工 0.05ha	106,000	26,000	80,000	H26 ~ H30 ○H27変更 工期1年増 事業費増105,000千円→106,000千円(1,000千円)
6	南相木村	ほつりだいら 祝平	谷止工 N=5個	100,500	0	100,500	H27 ~ H31 ○H27変更 工期1年増 事業費増85,000千円→100,500千円(15,500千円)
7	佐久市	くさきがわ 倉沢川	谷止工 N=5個	68,000	0	68,000	H27 ~ H30 ○H27変更 工期1年増 ○地元との調整によりH28見送り
8	小海町	ふた こいけ 二タ小池	吹付工100㎡ 斜面補強土工600㎡	142,000	26,200	99,800	H27 ~ H30 ○H27変更 工期1年増 事業費増57,000千円→142,000千円(85,000千円)
9	川上村	あとかいど 後海戸	山腹工0.50ha 土留工 N=3個	37,000	10,000	0	H26 ~ H28 ○H27変更(H27継続未記載) 工期2年増 事業費増27,000千円→37,000千円(10,000千円)
10	南相木村	おおもりきわ 大森沢	谷止工 N=3個	75,000	0	75,000	H27 ~ H30 ○H27変更(H27新規未記載) 工期3年増 ○下流砂防工事との工程調整によりH28見送り

事業種類	治山・砂防	事業名	山地治山
------	-------	-----	------

評価	継続
----	----

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)	
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)				
				全体	H28年度			H29年度以降
11	上田市	ながほら 中洞	落石防護柵工 L=170m	67,500	23,700	0	H25 ~ H28 ○H27変更 事業費増67,400千円→67,500千円(100千円)	
12	上田市	れいせい 霊泉寺	谷止工 N=5個	130,451	0	45,000	H25 ~ H29 ○H27変更 工期1年増 事業費減132,272千円→130,451千円(△1,821千円)	
13	上田市	わご 和子	落石固定工 A=1,217㎡	123,182	19,500	59,000	H26 ~ H31 ○H27変更 工期2年増 事業費増101,060千円→123,182千円(22,122千円)	
14	茅野市	きたやま 北山	土留工 N=50個	510,000	85,000	250,830	H25 ~ H31 ○H27変更 工期1年増 土留工130個→50個 事業費減 662,400千円→510,000千円(△152,400千円)	
15	箕輪町	とみた 富田	谷止工 N=4個	128,000	26,000	27,000	H25 ~ H29 ○H27変更 工期1年増 事業費増 84,400千円→128,000千円(43,600千円)	
16	辰野町	みなみさわ 南沢	谷止工 N=3個 土留工 N=10個	175,000	0	113,000	H26 ~ H30 ○H27変更 工期1年増 事業費増 165,000千円→175,000千円(10,000千円)	
17	辰野町	にとう 二洞	床固工 N=4個 護岸工 L=62m	34,600	0	34,600	H26 ~ H29 ○H27変更 事業費減 57,200千円→34,600千円(△22,600千円) 谷止工廃止、床固工5→4個、護岸工追加	
18	辰野町	しんまち 新町	谷止工 N=3個	50,000	30,000	20,000	H26 ~ H29 ○H27変更 工期1年増 事業費増 40,000千円→50,000千円(10,000千円) 谷止工4→3個	
19	中川村	ごうし 郷士沢	床固工 N=3個 護岸工 L=220m	87,500	6,000	59,500	H26 ~ H30 ○H27変更 事業費減 111,000千円→87,500千円(△23,500千円) 床固工4個→3個、護岸工150m→220m、山腹工廃止	
20	南箕輪村	たばた 田畑	法枠工 2,300㎡ 森林整備 1.70ha	175,000	0	175,000	H27 ~ H30 ○H27変更 工期1年増 事業費増 70,000千円→175,000千円(105,000千円) 法枠工1,500㎡→2,300㎡、森林整備0.50ha→1.70ha	

事業種類	治山・砂防	事業名	山地治山
------	-------	-----	------

評価	継続
----	----

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)	
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)				
				全体	H28年度			H29年度以降
21	飯田市	さわがら 沢柄	谷止工 N=1個 土留工 N=13個 法枠工 A=3,270㎡	330,000	62,000	69,295	H24 ~ H30 ○H27変更 工期2年増 ○H27補正対応	
22	飯田市	たいらばた 平畑	谷止工 N=1個 土留工 N=3個	300,000	35,000	150,241	H25 ~ H30 ○H27変更 工期2年増 土留工4個→3個 ○H27補正対応	
23	飯田市	あたま 愛宕	法枠工 A=1,500㎡	50,500	21,400	1,600	H26 ~ H29 ○H27変更 工期1年増 事業費減70,000千円→50,500千円(△19,500千円) 法枠工 2,800㎡→1,500㎡	
24	飯田市	ちよ 千代	床固工 N=2個 流路工 L=290m	161,700	0	139,300	H26 ~ H30	
25	飯田市	なかやま 中山	谷止工 N=1個 土留工 N=3個	40,000	0	40,000	H26 ~ H29 ○H27変更 工期1年増 土留工1個→3個 ○経過観察のためH28見送り	
26	阿南町	みやざわ 宮沢	谷止工 N=4個 流路工 L=74m	147,608	0	50,084	H25 ~ H29 ○H27変更 工期1年増 流路工 L=74m追加	
27	阿智村	さむばら 寒原	谷止工N=3個 床固工N=5個	194,800	0	153,100	H25 ~ H30 ○H27変更 工期1年増 事業費減205,100千円→194,800千円(△10,300千円)	
28	阿智村	こか 伍和	谷止工N=15個 床固工N=8個 簡易法枠工A=250㎡	557,400	0	496,960	H25 ~ H32 ○H27変更 事業費増547,000千円→557,400千円(10,400千円) 谷止工16個→15個 床固工4個→8個	
29	阿智村	うぐす川 <sup>がわ</sup>	谷止工N=2個 床固工N=2個	107,600	0	74,534	H26 ~ H29 ○H27変更 工期1年増	
30	阿智村	たいこんざわ 大根沢	谷止工 N=9個 流路工 400m 山腹工 0.05ha	575,000	9,000	510,764	H26 ~ H33 ○H27変更 工期3年増 事業費増278,190千円→575,000千円(296,810千円) 谷止工8個→9個 流路工新設	

事業種類	治山・砂防	事業名	山地治山
------	-------	-----	------

評価	継続
----	----

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容				工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)				
				全体	H28年度	H29年度以降		
31	平谷村	やなぎだいら 柳平	谷止工 N=2個	62,000	0	34,000	H25 ~ H29	○H27変更 工期1年増
32	天龍村	チノタワ	落石予防工A=5,199㎡	144,000	0	109,000	H26 ~ H30	○H27変更 工期2年増 事業費増 95,000千円→144,000千円(49,000千円) 落石予防工 3,776㎡→5,199㎡
33	天龍村	かんの待わ 観音沢	谷止工N=3個 土留工N=3個	141,050	39,500	101,550	H27 ~ H30	○H27変更 工期1年増
34	泰阜村	くろみ 黒見	谷止工N=4個 床固工N=1個	86,500	36,500	50,000	H25 ~ H29	○H27変更(H27継続未記載) 事業替え(災害関連→林地荒廃)
35	泰阜村	たもと 田本	落石予防工 A=2,902㎡	102,315	0	48,000	H25 ~ H29	○H27変更 工期1年増 事業費増 98,631千円→102,315千円(3,684千円) 落石予防工 2,392㎡→2,902㎡
36	木曽町	ちごの 兎野	落石固定工6,600㎡	236,670	0	84,000	H26 ~ H29	○H27変更 事業費減 258,000千円→236,670千円(△21,330千円) 落石固定工 8,000㎡→6,600㎡
37	木曽町	しもの 下殿	山腹工 0.56ha 落石固定工 A=5,600㎡	220,000	0	70,410	H26 ~ H29	○H27変更 落石固定工 6,400㎡→5,600㎡
38	木曽町	のうが いけ 濃ヶ池	谷止工 N=1個	102,000	0	102,000	H26 ~ H29	○H27変更 工期1年増 ○経過観察のためH28見送り
39	木曽町	かみや 神谷	排土工 350m3 谷止工 N=2個 谷止工(嵩上) N=2個	97,271	29,000	23,700	H26 ~ H29	○H27変更 工期1年増 事業費増 69,700千円→97,271千円(27,571千円) 谷止工 1個→2個
40	南木曽町	くろみ たきわ 胡桃田沢	排土工1,060m3 谷止工 N=6個 床固工 N=1個	247,500	69,800	131,422	H26 ~ H30	

事業種類	治山・砂防	事業名	山地治山
------	-------	-----	------

林務部 森林づくり推進課

評価	継続
----	----

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)	
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)				
				全体	H28年度			H29年度以降
41	南木曾町	じゃぬけさわ 蛇抜沢	排土工 250m3 谷止工 N=2個	193,226	91,000	0	H26 ~ H28 ○H27変更 事業費増 179,000千円→193,226千円(14,226千円)	
42	南木曾町	ほそのみき 細野沢	排土工200m3 谷止工 N=5個 山腹工0.21ha	158,947	0	98,500	H26 ~ H29 ○H27変更 事業費減 168,300千円→158,947千円(△9,353千円)	
43	南木曾町	わくだいら 粹平	谷止工 N=3個	36,000	0	36,000	H26 ~ H29 ○H27変更 工期1年増 ○経過観察のためH28見送り	
44	木祖村	おぼろさわ 大笹沢	谷止工 N=1個 床固工 N=3個 山腹工0.26ha	184,241	27,000	0	H25 ~ H28 ○H27変更 事業費増 181,827千円→184,241千円(2,414千円)	
45	木曾町	とくおんじ 德音寺	谷止工2個 土留工4個	214,000	15,140	198,860	H27 ~ H31 ○H27変更 工期1年増 事業費増 187,000千円→214,000千円(27,000千円)	
46	木祖村	とちのき 栃木	谷止工3個	32,000	32,000	0	H27 ~ H28 ○H27新規箇所(H27新規未記載) ○H27変更 工期1年増	
47	松本市	かんみね 観峯	落石予防工 A=4,410㎡	241,191	20,000	57,968	H24 ~ H29 ○H27変更 工期1年増	
48	松本市	くりやまたさわ 栗谷俣沢	落石予防工 A=4,160㎡	230,500	18,500	114,042	H25 ~ H30 ○H27変更 工期1年増	
49	松本市	ほんごう 本郷	谷止工 N=11個	228,513	0	151,500	H24 ~ H32 ○H27変更 事業費増 227,013千円→228,513千円(△1,500千円) 工期2年増 谷止工 8個→11個	
50	塩尻市	カジャさわ カジャ沢	谷止工 N=1個	94,473	0	60,000	H25 ~ H29 ○H27変更 事業費増 94,208千円→94,473千円(△265千円)	

事業種類	治山・砂防	事業名	山地治山
------	-------	-----	------

林務部 森林づくり推進課

評価	継続
----	----

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)	
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)				
				全体	H28年度			H29年度以降
51	塩尻市	もとやま 本山	土留工 N=4個	150,000	24,800	100,200	H26 ~ H30 ○H27変更 工期1年増	
52	安曇野市	たざわ 田沢	法枠工 A=6,300㎡	446,414	60,000	208,372	H22 ~ H31 ○H27変更 工期1年増	
53	麻績村	いちのかわ 市野川	谷止工 N=5個	109,329	17,000	76,000	H27 ~ H30 ○H28変更 事業費増 89,000千円→109,329千円(20,329千円) 谷止工 4個→5個	
54	朝日村	ふな 舟ヶ沢	谷止工 N=3個	104,870	0	64,000	H25 ~ H29 ○H27変更 工期1年増	
55	大町市	おしぎわ 押沢	谷止工 N=8個	136,987	0	33,000	H24 ~ H29 ○H27変更 工期1年増 ○経過観察のためH28見送り	
56	大町市	とぎわ 槲沢	谷止工 N=7個	152,000	0	118,500	H26 ~ H30 ○H27変更 工期1年増 事業費増 150,000千円→152,000千円(2,000千円)	
57	大町市	げんゆう 源波	谷止工 N=11個	300,000	21,000	199,000	H25 ~ H30 ○H27変更 谷止工 12個→11個	
58	大町市	ふじさわがわ 藤沢川	谷止工 N=1個 落石防護柵工L=172m 被覆固定工 N=4箇所	159,900	0	146,000	H26 ~ H30 ○H27変更 工期1年増 事業費増 133,900千円→159,900千円(26,000千円) 法枠工廃止 落石防護柵工新設	
59	池田町	たき 滝の沢	谷止工 N=2個	88,400	0	24,850	H25 ~ H29 ○H27変更 工期1年増 ○経過観察のためH28見送り	
60	池田町	ひこさわ 彦沢	谷止工 N=7個 床固工 N=4個	302,549	0	30,000	H20 ~ H29 ○H27変更 工期1年増 ○経過観察のためH28見送り	

事業種類	治山・砂防	事業名	山地治山					
評価	継続	事業内容					工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)
		番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業費(千円)			
全体概要 (主要事業内容)	全体				H28年度	H29年度以降		
61	小谷村	ひめかわおんせん 姫川温泉	落石予防工 A=2,780㎡	208,000	0	49,000	H24 ~ H29	○H27変更 工期1年増 事業費増 200,000千円→208,000千円(8,000千円)
62	小谷村	まごえ 馬越	伏工 A=4,230㎡ アンカー工 N=72本	411,300	32,000	25,500	H24 ~ H29	○H27変更 工期2年増 事業費増 381,000千円→411,300千円(30,300千円) アンカー工84本→72本
63	小谷村	くだりせ 下里瀬	なだれ予防柵 N=12基 土留工N=5個 水路工L=115m 実播工A=3322㎡	552,420	36,364	291,636	H25 ~ H29	○H27変更 事業費増 552,416千円→552,420千円(4千円) なだれ予防柵13基→12基 土留工・水路工・実播工追加
64	小谷村	じょうだいら 城平	吹付工 A=2,240㎡ なだれ予防柵 N=37基	303,000	22,360	274,640	H27 ~ H31	○H27変更 (開始年度訂正) 事業費減 344,877千円→303,000千円(△41,877千円) 吹付工追加
65	小谷村	おおいわ 大岩	落石予防工 A=1,000㎡	30,000	0	30,000	H26 ~ H29	○H27変更 工期1年増 落石固定工→落石予防工
66	白馬村	のだいら 野平	谷止工 N=4個 護岸工 18m 山腹工0.36ha	107,896	11,000	92,100	H27 ~ H30	○H27変更 工期1年増 事業費増 84,500千円→107,896千円(23,396千円) 護岸工追加 山腹工0.20ha→0.36ha
67	白馬村	おお 大ナキ	谷止工 N=2個 山腹工0.50ha	190,550	0	190,550	H27 ~ H31	○H27変更 工期1年増 事業費減 211,000千円→190,550千円(△20,450千円)
68	白馬村	わらびだいら 蕨平	アンカー工 ΣL=486m	58,600	45,000	2,000	H27 ~ H29	○H27新規箇所(H27新規未記載) ○H27変更 工期2年増
69	長野市	たっしきわ 達橋沢	谷止工 N=2個 山腹工 0.35ha	105,000	10,000	74,221	H26 ~ H29	○H27変更 工期1年増
70	長野市	かしわやま 柏山	谷止工 N=2個	38,060	0	17,000	H26 ~ H28	○H27変更 工期1年増 事業費増 36,712千円→38,060千円(1,348千円)

事業種類	治山・砂防	事業名	山地治山
------	-------	-----	------

評価	継続
----	----

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)	
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)				
				全体	H28年度			H29年度以降
71	長野市	じゅうにまわり 十二廻	谷止工 N=3個	52,000	0	32,000	H26 ~ H29	
72	長野市	かきわ 蟹沢	谷止工 N=4個	64,000	0	46,504	H27 ~ H29	○経過観察のためH28見送り
73	須坂市	よなご 米子	落石予防工 A=4,100㎡	155,300	0	143,544	H24 ~ H29	○H27変更 工期1年増 事業費増 158,000千円→155,300千円(△2,700千円)
74	須坂市	ふどうじ 不動寺	落石予防工 A=3,798㎡	100,000	0	50,000	H25 ~ H29	○H27変更 工期1年増 ○経過観察のためH28見送り
75	千曲市	いしくい 石杭	落石予防工 A=9,753㎡	390,630	0	125,000	H20 ~ H29	
76	千曲市	かむりきやま 冠着山	谷止工 N=8個 山腹工 0.50ha 法枠工 A=1,580㎡	200,000	62,000	36,000	H26 ~ H31	○H27変更 工期1年増 事業費増 150,000千円→200,000千円( 50,000千円) 谷止工6個→8個 山腹工0.40ha→0.50ha 法枠工新設 ○H27補正対応
77	千曲市	おじま 小島	谷止工 N=4個 森林整備 0.80ha	67,060	0	37,300	H27 ~ H29	○H27変更 工期1年増 事業費増 39,000千円→67,060千円( 28,060千円) 森林整備追加 谷止工3個→4個、斜面補強土工削除
78	坂城町	かりやほら 苅屋原	落石予防工 A=2,420㎡	87,000	0	63,800	H25 ~ H29	○H27変更 工期1年増 ○経過観察のためH28見送り
79	小川村	やまなか 山中	谷止工 N=2個 山腹工0.10ha	170,000	80,000	10,000	H27 ~ H30	○H27補正対応
80	小川村	なかご 中後	谷止工 N=2個	42,800	0	42,800	H26 ~ H29	○H27変更 工期1年増 事業費増 39,000千円→42,800千円( 3,800千円)



事業種類	治山・砂防	事業名	山地治山
------	-------	-----	------

林務部 森林づくり推進課

評価	継続
----	----

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)	
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)				
				全体	H28年度			H29年度以降
81	高山村	まつなみ 松南	法枠工 A=2,630㎡	227,000	72,000	136,000	H27 ~ H29 ○H27変更 法枠工2,500㎡→2,630㎡	
82	飯山市	おおかわ 大川	谷止工N=1個 山腹工0.15ha 水路工L=60m	87,400	37,000	50,400	H27 ~ H29 ○H27変更 水路工100m→60m	
83	山ノ内町	よこゆ がわ 横湯川	水路工L=70m 土留工N=3個 法枠工A=170m2	81,000	35,000	46,000	H27 ~ H29 ○H27新規箇所(H27新規未記載) ○H27変更 工期2年増	
84	山ノ内町	びょうぶ 屏風	土留工 N=1個 実播工 A=2,920㎡	76,000	35,000	38,440	H26 ~ H29 ○H27変更 工期1年増 土留工追加、実播工3,270㎡→2,920㎡	
85	栄村	なかじょうがわ 中条川	排土工48,000m3 谷止工 N=21個	2,702,000	270,000	1,142,000	H23 ~ H31 ○H27変更 工期2年増 排土工追加	
86	栄村	しらとり 白鳥	法枠工A=921m2 根固工V=916m3	222,880	14,040	85,960	H24 ~ H29 ○H27変更 工期1年増 法枠工1,870m2→921m2 根固工追加 事業費増 194,000千円→222,880千円(28,880千円)	
合計		86箇所		16,424,783	1,675,804	8,569,377		