

(様式4) 継続評価シート

事業種類	主要な道路の整備	事業名	道路改築
------	----------	-----	------

建設部 道路建設課

評価	継続
----	----

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)	
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)				
				全体	H28年度			H29年度以降
1	佐久市～ 小諸市	(国)141号 あとべ ひらはら 跡部～平原	道路拡幅工 L=1,770m w=13.0(25.0)m	3,800,000	65,000	3,605,594	H26 ～ H33	
2	佐久市	(国)142号 さくみなみかくふく 佐久南拡幅	道路拡幅工 L=3,650m w=14.0(28.0)m	6,050,000	247,000	94,415	H11 ～ H29	H25再評価「継続」 H27変更:工期1年延長,設計の見直しにより、全体事業費250,000千円の減
3	立科町	(国)254号 うやま 宇山バイパス	道路築造工 L=1,670m w=6.5(8.0～10.5)m	1,500,000	210,000	652,920	H23 ～ H31	H27変更:工期1年延長
4	上田市	(国)144号 うえの 上野バイパス	道路築造工 L=2,290m w=13.0(25.0)m	9,300,000	250,000	4,304,753	H12 ～ H35	H26再評価「継続」
5	上田市	(国)254号 ひがしうち にしうち 東内～西内	道路築造工 L=9,400m w=6.5(9.0～11.0)m	3,400,000	385,000	2,520,478	H22 ～ H32	H27変更:工期3年延長、事業区間等の見直しにより、全体事業費500,000千円の増
6	茅野市～ 伊那市	(国)152号 つえつぎうげ 杖突峠	道路拡幅工 L=1,050m w=6.0(7.5)m	644,000	120,000	79,757	H23 ～ H29	H27変更:工期1年延長、設計の見直しにより、全体事業費60,000千円の増
7	茅野市	(国)152号 ゆかわ 湯川バイパス	道路拡幅工 L=2,600m w=6.5(11.0)m	1,700,000	130,000	1,453,257	H26 ～ H33	
8	伊那市	(国)152号 くりた よつかいちば 栗田～四日市場	道路築造工 L=1,300m w=6.5(10.25)m	1,150,000	43,300	345,295	H23 ～ H30	H27変更:工期1年延期、事業費の再算定により、全体事業費150,000千円の増
9	伊那市～ 南箕輪村～ 箕輪町	(国)153号 いな 伊那バイパス	道路築造工 L=7,630m w=14.0(28.0)m	21,500,000	757,600	7,249,180	H9 ～ H33	H23再評価「見直して継続」
10	阿南町	(国)151号 にいのとうげ 新野峠バイパス	道路築造工 L=1,600m w=6.5(9.0)m	1,700,000	183,000	0	H19 ～ H28	
11	下條村	(国)151号 つばらわき 粒良脇トンネル	道路築造工 L=820m w=6.5(8.0)m	2,500,000	70,000	2,380,039	H27 ～ H33	H27新規
12	飯田市	(国)152号 わだ 和田バイパス	道路築造工 L=4,114m w=6.5(11.0)m	7,242,500	600,000	0	H10 ～ H28	H24再評価「継続」 H27変更:事業費の再算定、トンネル工事における補助工法の実施等により、全体事業費915,500千円の増

(様式4) 継続評価シート

事業種類	主要な道路の整備	事業名	道路改築
------	----------	-----	------

建設部 道路建設課

評価	継続
----	----

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)	
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)				
				全体	H28年度			H29年度以降
13	飯田市	(国)152号 こおろし 小嵐バイパス	道路築造工 L=2,425m w=6.5(8.0)m	4,900,000	100,000	3,654,311	H19 ~ H29	
14	飯田市	(国)256号 かみひさかたかくふく 上久堅拡幅	道路築造工 L=1,800m w=6.0(9.75)m	2,274,000	490,000	186,355	H21 ~ H29	H27変更:工期1年延長、土工事及び発生土処分費の増額により、全体事業費504,000千円の増
15	飯田市	(国)256号 しもひさかた 下久堅バイパス	道路築造工 L=3,200m w=6.0(9.75)m	5,000,000	200,000	4,641,596	H26 ~ H33	
16	飯田市	(国)418号 いいしまかくふく 飯島拡幅	道路築造工 L=1,300m w=6.5(8.0)m	1,177,000	25,000	152,540	H23 ~ H29	
17	売木村	(国)418号 のきがわ 軒川	道路築造工 L=780m w=6.0(9.75)m	500,000	130,560	235,896	H25 ~ H30	H27変更:工期2年延長 事業区間の見直しに伴う延長の増
18	天龍村	(国)418号 てんりゅうがわばし 天竜川橋	道路築造工 L=450m w=6.0(9.75)m	1,800,000	100,000	1,506,396	H24 ~ H31	H27変更:詳細設計に伴う事業費の再精査により、全体事業費300,000千円の増
19	南木曾町	(国)256号 うるしばたかくふく 漆畑拡幅	道路拡幅工 L=1,650m w=6.0(7.5)m	1,650,000	272,800	251,596	H20 ~ H30	
20	木曾町	(国)361号 かいだ かみや かみや 開田~神谷(神谷)	道路拡幅工 L=6,400m w=5.5(7.0)m	300,000	20,000	52,330	H23 ~ H29	
21	松本市	(国)143号 あいよし 会吉	道路築造工 L=1,360m w=6.5(10.25)m	1,800,000	110,000	1,172,159	H23 ~ H31	H27変更:工期2年延長
22	筑北村~ 安曇野市	(国)403号 やごせぼうさい 矢越防災	道路築造工 L=1,800m w=6.0(7.5)m	5,185,000	800,000	274,252	H21 ~ H29	トンネル掘削に係る重金属対策の実施等により、全体事業費685,000千円の増
23	小谷村	(国)148号 うちゅう 雨中	道路築造工 L=2,010m w=6.5(8.0)m	6,800,000	620,000	4,958,391	H23 ~ H32	H27変更:工期2年延長
24	白馬村	(国)148号 かよう	道路築造工 L=160m w=6.5(11.5)m	130,000	25,000	55,000	H27 ~ H29	H27新規

(様式4) 継続評価シート

事業種類	主要な道路の整備	事業名	道路改築
------	----------	-----	------

建設部 道路建設課

評価	継続
----	----

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)	
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)				
				全体	H28年度			H29年度以降
25	須坂市	(国)403号 こうたか いのうえかくふく 幸高～井上拡幅	道路拡幅工 L=810m w=13.0(25.0)m	2,850,000	346,572	382,534	H19 ～ H29 H27変更:工期1年延長、軟弱地盤対策の実施により、全体事業費350,000千円の増	
26	長野市	(国)403号 せきざきばしひがし 関崎橋東	道路拡幅工 L=520m w=6.5(10.5～13.0)m	500,000	40,000	436,607	H25 ～ H31 H27変更:工期1年延長	
27	長野市	(国)403号 わたうちふるや 綿内古屋	道路拡幅工 L=200m w=6.5(12.5)m	430,000	50,000	378,438	H27 ～ H31 H27新規	
28	長野市～須坂市	(国)406号 むらやまばし 村山橋	道路築造工 L=2,150m w=13.0(25.0)m	24,168,000	79,000	272,030	H2 ～ H29 H26再評価「継続」 H27変更:工期1年延長	
29	長野市	(国)406号 にしぐみ 西組バイパス	道路築造工 L=2,100m w=6.0(7.5～9.75)m	4,100,000	740,000	1,668,629	H22 ～ H30	
30	長野市	(国)406号 あらくら 新倉	道路築造工 L=640m w=6.0(9.75)m	480,000	40,000	240,061	H24 ～ H31	
31	中野市～飯山市	(国)117号 かえさ しずま 替佐～静岡バイパス	道路築造工 L=7,670m w=6.5(12.75)m	9,191,000	120,000	0	H1 ～ H28 H25再評価「継続」 事業費の再精査により、全体事業費52,000千円の増	
32	飯山市	(国)403号 ちゅうおうばしかけかえ 中央橋架替	道路築造工 L=815m w=6.5(15.0)m	8,000,000	200,000	995,126	H21 ～ H30 H27変更:工期2年延長、事業費の再精査により、全体事業費500,000千円の増	
33	木島平村～山ノ内町	(国)403号 おちあい 落合	道路築造工 L=840m w=6.0(7.5)m	1,570,000	550,000	10,013	H22 ～ H29 H27変更:工期1年延長、事業費の再精査により、全体事業費170,000千円の増	
34	栄村	(国)405号 あきやまかくふく 秋山拡幅	道路拡幅工 L=3,500m w=5.5(7.0)m	1,300,000	250,000	293,822	H23 ～ H29	
合計		34箇所		144,591,500	8,369,832	44,503,772		

(様式4) 継続評価シート

事業種類	主要な道路の整備	事業名	道路改築
------	----------	-----	------

建設部 道路建設課

評価	継続
----	----

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)	
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)				
				全体	H28年度			H29年度以降
1	佐久市	(主) <small>しもにたあさしな</small> 下仁田浅科線 <small>しが</small> 志賀	道路築造工 L=370m W=5.5(9.25)m	200,000	15,000	23,005	H22 ~ H29 H27変更: 工期1年延長	
2	佐久市	(主) <small>さくこもろ</small> 佐久小諸線 <small>きの たかせ</small> 岸野~高瀬	道路築造工 L=1,480m W=6.0(9.75)m	2,378,000	419,386	893,901	H23 ~ H31	
3	佐久市	(一) <small>しおなださく</small> 塩名田佐久線 <small>なかさと</small> 中佐都	道路拡幅工 L=2,143m W=6.0(9.75)m	930,000	80,000	305,114	H22 ~ H31 H27変更: 事業内容の精査により、工期2年延長、事業費55,000千円増。	
4	佐久市	(一) <small>かみおたぎりうすだて</small> 上小田切臼田 <small>い</small> (停)線 <small>しもおたぎり</small> 下小田切	道路築造工 L=1,340m W=6.5(14.5)m	1,310,000	400,000	385,999	H26 ~ H29 H27変更: 事業内容の精査により、582,000円増	
5	佐久穂町	(主) <small>かわかみさく</small> 川上佐久線 <small>かいげ</small> 海瀬	道路築造工 L=1,400m W=6.0(10.75)m	750,000	23,905	303,750	H25 ~ H29	
6	北相木村	(一) <small>うえのこうみ</small> 上野小海線 <small>やまぐち</small> 山口	道路拡幅工 L=350m W=5.5(8.25)m	246,000	15,000	0	H22 ~ H28 H27変更: 事業内容の精査により、事業費10,000千円の増、工期1年短縮。	
7	上田市	(主) <small>べつしよまるこ</small> 別所丸子線 <small>やなぎさわ</small> 柳沢	道路築造工 L=1,500m W=6.0(7.5)m	450,000	40,000	157,581	H22 ~ H30	
8	東御市	(主) <small>とうぶもちづき</small> 東部望月線 <small>かざわ たなか</small> 加沢(田中)	道路築造工 L=700m W=6.5(14.0)m	400,000	105,000	241,449	H26 ~ H30	

事業種類	主要な道路の整備	事業名	道路改築
------	----------	-----	------

建設部 道路建設課

評価	継続
----	----

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)	
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)				
				全体	H28年度			H29年度以降
9	諏訪市	(主)おかの 岡谷茅野線 おおくま 大熊	道路築造工 L=1,600m W=6.5(11.0)m	2,600,000	250,000	1,677,099	H23 ~ H30	
10	諏訪市	(主)すわたつの 諏訪辰野線 たかしま 高島	道路築造工 L=620m W=6.5(18.0)m	1,700,000	150,000	316,576	H23 ~ H32	H27変更:事業内容の精査により、延長65m増、工期4年延長、事業費600,000千円増。
11	中川村	(主)いな いくた いいだ 伊那生田飯田線 いぬま きたぐみ 飯沼～北組	道路築造工 L=1500m W=6.0(9.75)m	1,500,000	67,000	1,416,125	H27 ~ H32	H27新規 H27変更:幅員の変更W=10.0→9.75
12	駒ヶ根市～ 宮田村	(主)くしほやしみやだ(てい) 栗林宮田(停) おおくほほし 線 大久保橋	道路築造工 L=700m W=6.0(9.75)m	1,500,000	80,000	1,339,187	H24 ~ H31	H27変更:事業内容の精査により、延長200m増、事業費600,000千円増。幅員の変更(W=10.0→9.75)
13	辰野町	(主)よ ちたつの 与地辰野線 きたおおいで 北大出	道路築造工 L=1,250m W=6.5(12.5)m	1,200,000	165,000	760,245	H26 ~ H32	
14	飯田市	(主)いらいまいだ 飯島飯田線 きりいし きたかた 切石～北方	道路築造工 L=660m W=13.0(22.0)m	5,400,000	300,000	1,459,510	H17 ~ H31	H26再評価「継続」 H27変更:事業内容の精査により事業費400,000千円増。
15	松川町	(主)いな いくた いいだ 伊那生田飯田線 みやがせほし 宮ヶ瀬橋	道路築造工 L=1200m W=6.5(10.25)m	2,500,000	300,000	2,078,716	H27 ~ H32	H27新規
16	泰阜村～阿 南町	(主)いいだとみやまきくま 飯田富山佐久 間線 なかお なんぐう 中尾～南宮	道路築造工 L=1,251m W=6.0(8.0～11.0)m	4,770,000	350,000	95,740	H14 ~ H29	H23再評価「継続」
17	上松町～大 桑村	(主)あげまつなぎそ 上松南木曾線 のぼりたま わむら 登玉～和村	道路築造工 L=3,210m W=6.0(8.0)m	4,300,000	776,080	1,613,981	H22 ~ H32	

事業種類	主要な道路の整備	事業名	道路改築
------	----------	-----	------

建設部 道路建設課

評価	継続
----	----

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)	
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)				
				全体	H28年度			H29年度以降
18	南木曾町	なかつがわなぎぞ (主)中津川南木曾 線 まごめとうげくだたに 馬籠峠～下り谷	道路拡幅工 L=430m W=6.0(8.0)m	450,000	180,000	114,300	H25 ~ H30	
19	木祖村	ながわきそ (主)奈川木祖線 しらかばたいらうえ 白樺平上	道路築造工 L=2,160m W=6.0(8.0)m	1,620,000	180,000	904,425	H23 ~ H30	H27変更:工期1年延長、(下工区分)延長460m増、 事業費670,000千円増。
20	松本市	かみこうちこうえん (主)上高地公園線 かみこうち 上高地	道路築造工 L=665m W=6.0(7.0)m	2,400,000	60,000	47,561	H21 ~ H29	H27変更:事業内容の精査により延長40m減、工期1 年延長
21	松本市	しおじりなべわりほたか (主)塩尻鍋割穂高 線 ささか 笹賀	道路築造工 L=360m W=6.0(14.0~16.0)m	450,000	30,000	411,187	H27 ~ H31	
22	松本市	はたきたおおつまとよ (一)波田北大妻豊 しな 科線 しましま きみぞしんでん 島々～三溝新田	道路拡幅工 L=4,500m W=6.5(16.0)m	1,146,000	182,719	499,743	H25 ~ H29	H27変更:事業内容の精査により工期1年延期、事業 費246,000千円の増。
23	松本市	はたきたおおつまとよ (一)波田北大妻豊 しな 科線 しもじま 下島	道路築造工 L=630m W=6.0(10.0)m	300,000	100,000	64,038	H26 ~ H29	
24	生坂村	おおまちおみ (主)大町麻績イン ちくま ター千曲線 さんせいじ 山清路	道路築造工 L=442m W=5.5(7.0)m	1,400,000	170,000	925,493	H22 ~ H31	H27変更:事業内容の精査により延長38m減、工期2 年延長
25	安曇野市	しおじりなべわりほた (主)塩尻鍋割穂高 かつかほら 線 塚原	道路築造工 L=540m W=6.0(9.75)m	500,000	100,000	168,249	H25 ~ H30	H27変更:事業内容の精査により工期2年延長、事業 費100,000千円増
26	安曇野市	ほたかあかしな (主)穂高明科線 ときわば 常盤橋	道路築造工 L=600m W=6.5(12.5)m	1,900,000	177,000	16,355	H20 ~ H29	

事業種類	主要な道路の整備	事業名	道路改築
------	----------	-----	------

建設部 道路建設課

評価	継続
----	----

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)	
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)				
				全体	H28年度			H29年度以降
27	白馬村	(主)白馬美麻線 おおぞう 大左右	道路拡幅工 L=1,100m W=6.5(11.0)m	600,000	90,000	346,580	H25 ~ H30	
28	千曲市	(主)大町麻績イン ちくま ター千曲線 おうぎひら 扇平	道路築造工 L=740m W=5.5(7.0)m	870,000	100,000	439,147	H25 ~ H31	
29	坂城町	(主)坂城インター線 なかのじょう 中之条	道路築造工 L=400m W=6.5(14.0)m	1,600,000	40,000	1,531,780	H27 ~ H32	H27新規 H27変更:幅員変更W=16.0→14.0
30	千曲市	(一)内川嬢捨(停)線 うちかわおぼすて(てい) かむりきはし 冠着橋	道路築造工 L=844m W=6.0(11.0)m	4,000,000	200,000	678,261	H17 ~ H32	H26再評価「継続」 H27変更:事業内容精査により工期3年延長、全体事業費500,000千円減
31	須坂市	(主)長野須坂イン ながのすざか ター線 ふくしまこうきょう 福島跨道橋	道路築造工 L=382m W=5.5(7.0)m	491,000	200,000	138,131	H26 ~ H29	H27変更:事業内容精査により事業費191,000千円増
32	高山村	(主)豊野南志賀公 とよのみなみしがこう 園線 おんせん ごしき 温泉～五色	道路築造工 L=685m W=5.5(7.0)m	700,000	77,018	182,286	H22 ~ H30	
33	長野市	(主)長野菅平線 ながのすがだいら おちあいばした 落合橋北	道路築造工 L=660m W=6.0(16.0)m	980,000	100,000	733,822	H26 ~ H33	H27変更:事業内容精査により延長80m増、工期2年延期、事業費280,000千円増
34	長野市	(主)丸子信州新線 まるこしんしゅうしん おおおか 大岡	道路築造工 L=1,020m W=5.5(9.25)m	850,000	160,000	222,642	H20 ~ H29	
35	長野市	(主)長野真田線 ながのさなだ まつしろ 松代	道路築造工 L=2,375m W=6.0(12.0～16.0)m	2,150,000	308,326	459,992	H20 ~ H29	

事業種類	主要な道路の整備	事業名	道路改築
------	----------	-----	------

建設部 道路建設課

評価	継続
----	----

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)			
				全体	H28年度		
36	長野市	(一) <small>ながのとのよの</small> 長野豊野線 <small>さんざい</small> 三才	道路築造工 L=1,400m W=6.0(14.0~16.0)m	2,000,000	170,000	1,360,675	H22 ~ H31 H27変更:3年延期
37	長野市	(一) <small>ながのすがだいら</small> 長野菅平線 <small>すがだいらした</small> 菅平下	道路築造工 L=400m W=5.5(7.0)m	300,000	30,000	329,117	H26 ~ H30
38	中野市	(一) <small>いひやまみよこうこう</small> 飯山妙高高原 <small>せん</small> 線 <small>おやかわ</small> 親川	道路築造工 L=530m W=5.5(7.0)m	300,000	50,000	213,676	H21 ~ H30 H27変更:県単事業から交付金事業に移行。 事業内容精査により95,000千円増、工期2年延期。
39	中野市	(一) <small>なかのいひやま</small> 中野飯山線 <small>やなぎさわ</small> 柳沢	道路築造工 L=1,885m W=6.0(10.75)m	950,000	120,000	592,664	H25 ~ H33 H27変更:事業内容の精査により、延長85mの増。
40	中野市	(一) <small>とよたなかの</small> 豊田中野線 <small>かさくらへまだ</small> 笠倉~壁田	道路築造工 L=1,810m W=6.0(9.75~15.0)m	2,800,000	180,000	1,463,015	H19 ~ H31 H27変更:工期3年延長
41	木島平村~ 飯山市	(主) <small>いひやまのざわおんせ</small> 飯山野沢温泉 <small>ん</small> 線 <small>とねこ</small> 戸那子	道路築造工 L=780m W=6.0(11.0)m	410,000	100,000	30,000	H26 ~ H29 H27変更:事業内容の精査により事業費60,000千円増
42	栄村	(一) <small>ながせよこくらてい</small> 長瀬横倉(停) <small>ながせ</small> 線 <small>かいまわりざか</small> 長瀬~貝廻坂	道路築造工 L=5,500m W=4.0(6.0)m	611,100	28,000	0	H24 ~ H28 H27変更:工期1年延長、事業費の増
43	栄村~野沢 温泉村	(一) <small>みつくりいひやま</small> 箕作飯山線 <small>みつくりあかいし</small> 箕作~明石	道路築造工 L=2,000m W=5.5(9.0)m	4,000,000	660,000	2,019,807	H24 ~ H31 H27変更:工程及び事業内容の精査により工期2年 延期及び事業費1,300,000千円増
合計		43箇所		65,912,100	7,329,434	26,960,924	